



RAMO 33 "Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

TEXTO ELIMINADO", DE
ACUERDO AL ARTICULO 124
DE LA LTAIP Y 116 PARRAFO
III DE LA LGTAP Y NUMERAL
SEXAGESIMO PRIMERO DE
LOS LINEAMIENTOS
GENERALES EN MATERIA DE
CLASIFICACION Y
DESCLASIFICACION DE LA
INFORMACION, ASI COMO
PARA LA ELABORACION DE
VERSIONES PUBLICAS.

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 22 / JULIO / 2025
día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K172-FIII.- REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE
MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN UBICACION LOS BUROCRATAS DEL
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO

Localidad: 001.- CUNDUACAN Municipio: Cunduacán

Programa: K018.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

Subprograma: 625.- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION.

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 505.00

Fechas: Inicio Programada: 23/06/2025 Terminación Programada: 22/07/2025

Supervisor del Ayuntamiento: ING. FRANCISCO COLLADO PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA

R.F.C: TEXTO

Domicilio: ELIMINADO

Contrato: CTO-CUND-DOOTSM-FISM-25-2025 Importe: \$ 1,917,470.67 Fecha: 16/06/2025

Anticipo: \$ 575,241.20

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 13/JUNIO/2025

Fecha Inicio según Contrato: 23/06/2025 Fecha de Term. Según Contrato: 22/07/2025

Fecha real inicio de obra: 23/06/2025 Fecha real de terminación de Obra: 22/07/2025

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. VICTOR MANUEL ISIDRO REYES



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: BKY-0625-0253902 Importe: \$ 575,241.20 Fecha de exp.: 13/06/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora: BERKLEY Vigencia: -----

Fianza de cumplimiento No.: BKY-0625-0253903 Importe: \$191,747.07 Fecha de Exp.: 13/06/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora BERKLEY Vigencia: -----

Fianza de vicios ocultos No: BKY-0625-0260458 Importe: \$ 191,747.07 Fecha de Exp.:
22/07/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora: BERKLEY Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: CONSISTE EN LA REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO COMO ES ; DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, ESCARIFICADO, DISGREGADO, COMPACTADO Y ACAMELLONADO POR LAS ALAS DE LA CAPA DE MATERIAL EXISTENTE, ADQUISICION DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION CON MAQUINARIA DE LA BASE CUANDO SE EMPLEA UN MATERIAL PETREO, INCL. AGUA PARA COMPACTACIONES Y PRUEBA DE COMPACTACION AL 95% PROCTOR, RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIA, POREO CON ARENA LIMPIA PROPORCION DE 10 LTS/M2, RIEGO DE LIGA P/CONSTRUCCION DE CARPETA DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, (EMULSION PUESTA EN PLANTA) A RAZON DE 1.2 LTS/M2, ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON PROPORCION OPTIMA DE EMULSION PARA CARPETA ASFALTICA, OPERACION DE MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA AL 95 % CUANDO SE EMPLEA UN MATERIAL ASFALTICO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO MODIFICADA CON POLÍMERO TIPO I, ALTA VISCOSIDAD PARA TENDIDO DE SELLO, ADQUISICION DE SELLO PREMEZCLADO EN CALIENTE CON ASFALTO PG 64 -22 Y GRAVA DE 3/8" TIPO 3-A, OPERACION DE TENDIDO, PLANCHADO Y REMOCION DE GRAVILLA (SELLO), CON MACRO SELLADORA, RAYA CENTRAL Y LATERAL SENCILLA, CONTINUA A DISCONTINUA, FAJA DE 10 CM DE ANCHO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO SP-12 (INTERSECCIÓN EN T) DE 71 X 71 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE RECOMENDACION DE 56 X 147 CM.

Metas alcanzadas: Unidad: ML Cantidad: 505.00

Población beneficiada: 10,094 H. Y 10,909 M. Localidades beneficiadas: -----

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:



Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo de la Sesión extraordinaria # 16	16/04/2025	\$ 1,930,320.13

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 23 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2025	1,866,252.23	586,503.07
2	DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2025	51,218.44	309.08
3			
	TOTAL	1,917,470.67	586,812.15

Importe del Contrato (\$) 1,917,470.67 Importe total estimado (\$) 1,917,470.67

Ampliación de Monto: (\$) ----- Monto total : (\$) -----

Importe deducciones (\$) 586,812.15 Saldo por cancelar (\$) -----

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.





**RAMO 33 "Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios"**

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

Nombre y Firma ING. BALDOMERO DIAZ LÓPEZ

Por el Contratista: CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma; C. CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA

Comité (X)

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. ROGELIO TARACENA PEREZ

SECRETARIO

C. ADRIANA DEL PILAR CASTELLANOS CORDOVA



VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. MANUEL DE ATOCHACAMPOS HERNANDEZ

2DO. VOCAL

C. JOSEFA MAGDALENA DOMINGUEZ GONZALEZ



**RAMO 33 "Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios"**

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

INTERVIENEN EN EL ACTO:

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Nombre y Firma ING. FRANCISCO COLLADO PEREZ



Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo COORDINADOR DEL RAMO 33

Nombre y Firma ING. JOSUE GÓMEZ CONTRERAS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

