




RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

TEXTO ELIMINADO", DE ACUERDO
AL ARTICULO 124 DE LA LTAIP Y
116 PARRAFO III DE LA LGTAP Y
NUMERAL SEXAGESIMO PRIMERO
DE LOS LINEAMIENTOS
GENERALES EN MATERIA DE
CLASIFICACION Y
DESCLASIFICACION DE LA
INFORMACION, ASI COMO PARA
LA ELABORACION DE VERSIONES
PUBLICAS.

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 13:15 hrs 26 JUNIO 2025
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO
Proyecto y Descripción de la Obra: K177-FIII.- CONSTRUCCION DE BARDAS JARDIN DE NIÑOS
GABRIELA MISTRAL EN LA CHONITA, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO

Localidad: 020.- EJ. LA CHONITA, Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: K008.- ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA

Subprograma: 622.-EDIFICACION NO HABITACIONAL

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 140.00

Fechas: Inicio Programada: 26/05/2025 Terminación Programada: 24/06/2025

Supervisor del Ayuntamiento: ING. VICENTE ARAGON LANDERO

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: LUIS ARMANDO MIRANDA REYES

R.F.C: TEXTO

Domicilio: ELIMINADO

CENTRO, TABASCO.

Contrato: CTO-CUND-DOOTSM-FISM-18-2025 Importe: \$ 621,190.57 Fecha: 19/05/2025.

Anticipo: NO APLICA

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 16/05/2025

Fecha Inicio según Contrato: 26/05/2025

Fecha de Term. Según Contrato: 24/06/2025

Fecha real inicio de obra: 26/05/2025

Fecha real de terminación de Obra: 24/06/2025


Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. REY DAVID PÉREZ LUNA





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: _____ Importe: _____ Fecha de exp: _____

Nombre de la Cia. Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEG. DE CAUCION, S.A. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 2339437 Importe: \$ 62,119.08 Fecha de Exp.: 19/05/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEG. DE CAUCION, S.A. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de vicios ocultos No. 2348543 Importe: \$ 62,119.08 Fecha de Exp: 27/06/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEG. DE CAUCION, S.A Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE CERCA A BASE DE MALLA CICLON, LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO, RELLENO Y COMPACTACION, PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO, CADENA DE DESPLANTE, MURETE DE ENRACE DE CIMENTACION, PISO DE CONCRETO 8 CMS DE ESPESOR, BANQUETA DE CONCRETO, MURO COMUN DE BLOCK HUECO, CAD. O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO, CADENA DE CERRAMIENTO, APLANADO EN MUROS, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, ROTULACION DE LOGOTIPOS, ROTULACION DE DIBUJOS INFANTILES, SUM. Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, SUM. COL. DE PASTILLA TERMICAS, SALIDA PARA ALUMBRADO, COL. DE LAMPARA INCANDESCENTE, SALIDA DE AGUA, COLOCACION DE PORTON DE HERRERIA.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **140.00**

Población beneficiada: **1,807 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 16	16/04/2025	\$ 625,811.52

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión (\$)
decuación Presupuestal		





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 26/05/2025 AL 15/06/2025	415,451.71	2,507.04
2	DEL 16/06/2025 AL 24/06/2025	135,855.41	819.81
3	DEL 16/06/2025 AL 24/06/2025	69,880.43	421.69

Importe del Contrato (\$) 621,190.57 Importe total estimado (\$) 621,187.55

Ampliación de Monto: (\$) ----- Monto total: (\$) 621,187.55

Importe deducciones (\$) 3,748.54 Saldo por cancelar (\$) 3.02

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo **RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.**

Nombre y Firma **ING. VICENTE ARAGON LANDERO**

Por el Contratista: **LUIS ARMANDO MIRANDA REYES**

Cargo **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION**

Nombre y Firma **ING. REY DAVID PÉREZ LUNA**

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. DORIS LIZBETH GOMEZ ARIAS

SECRETARIO

C. LEYDI DIANA DE LA CRUZ LOPEZ

TERCER VOCAL

C. JUANA GARCIA MENDEZ

CUARTO VOCAL

C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ MAGAÑA



SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
INICIAL Y PREESCOLAR
J.N. GABRIELA MONTAÑAL
ZONA 14 SECTOR 11
CLAVE: 270JN0011 P
CUNDUACÁN, TAB

C: DELAGADO (A) MUNICIPAL


Margarita Vidal Lopez





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma **ING. BALDOMERO DIAZ LOPEZ**

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma **ING. JOSUE GOMEZ CONTRERAS**

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

