

VÖYVUA  
ÖSÖT ÖÖÖUÄ  
ÖÖÖÖWÖÖÖUÄ  
ÖSÖÖVÖWÖSUA  
FG ÄÖÖÖÖA  
SVÖWÄFFI Ä  
UÖÖUÖÖUÄ  
ÖÖÖÖSÖVÖWÄ  
PWT ÖÖÖÖA  
UÖYÖÖÖÖUÄ  
UÖÖ ÖÖUÄÖÖA  
SUUA  
SÖ ÖÖÖ ÖPÖVUÜ  
ÖÖPÖÖÖÖÖUÄ  
ÖPÄ ÖSÖÖÖA  
ÖÖA  
ÖSÖÖÖÖÖW  
PÄA  
ÖÖUÖSÖÖÖÖÖ  
ÖW/PÄÖÖÖA  
ÖWÖT ÖÖW/P  
ÖWÖT UÄ  
UÖÖÖÖA  
ÖSÖÖUÖÖW/PÄ  
ÖÖÖÖUÖW/PÖU  
UWÖSÖÖÖE



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027


Acta de Entrega - Recepción  
Obra por Contrato

Fecha: 11:25 hrs 26 junio 2025  
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco  
Proyecto y Descripción de la Obra: K175-FIII.-CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, EN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON (MORELITOS) UBICACIÓN LA PLAYITA, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO..  
Localidad:072.-JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS) Municipio: CUNDUACÁN, TABASCO  
Programa: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL  
Subprograma: 625.- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN  
Metas Registradas: Unidad: 800.00 Cantidad: ML  
Fechas: Inicio Programada: 27/MAY/2025 Terminación Programada: 25/JUN/2025  
Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: JESÚS DAVID GUERRA CRUZ  
R.F.C:   
Domicilio:   
Contrato: CTO-CUND-DOOTSM-FISM-20-2025 Importe: \$ 625,548.22 Fecha: 21/MAY/2025.  
Anticipo: N/A Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA  
Fecha de Adjudicación: 19/MAY/2025  
Fecha Inicio según Contrato: 25/MAY/2025 Fecha de Term. Según Contrato: 25/JUN/2025  
Fecha real inicio de obra: 25/MAY/2025 Fecha real de terminación de Obra: 25/JUN/2025  
Super-intendente de Obra del Contratista: ING. RAUL AXEL MONROY VELAZQUEZ



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027

**GARANTÍAS**

Fianza de anticipo No.: N/A Importe: N/A Fecha de exp: N/A

Nombre de la Cia. N/A Vigencia: N/A

Fianza de cumplimiento No.: 10839-01403-7 Importe: \$ 62,554.82 Fecha de Exp.: 21-MAY-2025

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. Vigencia: 60 DIAS

Fianza de endoso No.: N/A Importe: \$ N/A Fecha de Exp.: N/A

Nombre de la Cia. Afianzadora: N/A Vigencia: N/A

Fianza de vicios ocultos No. 10839-01443-3 Importe: \$ 62,554.82 Fecha de Exp: 26-JUN-25

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

**OBJETO**

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, ESCARIFICADO, DISGREGADO, COMPACTADO Y ACAMELLONADO POR LAS ALAS, ADQUISICION DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTO, ACARREOS DE LA GRAVA, CONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, RIEGOS DE IMPREGNACION, POREO CON ARENA.

Metas alcanzadas: Unidad: ML Cantidad: 800.00

Población beneficiada: 1,175 HOMBRES Y 1,187 MUJERES Localidades beneficiadas: 01

**INVERSIÓN REGISTRADA**

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de la sesión extraordinaria de cabildo numero dieciseis	16/abril/2025	\$ 639,205.94

**MODIFICACIONES (de Metas)**

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Ampliación de monto	N/A	N/A



## INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 27/may/2025 AL 15/jun/2025	503,228.66	3,036.73
2	DEL 27/may/2025 AL 15/jun/2025	17,518.18	105.71
3	DEL 16/jun/2025 AL 25/jun/2025	104,801.37	632.42

Importe del Contrato: (\$) 625,548.22 Importe total estimado: (\$) 625,548.21

Ampliación de Monto: (\$)                      Monto total: (\$) 625,548.21

Importe deducciones: (\$) 3,774.86 Saldo por cancelar: (\$) 0.01

## TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

## ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



**CUNDUACÁN**  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027

**ENTREGA:**

Por la Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

Por el Contratista: JESÚS DAVID GUERRA CRUZ

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. RAUL AXEL MONROY VELAZQUEZ

**RECIBE:**

Comité ( X )

Dependencia ( )

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**

C. RUBICEL MAGAÑA HERNANDEZ

C. DORA SOLIS VICENTE

**PRIMER VOCAL**

**SEGUNDO VOCAL**

C. GILBERTO HERNANDEZ BADAL

C. ANTONIA IZQUIERDO MENDEZ

C. MARIA GUADALUPE ZARATA DE DIOS







RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



**CUNDUACÁN**  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027

## INTERVIENEN EN EL ACTO

### Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ING. BALDOMERO DÍAZ LÓPEZ

### Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinación del ramo 33.

Nombre y Firma ING. JOSUE GOMEZ CONTRERAS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

### OBSERVACIONES:

NINGUNA

