

V0YVU A05T 000U A00A00W00U A05A
00V0W0SU AFG A00A00S0V0W0Y AFI A00U000U
000A00S00V00U A A WT 000SA0Y000U0T U A
U00T 00U A00A00U A00 000T 00V0U A
0000000000A T 00000000A
000U00000000A A00U000U00000000A A00A
S00000U0T 0000000000U0T U A000000A
0000U00000A A00A00U00000U A00W000000E



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 12:45 hrs 06 OCTUBRE 2025
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO
Proyecto y Descripción de la Obra: K184-FIII.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE 1RO. DE NOVIEMBRE, DE LA CIUDAD DE CUNDUACAN, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

Localidad: 001.- CUNDUACAN. Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: E002.-DRENAJE Y ALCANTARILLADO Subprograma: 623.-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 602.82

Fechas: Inicio Programada: 16/08/2025 Terminación Programada: 29/09/2025

Supervisor del Ayuntamiento: ING. VICENTE ARAGON LANDERO

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: JOSE LORENZO SANCHEZ GONZALES

R.F.C: XXXXXXXXXXV0YVU

Domicilio: XXXXXXXXXX05T 000U



Contrato: CTO-CUND-DOOTSM-FISM-42-2025 Importe: \$ 2,385,614.90 Fecha: 03/08/2025.

Anticipo: \$ 715,684.47

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 31/07/2025

Fecha Inicio según Contrato: 16/08/2025 Fecha de Term. Según Contrato: 29/09/2025

Fecha real inicio de obra: 16/08/2025 Fecha real de terminación de Obra: 29/09/2025

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. ANDRES CONTRERAS TORRES



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 10839-01455-6 Importe: 715,684.47 Fecha de exp: 13/08/2025
Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V Vigencia: 45 DIAS
Fianza de cumplimiento No.: 10839-01456-5 Importe: \$ 238,561.49 Fecha de Exp.: 13/08/2025
Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V Vigencia: 45 DIAS
Fianza de vicios ocultos No. 10839-01503-0 Importe: \$ 238,559.81 Fecha de Exp: 06/10/2025
Nombre de la Cia. Afianzadora ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO, DEMOLICION DE REGISTRO SANITARIO Y PLUVIAL, TRAZO Y CORTE CON CORTADORA, DEMOLICION DE GUARNICION, DEMOLICION DE BANQUETA, EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL 1 TIPO B DE 0.00 A 3.00 M, ACARREO DE MATERIAL DE EXCAVACION, SUM. Y TENDIDO DE ARENA PARA CAMA DE AJUSTE, DESMANTELAMIENTO DE LINEA SANITARIA, DESMANTELAMIENTO DE DESCARGA SANITARIA, DEMOLICION DE POZOS DE VISITAS, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA, REGISTRO SANITARIO, SUM. Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD CORRUGADO DE 24", DESCARGA SANITARIA CONEVTADA A TUBERIA, SUM. Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD CORRUGADO DE 6", HINCADO DE PLACA METALICA, BOMBEO DE ACHIQUE, TAPONES A BASE DE COSTALES DE NYLON, ADQUISICION DE MATERIAL INERTE, ACARREOS DE MATERIAL INERTE, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL INERTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL, DESAZOLVE CON EQUIPO MANUAL, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA TUBERIA PLUVIAL, SUM. Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD CORRUGADO DE 112". REGISTROS PLUVIALES, REGISTROS PARA VALVULAS ANTIRRETORNO, CABEZAL DE CONCRETO, CARGA CON MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES, ACARREO DE MATERIAL, ADQUISICION DE GRABA TRITURADA DE 1 ½" A FINOS, ACARREO DE GRABA DEW REVESTIMIENTO, MEXCLADO TENDIDO Y COMPACTADO CON MAQUINARIA.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **602.82**

Población beneficiada: **1,615 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

| Documento | Fecha | Inversión (\$) |
|--------------------------|------------|-----------------|
| No. de Acta COPLADEMUN | | |
| No. de Acta Cabildo # 20 | 17/07/2025 | \$ 2,403,906.11 |

MODIFICACIONES (de Metas)

| Documento | Fecha | Inversión (\$) |
|------------------------|-------|----------------|
| decuación Presupuestal | | |



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

INVERSIÓN EJERCIDA

| No. de estimación | Periodo | Importe total (\$) | Deducciones (\$) |
|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | DEL 16/08/2025 AL 31/08/2025 | 2,257,276.38 | 690,804.41 |
| 2 | DEL 01/09/2025 AL 15/09/2025 | 29395.50 | 8,996.03 |
| 3 | DEL 16/09/2025 AL 29/09/2025 | 73,156.28 | 30,124.37 |
| 4 | DEL 16/09/2025 AL 29/09/2025 | 25,769.97 | 155.51 |


Importe del Contrato (\$) 2,385,614.90 Importe total estimado (\$) 2,385,598.13
Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 2,385,598.13
Importe deducciones (\$) 730,080.32 Saldo por cancelar (\$) 16.77

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



ENTREGA:



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. VICENTE ARAGON LANDERO

Por el Contratista: JOSE LORENZO SANCHEZ GONZALES

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. ANDRES CONTRERAS TORRES

RECIBE:

Comité (X)

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. JULIO CESAR CERINO LEON

SECRETARIO

C. MARCOS ALEJANDRO TAMAYO
GARCIA

TERCER VOCAL

C. MARIA DE LOS ANGELES CONTRERAS
ARELLANO

CUARTO VOCAL

C. ALIZABETH MONTERO CONTRERAS

C: COORDINADOR DE DELEGADOS MUNICIPAL

LEONEL GONZALEZ SALVADOR



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma ING. BALDOMERO DIAZ LOPEZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ING. JOSUE GOMEZ CONTRERAS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan en el acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

