



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades  
Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



**CUNDUACÁN**  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027

## Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 13:15 hrs 20 OCTUBRE 2025  
Hora Día Mes Año

### ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

Proyecto y Descripción de la Obra: K185-FIII.- REHABILITACIÓN DE CALLE 1RO. DE  
NOVIEMBRE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DE CUNDUACAN, DEL  
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

Localidad: 001.- CUNDUACAN.

Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: K008.- CARRETERAS Subprograma: 625.-CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION

Metas Registradas: Unidad: M Cantidad: 1,871.49

Fechas: Inicio Programada: 25/08/2025 Terminación Programada: 08/10/2025

Supervisor del Ayuntamiento: ING. VICENTE ARAGON LANDERO

### DATOS DEL CONTRATO

Contratista: TRANSFORMADORA TABASQUEÑA IZU, S.A. DE C.V.

R.F.C: TTI211202BA6

Domicilio: CARRETERA PRINCIPAL A CARDENAS KM 12, COL. LAZARO CARDENAS CENTRO,  
TABASCO.

Contrato: CTO-CUND-DOOTSM-FISM-44-2025 Importe: \$ 3,107,744.10 Fecha: 12/08/2025.

Anticipo: \$ 932,323.23

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 11/08/2025

Fecha Inicio según Contrato: 25/08/2025 Fecha de Term. Según Contrato: 08/10/2025

Fecha real inicio de obra: 25/08/2025 Fecha real de terminación de Obra: 08/10/2025

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. RAUL AXEL MONROY VELAZQUEZ

### GARANTÍAS





**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027

Fianza de anticipo No.: 4134-06188-5 Importe: 932,323.23 Fecha de exp: 13/08/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V Vigencia: 45 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 4134-06189-0 Importe: \$ 310,774.41 Fecha de Exp.: 13/08/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V Vigencia: 45 DIAS

Fianza de vicios ocultos No. 4134-06279-8 Importe: \$ 310,766.45 Fecha de Exp: 20/10/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V Vigencia: 1 AÑO

**OBJETO**

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: ADQUISICION DE GRAVA TRITURADA DE ½ " A FINOS, ACARREO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO, MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTADO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAZO Y CORTE CON CORTADORA, PASAJUNTA LONGITUDINAL, PASAJUNTA TRANSVERSAL, APLICACIÓN DE SELLADOR DE POLIETILENO AUTONIVELANTE, GUARNICION DE CONCRETO, BANQUETA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO, RAYA CENTRAL SENCILLA, TRAZO DE OBRA, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, PLANTILLA APISONADA, DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO DE 4", DESMANTELAMIENTO DE PIEZAS ESPECIALES, CANCELACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUM Y COLOCACION DE TUBO DE PEV P/RED HIDRAULICA DE 4", SUM. Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA Y ESPIGA DE 4", SUM Y COLOCACION DE TEE DE PVC DE 4", SUM Y COLOCACION DE CODO DE 22°, SUM Y COLOCACION DE CODO DE 45°, SUM Y COLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO, SUM Y COLOCACION, SUM Y COLOCACION DE EMPAQUE DE PLOMO, INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUM Y COLOCACION DE MANGUERA NEGRA, SUM Y COLOCACION DE TORNILLOS DE 16 MM, SUM Y TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL ARCILLOSO, SUM Y COLOCACION JUNTAS GIBALULT DE 4".

Metas alcanzadas: Unidad: **M** Cantidad: **1,871.49**

Población beneficiada: **21,003 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**


**INVERSIÓN REGISTRADA**

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 20	17/06/2025	\$3,130,049.23

**MODIFICACIONES (de Metas)**

Documento	Fecha	Inversión (\$)
decuación Presupuestal		







**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027

**INVERSIÓN EJERCIDA**

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 25/08/2025 AL 15/09/2025	1,233,439.99	377,475.17
2	DEL 16/09/2025 AL 08/10/2025	1,874,224.53	573,601.20

Importe del Contrato (\$) 3,107,744.10 Importe total estimado (\$) 3,107,664.52  
Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 3,107,664.52  
Importe deducciones (\$) 951,076.37 Saldo por cancelar (\$) 79.58

**TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

**ENTREGA-RECEPCIÓN**

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



**ENTREGA:**



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades  
Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



**CUNDUCÁN**  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunducán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. VICENTE ARAGON LANDERO

Por el Contratista: TRANSFORMADORA TABASQUEÑA IZU, S.A. DE C.V.

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. RAUL AXEL MONROY VELAZQUEZ

RECIBE:

Comité ( X ) Dependencia ( )

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

**PRESIDENTE**

C. JULIO CESAR CERINO LEON

**SECRETARIO**

C. MARCOS ALEJANDRO TAMAYO  
GARCIA

**TERCER VOCAL**

C. MARIA DE LOS ANGELES CONTRERAS  
ARELLANO

**CUARTO VOCAL**

C. ALIZABETH MONTERO CONTRERAS

**C: COORDINADOR DE DELEGADOS MUNICIPAL**

LEONEL GONZALEZ SALVADOR





**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027

**INTERVIENEN EN EL ACTO**

**Por la DEPENDENCIA EJECUTORA**

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma **ING. BALDOMERO DIAZ LOPEZ**

**Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma **ING. JOSUE GOMEZ CONTRERAS**

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

**OBSERVACIONES:**

NINGUNA

