



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 23 OCTUBRE 2025
Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K186-FIII.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE HOMBRES ILUSTRES DE LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Localidad: 001.- CUNDUACÁN

Municipio: CUNDUACÁN, TABASCO

Programa: K003.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Subprograma: 623.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 357.10 ML

Fechas: Inicio Programada: 08/08/2025 Terminación Programada: 21/10/2025

Supervisor del Ayuntamiento: ING. JUAN JOSÉ SONDA ARIAS

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: LORENA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

R.F.C: XXXXXXXXXX

Domicilio: XXXXXXXXXX



Contrato: CTO-CUND-DOOTSM-FISM-38-2025 Importe: \$1,908,953.80 Fecha: 28/07/2025

Anticipo: \$572,686.14

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 25/07/2025

Fecha Inicio según Contrato: 08/08/2025 Fecha de Term. Según Contrato: 21/10/2025

Fecha real inicio de obra: 08/08/2025 Fecha real de terminación de Obra: 21/10/2025

Súper-intendente de Obra del Contratista: ARQ. MONICA DÍAZ GOMEZ



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No. 4134-06162-1 Importe: \$572,686.14 Fecha de exp.: 24/07/2025
Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V.
Fianza de cumplimiento No. 4134-06163-0 Importe: \$190,895.38 Fecha de Exp.: 24/07/2025
Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V.
Fianza de vicios ocultos No. 4134-06312-8 Importe: \$190,895.38 Fecha de Exp.: 21/10/2025
Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V: Vigencia: **1 AÑO**

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: **DRENAJE:** DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, DESMANTELAMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS Y LINEA DE RED EXISTENTE, RUPTURA Y DEMOLICIÓN EN BANQUETAS Y GUARNICIONES, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGAS Y ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CORTES ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, ACARREOS, COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y RELLENO DE ARENA MEDIO COMPACTO, ADQUISICIÓN DE MATERIAL INERTE (ARENILLA), ACARREOS, ADQUISICIÓN DE GRAVA TRITURADA 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTO, ACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD 12" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SERIE 20 SANITARIO DE 4" DE DIAM. POZO DE VISITA HASTA 1.20 M DE DIAM. INTERIOR CON BLOCK COLA DE PATO, DESCARGAS SANITARIA CON TUBERÍA PEAD CORRUGADA DE 6" DE DIAMETRO, REGISTRO SANITARIO DE BLOCK, REGISTRO PLUVIAL DE CONCRETO, REJILLA PLUVIAL DE ACERO, REGISTRO PLUVIAL TIPO CAJON DE CONCRETO, TUBERÍA PEAD DE 6" DE DIAMETRO, TUBO PVC 4" DE DIAM, TOMA DOMICILIARIA, JUNTA GIBAULT DE FO.FO DE 4" Y 6" DE DIAMETRO, REGISTROS SANITARIOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, REGISTROS PLUVIAL DE BLOCK, REGISTRO PLUVIAL DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, REJILLA DE ACERO DE ANGULO, GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, BANQUETA DE CONCRETO, ACABADO PÚLIDO O RAYA.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **357.10**

Población beneficiada: **21,003 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. De Acta Cabildo #20 EXT	17/06/2025	\$1,927,481.32



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión (\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 08 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	1,445,780.40	442,458.65
2	DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	302,974.75	92,720.73
3	DEL 01 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2025	20,225.66	6,189.75
4	DEL 01 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2025	139,972.99	42,836.55

Importe del Contrato (\$) \$1,908,953.80

Importe total estimado (\$) \$1,908,953.80

Ampliación de Monto: (\$) ----

Monto total: (\$) 0.00

Importe deducciones (\$) \$584,205.68

Saldo por cancelar (\$) 0.00

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

Cargo RESIDENTE DE LA D. G. O. T. S. M

Nombre y Firma ING. JUAN JOSÉ SORDA ARIAS

Por el Contratista: LORENA JIMENEZ HERNANDEZ

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ARQ. MONICA DIAZ GOMEZ

RECIBE:

Comité (X)

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. Jesus Tique Tique

SECRETARIO

Misael Martinez A.

C. Misael Martinez Alcala

TERCER VOCAL

C. Leticia Balbador de Gmez

CUARTO VOCAL

C. Angel Mazo Varconcelos

C: DELAGADO MUNICIPAL





INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ING. BALDOMERO DÍAZ LÓPEZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ING. JOSUE GÓMEZ CONTRERAS



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA