



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 13:15 hrs 23 OCTUBRE 2025
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO
Proyecto y Descripción de la Obra: K193-FIII.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS
MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CORONEL GREGORIO MENDEZ" EN CEIBA
1RA. SECCION JAHUACTAL EN CUNDUACAN, TABASCO.

Localidad: 010.- EJ. CEIBA 1RA SECC. (JAHUACTAL). Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

Subprograma: 622.- EDIFICACION NO HABITACIONAL

Metas Registradas: Unidad: M2 Cantidad: 700.00

Fechas: Inicio Programada: 04/09/2025 Terminación Programada: 18/10/2025

Supervisor del Ayuntamiento: ING. VICENTE ARAGON LANDERO

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: CUBIERTAS AUTOSOPORTANTES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..

R.F.C: CAM1003017P8

Domicilio: CERRADA DEL COBRE NUM. 6, COL. CIUDAD INDUSTRIAL.

Contrato: CTO-CUND-DOOTSM-FISM-48-2025 Importe: \$ 2,062,989.66 Fecha: 22/08/2025.

Anticipo: \$ 618,896.90

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 21/08/2025

Fecha Inicio según Contrato: 04/09/2025 Fecha de Term. Según Contrato: 18/10/2025

Fecha real inicio de obra: 04/09/2025 Fecha real de terminación de Obra: 18/10/2025

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JENNER FRIAS AVALOS

GARANTÍAS





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

Fianza de anticipo No.: 1325-27789-6 Importe: 618,896.90 Fecha de exp: 21/09/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V Vigencia: 45 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 1325-27788-1 Importe: \$ 206,298.97 Fecha de Exp.: 21/09/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V Vigencia: 45 DIAS

Fianza de vicios ocultos No. 1325-28709-7 Importe: \$ 206,298.75 Fecha de Exp: 23/10/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: TALA Y DESENRAICE DE ARBOL, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, DEMOLICION DE MUROS Y DADOS, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS, RELLENO Y COMPACTACION, PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO, ZAPATAS AISLADA DE CONCRETO, DADOS DE CONCRETO, CONTRATRABE CT-1 DE CONCRETO ARMADO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL, COLUMNA CIRCULAR C-1 DE CONCRETO ARMADO, TRABE T-E (EN EXTREMOS) DE CONCRETO ARMADO, PISO DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCION DE PORTERIAS DE USOS MULTIPLES, SUM. Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE APARENTE, SUM. Y APLICACIÓN PINTURA VINÍLICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR INDUSTRIAL LED, SALIDA PARA CONTACTO CHALUPA DE 2" x 4", INST. HIDROSANITARIAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CUBIERTA AUTOSOPORTANTE TIPO ARCOTECHEO SUPER-SPAN SIN ESTRUCTURA, FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA.

Metas alcanzadas: Unidad: **M2** Cantidad: **700.00**

Población beneficiada: **1,378 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 22	17/07/2025	\$ 2,076,021.14

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión (\$)
decuación Presupuestal		

SECRETARÍA DE EDUC.
Gregorio Méndez
Magaña
CLAVE: 27ETV0127H





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 04/09/2025 AL 30/09/2025	690,500.70	211,317.03
2	DEL 01/10/2025 AL 15/10/2025	1,285,079.29	419,501.47
3	DEL 16/10/2025 AL 18/10/2025	87,407.51	527.46

Importe del Contrato (\$) 2,062,989.66 Importe total estimado (\$) 2,062,987.50

Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 2,062,987.50

Importe deducciones (\$) 631,345.96 Saldo por cancelar (\$) 2.16

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

SECRETARÍA DE EDUC.
Gregorio Méndez
Magaña
CLAVE: 27ETV0127H
CUNDUACÁN TAB



ENTREGA:



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. VICENTE ARAGON LANDERO

Por el Contratista: CUBIERTAS AUTOSOPORTANTES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. JENNER FRIAS AVALOS

RECIBE:

Comité (X)

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. Sergio Luis Sotera Flores

SECRETARIO

C. Cinthia Janet Rodriguez Bautista

CUARTO VOCAL

TERCER VOCAL

C. Maricruz Gomez Torres


Petrona OLIVA LOPEZ

C. Petrona Oliva Lopez

DELEGADO(A) MUNICIPAL

C. Prof. Carlos de la Cruz Rodriguez

C. Ivana Leon Sanchez





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma ING. BALDOMERO DIAZ LOPEZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ING. JOSUE GOMEZ CONTRERAS



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento, con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA