

VOYVU AOSQ TAOU ABOAOWOU OUAISA
OUVWWSU AFI ABOASOVWU AFI A
UOEU OEU ABOASOVWU AFI A
UOYAOUQT UAUQT OOU ABOASUUA
SO OBT WPUU ABOAOWOU AFI ABOUWA
OAOSEUWOWWU AFI ABOUOSUWOWWU A
OAOSEUWUUT OEU ABOUOQT UAUO ABOA
OAOU OEU AFI ABOAOWOU ABOUWOWWU



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 13:15 hrs 23 OCTUBRE 2025
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO
Proyecto y Descripción de la Obra: K195-FIII.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN
ESCUELA PRIMARIA "JUAN B. DE DIOS TORRES" EN RANCHO NUEVO, EN CUNDUACAN,
TABASCO

Localidad: 054.- RANCHO NUEVO.

Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

Subprograma: 622.-EDIFICACION NO HABITACIONAL

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 149.00

Fechas: Inicio Programada: 26/05/2025 Terminación Programada: 24/06/2025

Supervisor del Ayuntamiento: ING. VICENTE ARAGON LANDERO

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: RAQUEL NARANJO HERNANDEZ

R.F.C:

XXXXXXXXXXOYVU

Domicilio:

XXXXXXXXXXOYVU



Contrato: CTO-CUND-DOOTSM-FISM-65-2025 Importe: \$ 666,396.61 Fecha: 09/09/2025.

Anticipo: \$ 199,918.98

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 04/09/2025

Fecha Inicio según Contrato: 17/09/2025

Fecha de Term. Según Contrato: 16/10/2025

Fecha real inicio de obra: 17/09/2025

Fecha real de terminación de Obra: 16/10/2025

Súper-intendente de Obra del Contratista: ARQ. PAOLA IRAIS MURILLO COLORADO



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 021992 Importe: 199,918.98 Fecha de exp: 09/09/2025
Nombre de la Cia. Afianzadora: FIANZAS AVANZA, S.A. DE C.V. Vigencia: 30 DIAS
Fianza de cumplimiento No.: 021995 Importe: \$ 66,639.66 Fecha de Exp.: 09/09/2025
Nombre de la Cia. Afianzadora: FIANZAS AVANZA, S.A. DE C.V. Vigencia: 30 DIAS
Fianza de vicios ocultos No. 027681 Importe: \$ 66,496.76 Fecha de Exp: 27/06/2025
Nombre de la Cia. Afianzadora: FIANZAS AVANZA, S.A. DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: INCLUYE: DEMOLICION DE MURO DE BLOCK, DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO, RELLENO Y COMPACTACION, PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO, CADENA DE DESPLANTE, MURETE DE ENRACE DE CIMENTACION, MURO COMUN DE BLOCK HUECO, CAD. O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO, CADENA DE CERRAMIENTO, APLANADO EN MUROS, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, SALIDA DE AGUA, COLOCACION DE PORTON DE HERRERIA.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **149.00**

Población beneficiada: **1,378 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 22	17/07/2025	\$ 675,174.89

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión (\$)
decuación Presupuestal		



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 17/09/2025 AL 30/09/2025	210,765.28	64,501.44
2	DEL 01/10/2025 AL 15/10/2025	258,545.34	79,123.79
3	DEL 16/10/2025 AL 16/10/2025	195,657.00	60,306.49

Importe del Contrato (\$) 666,396.61 Importe total estimado (\$) 664,967.62

Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 664,967.62

Importe deducciones (\$) 203,931.72 Saldo por cancelar (\$) 1,428.99

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN


Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

Por la Dependencia Ejecutora: **H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.**

Cargo **RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.**

Nombre y Firma **ING. VICENTE ARAGON LANDERO**

Por el Contratista: **RAQUEL NARANJO HERNANDEZ**

Cargo **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION**

Nombre y Firma **ARQ. PAOLA IRAIS MURILLO COLORADO**

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el **COMITÉ COMUNITARIO** (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. Leydi Del Carmen Hernández Torres

SECRETARIO

C. Silvia Hernández Zapata

TERCER VOCAL

C. Petrona Contreras Juárez

CUARTO VOCAL

Maria Cristhel O.

C. María Cristhel Ovando Gomez



DELAGADO (A) MUNICIPAL

ANA KAREN RUIZ RUIZ





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ING. BALDOMERO DIAZ LOPEZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ING. JOSUE GOMEZ CONTRERAS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

