



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 12:20 hrs 04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

Proyecto y Descripción de la Obra: K197-FIII.-REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, PLUVIAL Y AGUA POTABLE EN AV. DOMINGO COLIN, CON COLECTOR DE 36" DE DIAMETRO Y LINEA MADRINA DE 12" DE DIAMETRO EN LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, EN CUNDUACÁN TABASCO.

Localidad: 001.- CUNDUACÁN Municipio: CUNDUACÁN, TABASCO

Programa: K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO

SubPrograma: 623.- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Metas Registradas: 390 ML

Fechas: Inicio Programada: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Terminación Programada: 17 DE OCTUBRE DE 2025

Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

R.F.C: AVYVU

Domicilio: AZQSA QAOBU

Contrato: CTO-CUND-DOOTSM-FISM-47-2025 Importe: \$ 8,773,966.98

Fecha: 22 DE AGOSTO DE 2025 Anticipo: \$ 2,632,190.09

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 20 DE AGOSTO DE 2025

Fecha Inicio según Contrato: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha Term. según Contrato: 17 DE OCTUBRE DE 2025

Fecha real inicio de obra: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha real de Term. de Obra: 30 DE OCTUBRE DE 2025

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 3057842 Importe: \$ 2,632,190.09 Fecha de Exp.: 20-agosto-25

Nombre de la Cia. Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. Vigencia: 30 días

Fianza de cumplimiento No.: 3057835 Importe: \$ 877,396.70 Fecha de Exp.: 20-agosto-25

Nombre de la Cia. Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. Vigencia: 60 días

Fianza de endoso No.: N/A Importe: N/A Fecha de Exp.: N/A

Nombre de la Cia. Afianzadora: N/A Vigencia: N/A

Fianza de vicios ocultos No.: 3093977 Importe: \$ 877,393.31 Fecha de Exp.: 04-noviembre-25

Nombre de la Cia. Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan:

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL Y NIVELACIÓN DIFERENCIAL, CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO, CON CORTADORA PARA CONCRETO, RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, DESMANTELAMIENTO DE LÍNEA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE CUALQUIER MATERIAL, INCL. EXCAVACIÓN, LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE ZANJA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIA I TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 4.00 MTS., EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL TIPO I, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.00 M, CARGA CON MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE CUALQUIER MATERIAL A CAMIONES DE VOLTEO, HINCADO DE PLACA METÁLICA PARA EVITAR DERRUMBES, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE Ø Y MOTOR DE 12 H.P.; SUM. Y COLOC. DE TUBERÍA PEAD CORRUGADO DE 36" X 6.10 MT DE LONG POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SANITARIO (INCLUYE: CAMAPANA Y EMPAQUE), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 COPLE INTEGRAL DE 300 MM (12") DE Ø EN COLECTOR PRINCIPAL, DESCARGA DOMICILIARIA CONECTADA A TUBERÍA DE 12" CON SILleta DE INSERCIÓN DE 12X 6", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC S-20 DE 24" Ø.

Metas alcanzadas: 390 ML

Población beneficiada: 10,094 HOMBRES Y 10,909 MUJERES

Localidades beneficiadas: 1

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NUMERO VEINTIDOS	17 DE JULIO DE 2025	\$ 8,791,893.72



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión (\$)
Ampliacion de Monto	N/A	N/A

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de Estimación	Periodo				Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	Del	03-sep-25	al	30-sep-25	\$ 5,675,603.65	\$ 1,736,930.43
2	Del	01-oct-25	al	15-oct-25	\$ 313,376.27	\$ 95,903.94
3	Del	01-oct-25	al	15-oct-25	\$ 85,984.07	\$ 26,314.09
4	Del	16-oct-25	al	30-oct-25	\$ 2,698,969.08	\$ 825,987.77

Importe del Contrato: (\$) 8,773,966.98 Importe total estimado: (\$) 8,773,933.08

Ampliación de Monto: (\$) N/A Monto total: (\$) 8,773,933.08

Importe deducciones: (\$) \$ 2,685,136.23 Saldo por cancelar: (\$) \$ 33.90

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TAB

Cargo RESIDENTE DE OBRA.

Nombre y Firma ARQ. EDISON HERNÁNDEZ DÍEZ

Por el Contratista: ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIONES

Nombre y Firma ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE

RECIBE:

Comité ()

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. Vicente Guerrero Cortés

SECRETARIO

C. Marcos de los Ángeles Contreras Arellano

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. María Teresa Hernández Costadío

SEGUNDO VOCAL

C. Audomaro René Vidal Camarca

TERCER VOCAL

C.

C. Candalorio Contreras Bautista





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma: ING. BALDOMERO DIAZ LOPEZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo: Coordinación del ramo 33

Nombre y Firma: ING. JOSUE GOMEZ CONTRERAS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

