



Gobierno del  
Estado de  
TABASCO

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027

**Acta de Entrega - Recepción  
Obra por Contrato**

Fecha: 13:15 hrs 17 NOVIEMBRE 2025  
Hora Día Mes Año

**ANTECEDENTES**

Dependencia Ejecutora: **AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**

Proyecto y Descripción de la Obra: **K212-Fiii.- CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS**

**DORMITORIOS EN EJ. LIBERTAD 5TA. SECCION, EN CUNDUACAN, TABASCO**

Localidad: **084.- LIBERTAD 5TA. SECCION.**

Municipio: **CUNDUACAN, TABASCO**

Programa: **K018.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL**

Subprograma: **621.- EDIFICACION HABITACIONAL**

Metas Registradas: Unidad: **M2** Cantidad: **252.00**

Fechas: Inicio Programada: **08/09/2025** Terminación Programada: **06/11/2025**

Supervisor del Ayuntamiento: **ING. NOE JIMENEZ JIMENEZ**

**DATOS DEL CONTRATO**

Contratista: **FRANCISCO JAVIER DIAZ DOMINGUEZ**

R.F.C: **MMWV0YVU**

Domicilio: **MMWV0YVU**

Contrato: **CTO-CUND-DOOTSM-FISM-52-2025** Importe: **\$ 702,724.21**

Fecha: **27/08/2025** Anticipo: **\$ 210,210.71**

Modalidad de Adjudicación: **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

Fecha de Adjudicación: **25/08/2025**

Fecha Inicio según Contrato: **08/09/2025** Fecha de Term. Según Contrato: **06/11/2025**

Fecha real inicio de obra: **08/09/2025** Fecha real de terminación de Obra: **06/11/2025**

Súper-intendente de Obra del Contratista: **ING. JULIO ALBERTO GOMEZ CORDOVA**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027

## GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 2358493 Importe: 210,210.71 Fecha de exp: 26/08/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. Vigencia: 60 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 2358494 Importe: \$ 70,070.23 Fecha de Exp.: 26/08/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.. Vigencia: 60 DIAS

Fianza de vicios ocultos No. 2375460 Importe: \$ 70,069.86 Fecha de Exp: 17/11/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.. Vigencia: 1 AÑO

## OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION CON MEDIOS MANUALES, SUM. Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK MACIZO, CADENA DE DESPLANTE, CASTILLO DE CONCRETO ARMADO, CADENA DE CERRAMIENTO, MURO COMUN DE BLOCK HUECO, APLANADO EN MUROS, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS, PISO DE CONCRETO SIMPLE, SUMINISTRO Y COL. DE TUBULAR GALVANIZADO, SUM. Y COL. DE TEJA DE FIBROCIMENTO, SUM. Y COLOCACION DE CABALLETE, SELLADO DE ORIFICIO DE ONDULACION, FABRICACION Y COL. DE VENTANA DE ALUMINIO, FABRICACION Y COL. DE PUERTA DE HERRERIA, SUM. Y COL. DE WC, SUM. Y COL. DE LAVABO, TUBERIA PARA MUEBLE SANITARIO, SUM. Y COL. DE CESPOL, SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO, CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION ELECTRICA.

Metas alcanzadas: Unidad: M2 Cantidad: 252.00 M2

Población beneficiada: 35 PERSONAS Localidades beneficiadas: 01

## INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 22	17/07/2025	\$ 702,724.21

## MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



Gobierno del  
Estado de  
Tabasco

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027

**INVERSIÓN EJERCIDA**

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025	547,237.70	167,473.6
2	DEL 01/11/2025 AL 06/11/2025	153,460.94	46,965.46

Importe del Contrato (\$) 700,702.35 Importe total estimado (\$) 700,698.64

Ampliación de Monto: (\$) --- Monto total: (\$) 700,698.64

Importe deducciones (\$) 214,439.06 Saldo por cancelar (\$) 3.71

**TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

**ENTREGA-RECEPCIÓN**

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



Gobierno del  
Estado de  
Tabasco

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



**CUNDUACÁN**  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. NOE JIMENEZ JIMENEZ

Por el Contratista: FRANCISCO JAVIER DIAZ DOMINGUEZ

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. JULIO ALBERTO GOMEZ CORDOVA

RECIBE:

Comité (  ) Dependencia (  )

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTA

C. MONICA VANESA CANUL PEREZ

SECRETARIA

C. AURISTELA PEREZ JIMENEZ

TERCER VOCAL

C. MARIA CECILIA JIMENEZ GARCIA

CUARTO VOCAL

C. YOLIBET PEREZ HERNANDEZ



DELEGADO (A) MUNICIPAL

C:



Gobierno del  
Estado de  
Tabasco

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027

**INTERVIENEN EN EL ACTO**

**Por la DEPENDENCIA EJECUTORA**

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ING. BALDOMERO DIAZ LOPEZ

**Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ING. JOSUE GOMEZ CONTRERAS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

**OBSERVACIONES:**

NINGUNA