



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 13:15 hrs 17 NOVIEMBRE 2025
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

Proyecto y Descripción de la Obra: K218-FIII.- CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN EJ. LIBERTAD 2DA SECCION, EN CUNDUACAN, TABASCO

Localidad: 083.- LIBERTAD 2DA SECCION.

Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: K018.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

Subprograma: 621.- EDIFICACION HABITACIONAL

Metas Registradas: Unidad: M2 Cantidad: 108.00

Fechas: Inicio Programada: 08/09/2025 Terminación Programada: 06/11/2025

Supervisor del Ayuntamiento: ING. NOE JIMENEZ JIMENEZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: FRANCISCO JAVIER DIAZ DOMINGUEZ

R.F.C:



Domicilio:



Contrato: CTO-CUND-DOOTSM-FISM-52-2025 Importe: \$ 300,301.02

Fecha: 27/08/2025. Anticipo: \$ 90,090.31

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 25/08/2025

Fecha Inicio según Contrato: 08/09/2025 Fecha de Term. Según Contrato: 06/11/2025

Fecha real inicio de obra: 08/09/2025 Fecha real de terminación de Obra: 06/11/2025

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JULIO ALBERTO GOMEZ CORDOVA



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 2358493 Importe: 90,090.31 Fecha de exp: 26/08/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. Vigencia: 60 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 2358494 Importe: \$ 30,030.10 Fecha de Exp.: 26/08/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.. Vigencia: 60 DIAS

Fianza de vicios ocultos No. 2375460 Importe: \$ 30,029.73 Fecha de Exp: 17/11/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION CON MEDIOS MANUALES, SUM. Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK MACIZO, CADENA DE DESPLANTE, CASTILLO DE CONCRETO ARMADO, CADENA DE CERRAMIENTO, MURO COMUN DE BLOCK HUECO, APLANADO EN MUROS, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS, PISO DE CONCRETO SIMPLE, SUMINISTRO Y COL. DE TUBULAR GALVANIZADO, SUM. Y COL. DE TEJA DE FIBROCEMENTO, SUM. Y COLOCACION DE CABALLETE, SELLADO DE ORIFICIO DE ONDULACION, FABRICACION Y COL. DE VENTANA DE ALUMINIO, FABRICACION Y COL. DE PUERTA DE HERRERIA, SUM. Y COL. DE WC, SUM. Y COL. DE LAVABO, TUBERIA PARA MUEBLE SANITARIO, SUM. Y COL. DE CESPOL, SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO, CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION ELECTRICA.

Metas alcanzadas: Unidad: **M2** Cantidad: **108.00 M2**

Población beneficiada: **15 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 22	17/07/2025	\$ 301,167.52

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025	234,528.34	71,773.76
2	DEL 01/11/2025 AL 06/11/2025	65,768.97	20,128.69

Importe del Contrato (\$) 300,301.02 Importe total estimado (\$) 300,297.31

Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 300,297.31

Importe deducciones (\$) 91,902.45 Saldo por cancelar (\$) 3.71

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. NOE JIMENEZ JIMENEZ

Por el Contratista: FRANCISCO JAVIER DIAZ DOMINGUEZ

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. JULIO ALBERTO GOMEZ CORDOVA

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTA

FPH

C. FERNANDA PALMA HERNANDEZ

SECRETARIA

Irma Alejandro Rodriguez

C. IRMA ALEJANDRO RODRIGUEZ

TERCER VOCAL

M. C. H.

C. MARCELA CASANGO HERNANDEZ

CUARTO VOCAL

C.



DELEGADO(A) MUNICIPAL

JOANA TORRES LOPEZ
C:





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ING. BALDOMERO DIAZ LOPEZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ING. JOSUE GOMEZ CONTRERAS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA
