

ΥΟΥΑ
ΟΣΤ ΦΟΕΥΑ
ΟΟΑΕΝΟΥΑ
ΟΕΑΕΝΟΥΑ
FG ΑΟΑΟΑ
SVCEWY AFFI A
ΥΟΕΥΟΕΥΑ
ΟΟΑΟΕΝΟΥΑ
PWT ΟΥΟΕΑ
ΥΟΥΟΕΟΥΑ
ΥΟΥ ΟΟΥΑ
SUUA
ΣΦΟΕ ΦΕΥΟΥ
ΟΟΡΟΕΟΥΑ
ΟΡΑ ΟΕΟΥΑ
ΟΟΑ
ΟΟΕΥΟΕΟΥ
PAA
ΟΟΥΟΕΟΥ
ΟΩΡΑΟΕΑ
ΦΟΥΤ ΟΕΟΥΑ
ΟΟΥΤ ΥΑ
ΥΟΕΟΕΑ
ΟΟΕΟΥΟΕΟΥ
ΟΟΑ
ΧΟΥΟΥΟΟΥΑ
ΥΟΥΟΕΟΥ



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social
Municipal**



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

**Acta de Entrega - Recepción
Obra por Contrato**

Fecha: 12:20 hrs 21 DE OCTUBRE DE 2025
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

Proyecto y Descripción de la Obra: K266-FIII.-REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, TRAMO ENTRONQUE ESC. PRIM. "JUSTO SIERRA" EN LA PIEDRA 2DA. SECCION DE CUNDUACAN, TABASCO

Localidad: 049.-LA PIEDRA 2DA SECCION Municipio: CUNDUACÁN, TABASCO

Programa: K018.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

SubPrograma: 625.- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN

Metas Registradas: 1073 ML

Fechas: inicio Programada: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Terminación Programada: 15 DE OCTUBRE DE 2025

Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: FABIÁN DOMINGUEZ CAMPA

R.F.C: VOYVU

Domicilio: OSQ ΦΑΟΥ

Contrato: CTO-CUND-DOOTSM-FISM-58-2025 importe: \$ 2,469,645.01

Fecha: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Anticipo: \$ 740,893.50

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha Inicio según Contrato: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha Term. según Contrato: 15 DE OCTUBRE DE 2025

Fecha real inicio de obra: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha real de Term. de Obra: 21 DE OCTUBRE DE 2025

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. MARIO EDUARDO FRÍAS LEÓN



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social
Municipal**



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 25A39075 Importe: \$ 740,893.50 Fecha de Exp.: 02-sep-25
Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. Vigencia: 30 días
Fianza de cumplimiento No.: 25A39079 Importe: \$ 246,964.50 Fecha de Exp.: 02-sep-25
Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. Vigencia: 60 días
Fianza de endoso No.: N/A Importe: N/A Fecha de Exp.: N/A
Nombre de la Cia. Afianzadora: N/A Vigencia: N/A
Fianza de vicios ocultos No.: 25A58627 Importe: \$ 246,958.48 Fecha de Exp.: 21-oct-25
Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan:

DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO POR LAS ALAS, ADQUISICION DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTO, ACARREO DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION DE VOLTEO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION CON MAQUINARIA DE LA BASE CUANDO SE EMPLEA UN MATERIAL PETREO, FLETE DE MATERIALES ASFÁLTICOS, MAQUILA DE MATERIALES ASFÁLTICOS, BACHEO DE PAVIMENTO EXISTENTE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA A RAZON DE 120 LT/M3, RIEGO DE IMPREGNACIÓN EN TERRACERIA, POREO CON ARENA LIMPIA PROPORCION DE 10 LTS/M2, BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR PARA EL RIEGO DE LIGA, RIEGO DE LIGA PARA CONSTRUCCION DE CARPETA DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON PROPORCION DE 120 LTS./M3, ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA EN CAMION DE VOLTEO, OPERACIÓN DE MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA AL 95%, BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR PARA EL RIEGO DE LIGA, RIEGO DE LIGA PARA CONSTRUCCION DE CARPETA DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, ELABORACION DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA Densa con Grava de 3/4" a finos, ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA EN CAMION DE VOLTEO, CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA Densa, ADQUISICION DE SELLO PREMEZCLADO Y SUS ACARREOS, RAYA CENTRAL Y LATERAL SENCILLA CONTINUA A DISCONTINUA.

Metas alcanzadas: 1073 ML
Población beneficiada: 890 HABITANTES
Localidades beneficiadas: 1

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversion (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO	30 DE JULIO DE 2025	\$ 2,486,543.35

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversion (\$)
Ampliacion de Monto	N/A	N/A



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social
Municipal**



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de Estimación	Periodo				Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	Del	16-sep-25	al	15-oct-25	\$ 2,032,985.79	\$ 622,163.76
2	Del	16-oct-25	al	21-oct-25	\$ 347,495.48	\$ 241,149.88
3	Del	16-oct-25	al	21-oct-25	\$ 89,103.54	\$ 61,816.72

Importe del Contrato: (\$)	\$ 2,469,645.01	Importe total estimado: (\$)	\$ 2,469,584.82
Ampliación de Monto: (\$)	N/A	Monto total: (\$)	\$ 2,469,584.82
Importe deducciones: (\$)	\$ 755,796.17	Saldo por cancelar: (\$)	\$ 60.19

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, RESIDENTE DE LA D.O.D.T.S.M.

Nombre y Firma ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

Por el Contratista: FABIAN DOMINGUEZ CAMPA

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. MARCO EDUARDO FRIAS LEON

RECIBE:

Comité (☒)

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

MHB
C. Maria Huri Garcia de la Cruz

[Signature]
C. Joyrmar Huri Martinez Garcia

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

[Signature]
C. Maria Guadalupe Cortazar Estrada

Maria Cristina O.G
C. Maria Cristina Oliva Garcia

TERCER VOCAL

C.

[Signature]
C. LEONEL GONZALEZ S.





**RAMO 33 "Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social
Municipal**



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la **DEPENDENCIA EJECUTORA**

Cargo: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma: ING. BALDOMERO DIAZ LOPEZ

Por la **COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Cargo: Coordinación del ramo 33

Nombre y Firma: ING. JOSUE GOMEZ CONTRERAS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se entregan el acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento, con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

