



RAMO 33 "Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 15 / OCTUBRE / 2025
día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K268-FIII.- REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUCUYULAPA, DE CUNDUACAN, TABASCO

Localidad: 016.- CUCUYULAPA

Municipio: Cunduacán

Programa: K018.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

Subprograma: 625.- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION.

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 3,000.00

Fechas: 04 SEPT. 2025 Inicio Programada: 16/09/2025; Terminación Programada:
15/10/2025

Supervisor del Ayuntamiento: ING. FRANCISCO COLLADO PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: GRUPO CRUZMAR DE MEXICO S.A. DE C.V.

R.F.C: GCM211126P87

Domicilio: INDEPENDENCIA No. 142 INT. 18 B,COL. MIGUEL HIDALGO CENTRO TABASCO

Contrato: CTO-CUND-DOOTSM-FISM-59-2025 Importe: \$ 3,685,774.77 Fecha: 04/09/2025

Anticipo: \$1,105,732.43

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 01/09/2025

Fecha Inicio según Contrato: 16/09/2025 Fecha de Term. Según Contrato: 15/10/2025

Fecha real inicio de obra: 16/09/2025 Fecha real de terminación de Obra: 15/10/2025

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. RAUL AXEL MONROY VELAZQUEZ



GARANTÍAS

FIANZA DE ANTICIPO No.: 4134-06212-5 IMPORTE: \$1,105,732.43 FECHA DE EXP.: 29/08/2025
NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: -----

FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.: 4134-06213-8 IMPORTE: \$368,577.48 FECHA DE EXP.: 29/08/2025
NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: -----

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No.: 4134-06290-7 IMPORTE: \$ 368,510.78 FECHA DE EXP.: 15/10/2025
NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: CONSISTE EN LA REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE COMO ES ; DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, ESCARIFICADO, DISGREGADO, COMPACTADO Y ACAMELLONADO POR LAS ALAS DE LA CAPA DE MATERIAL EXISTENTE, ADQUISICION DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION CON MAQUINARIA DE LA BASE CUANDO SE EMPLEA UN MATERIAL PETREO, INCL. AGUA PARA COMPACTACIONES Y PRUEBA DE COMPACTACION AL 95% PROCTOR, RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIA, POREO CON ARENA LIMPIA PROPORCION DE 10 LTS/M2, RIEGO DE LIGA P/CONSTRUCCION DE CARPETA DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO. (EMULSION PUESTA EN PLANTA) A RAZON DE 1.5 LTS/M2, ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO CON PROPORCION OPTIMA DE EMULSION PARA CARPETA ASFALTICA (RENIVELACION), OPERACION DE MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA AL 95 % CUANDO SE EMPLEA UN MATERIAL ASFALTICO, ELABORACION DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA DENSA CON GRAVA DE 3/4" A FINOS CON PROPORCIO DEL 40% Y 60% DE ARENA PRODUCTO DETRITURACION Y CEMENTO ASFALTICO PG 64-22. CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA DENSA CONGRAVA DE 3/4" A FINOS Y ASFALTO MODIFICADO SÚPER PAVE PG 64-22, INCLUYE: TENDIDO CON FINISHER Y COMPACTADO AL95%, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO MODIFICADA CON POLÍMERO TIPO I, ALTA VISCOSIDAD PARA TENDIDO DE SELLO, ADQUISICION DE SELLO PREMEZCLADO EN CALIENTE CON ASFALTO PG 64 -22 Y GRAVA DE 3/8" TIPO 3-A, OPERACION DE TENDIDO, PLANCHADO Y REMOCION DE GRAVILLA (SELLO), CON MACRO SELLADORA, RAYA CENTRAL Y LATERAL SENCILLA, CONTINUA A DISCONTINUA, FAJA DE 10 CM DE ANCHO.

Metas alcanzadas: Unidad: ML Cantidad: 3,000.00

Población beneficiada: 4,320 HAB. Localidades beneficiadas:

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:



Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
Acta de la decima sección ordinaria de cabildo	30/07/2025	\$ 3,692,517.46

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025	3,581,298.15	1,127,343.71
2	DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025	103,809.62	626.44
	TOTAL	3,685,107.77	1,127,970.15


Importe del Contrato (\$) 3,685,774.77 Importe total estimado (\$) 3,685,107.77

Ampliación de Monto: (\$) ----- Monto total: (\$) -----

Importe deducciones (\$) 1,127,970.15 Saldo por cancelar (\$) 667.00

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.



ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

Nombre y Firma ING. BALDOMERO DIAZ LÓPEZ

Por el Contratista: GRUPO CRUZMAR DE MEXICO S.A. DE C.V.

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma; C. EDUARDO CRUZ ESCOBAR

Comité (X)

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. SEBASTIANA MURILLO LEON

SECRETARIO

C. ABENAMAR LUNA RAMOS

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. NORMA EDITH PEREGRINO ZARATE

2DO. VOCAL

C. PEDRO MORALES TORRES





**RAMO 33 "Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios"**

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

INTERVIENEN EN EL ACTO:

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Nombre y Firma ING. FRANCISCO COLLADO PEREZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo COORDINADOR DEL RAMO 33

Nombre y Firma ING. JOSUE GÓMEZ CONTRERAS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

Observation lines with diagonal strike-throughs.

