

VOYVUÁ
OSQT Φ CEU AFOÁ
CEWOUÓUÁSA
CEVWWSUJFG AÓÁ
SOSVOWÁ AFI A
UOEÚCEU APOÁSCÁ
SÓVCEJÁ PWT ÓUOSÁ
UOYCEÓUOT UÁ
UÚOT ÓUUAÓÁSUÁ
SΦOCEΦP VUÚÁ
ÓOPÓUOSÓUÓPÁ
T CEUÓUOÁ
ÓSCUOΦOΦW PÁÁ
ÓOUÓSCUOΦOΦW P
ÓOÁSCA
ΦOUÚT CEW P AEUÁ
ÓUT UÁU CEU OSA
ÓSCOUÚCEW P AÓÁ
XÓUÚW P ÓUÁ
UWOSCEJE



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 17 MARZO 2025
Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K112-FIII.- REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CUNDUACAN, CD. DE CUNDUACAN.

Localidad: 001.- CUNDUACAN Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

Subprograma: 625.- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION.

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 1,640

Fechas: Inicio Programada: 21/02/2025 Terminación Programada: 12/03/2025

Supervisor del Ayuntamiento: ING. CRISTHIAN NATIVIDAD CALIX GASPAR

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: LIZBETH GARCIA MIRANDA

R.F.C: 

Domicilio: 

Contrato: CTO-CUND-DOOTSM-FISM-02-2025 Importe: \$ 1,289,044.01 Fecha: 14/02/2025

Anticipo: N/A

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 12/FEBRERO/2025

Fecha Inicio según Contrato: 21/02/2025 Fecha de Term. Según Contrato: 12/03/2025

Fecha real inicio de obra: 21/02/2025 Fecha real de terminación de Obra: 12/03/2025

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JESUS JIMENEZ CASTILLO



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 4996-01226-1 ; Importe: 386,713.20 Fecha de exp: 13/02/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

Fianza de cumplimiento No. 4996-01227-0 Importe:\$ 1,289,044.01 Fecha de Exp.:16/12/2024

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.

Fianza de vicios ocultos No4996-01254-0 Importe: \$ 128,901.43 Fecha de Exp: 17/01/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.

Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: **PRELIMINARES:** TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO, RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. CIMENTACION: EXCAVACION A MANO EN CEPA, PLANTILLA APISONADA CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, REPARACION DE FUGA EN TUBERIA PVC, DESCARGA SANITARIA CONECTADA A TUBERIA DE POLIETILENO. **RELLENO Y COMPACTACION;** RELLENO Y COMPACTACION, ADQUISICION DE GRAVA TRITURADA DE 1 ½" A FINOS, ACARREOS SOBRE TERRAERIA, ACARRREO DEL KM 2 AL 20 SOBRE PAVIMENTO, ACARREO PARA REVESTIMIENTO DEL KM 21 EN ADELANTE, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON ELECTROMALLA 6-6/4-4. BACHEO CONCRETO HIDRAULICO Y REPARACION DE BANQUETA Y GUARNICIONES.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **1,640**

Población beneficiada: **19, 824 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **142**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 14 EXT	22/01/2025	\$ 1,298,534.50

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión (\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 21 DE FEBERO AL 12 DE MARZO DEL 2025	1,117,530.22	342,002.79
2	DEL 21 DE FEBERO AL 12 DE MARZO DEL 2025	171,484.04	52,488.95

Importe del Contrato (\$) 1,289,044.01 Importe total estimado (\$) 1,289,014.26
 Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 0.00
 Importe deducciones (\$) 394,491.74 Saldo por cancelar (\$) 29.75

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TAB.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M

Nombre y Firma ING. CRISTHIAN NATIVIDAD CAUX CASAR

Por el Contratista: LIZBETH GARCIA MIRANDA

Cargo ADMINISTRADOR MUNICIPIO

Nombre y Firma LIZBETH GARCIA MIRANDA

RECIBE:

Comité ()

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

C. Francisco Gomez Campos.

MA de los Angeles Contreras Arellano
C. Maria de los Angeles Contreras Arellano

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL


Gabriel Silvan Ramos
C. Gabriel Silvan Ramos

C. Andrea Aselbno Montero.

TERCER VOCAL

C.

LEONEL GÓRGORI SALVADOR





INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ING. BALDOMERO DIAZ LOPEZ



Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ING. JOSUE GOMEZ CONTRERAS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA