

VOYVUA  
OSQ O OEU EA  
O O O WOU OUA  
O S A E J V O W S U A  
F G I A O O S C A  
S V O E A Y A F F I A  
U C E J U O E U A O  
O O S C A S O V C E U A  
Y A W T O U O S A  
U O Y O E O U O U A  
U U O O U U A O A  
S U A  
S O O C E O P V U  
U A O P O U C E S O U  
O P A T O E O U O A  
O O A  
O S O E O O O E W  
P A Y A  
O O U O S O E U O O  
O E W P A O S C A  
O O U T O E W  
P A U C O U T U A  
U C E J O S C A  
O S O U U O E W  
P A O A  
X O U U P O U A  
U W O S O E J E



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades  
Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



**CUNDUACÁN**  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027

## Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 12:20 hrs    11    marzo    2025  
Hora                      Día                      Mes                      Año

### ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco  
Proyecto y Descripción de la Obra: K115-FIII.-REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA  
ASFALTICA EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS.  
Localidad: 075.-RA. PECHUCALCO 2DA. SECC. (LAS CRUCES) Municipio: CUNDUACÁN, TABASCO  
Programa: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL  
Subprograma: 625.- CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN  
Metas Registradas: Unidad: 665.00                      Cantidad: ML  
Fechas:            Inicio Programada: 21/FEB/2025    Terminación Programada: 07/MAR/2025  
Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

### DATOS DEL CONTRATO

Contratista: LUCIA GARCIA MARTINEZ  
R.F.C.: [REDACTED]  
Domicilio: [REDACTED]  
Contrato: CTO-CUND-DOOTSM-FISM-04-2025    Importe: \$ 2,005,385.89    Fecha: 14/FEB/2025.  
Anticipo: \$601,615.77    Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES

### PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 12/FEB/2025  
Fecha Inicio según Contrato: 21/FEB/2025    Fecha de Term. Según Contrato: 07/MAR/2025  
Fecha real inicio de obra: 21/FEB/2025    Fecha real de terminación de Obra: 07/MAR/2025  
Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. CARLOS IVAN VELASQUEZ RAMIREZ



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**



**CUNDUACÁN**  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**

**GARANTÍAS**

Fianza de anticipo No.: 10839-01352-0 Importe: \$ 601,615.77 Fecha de exp: 14-FEB-2025  
 Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. Vigencia: 15 DIAS  
 Fianza de cumplimiento No.: 10839-01353-7 Importe: \$ 200,538.59 Fecha de Exp.: 14-FEB-2025  
 Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. Vigencia: 15 DIAS  
 Fianza de endoso No.: 10839-01353-7 Importe: \$ 228,458.55 Fecha de Exp.: 03-MAR-25  
 Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. Vigencia: 15 DIAS  
 Fianza de vicios ocultos No. 10839-01358-2 Importe: \$ 228,458.55 Fecha de Exp: 11-MAR-25  
 Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

**OBJETO**

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO POR LAS ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE, ADQUISICION DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTO, ACARREOS DE LA GRAVA DE REVESTIMIENTO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION CON MAQUINARIA DE LA BASE CUANDO SE EMPLEA UN MATERIAL PETREO, BACHEO DE PAVIMENTO EXISTENTE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA, RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIA P/CONSTRUCCION DE LA SUB-BASE, POREO CON ARENA LIMPIA PROPORCION DE 10 LTS/M2, BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR PARA EL RIEGO DE LIGA, ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, ACARREOS DE LA MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, OPERACION DE MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA EN FRIO, RIEGO DE LIGA P/CONSTRUCCION DE CARPETA DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA CON GRAVA DE 3/4" A FINOS Y ASFALTO PG 70-22, ACARREOS DE LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR PARA EL RIEGO DE LIGA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO MODIFICADA CON POLIMERO TIPO I, ADQUISICION DE SELLO PREMEZCLADO EN CALIENTE CON ASFALTO PG 64 -22, ACARREOS DEL SELLO PREMEZCLADO, OPERACION DE TENDIDO, PLANCHADO Y REMOCION DE GRAVILLA (SELLO), CON MACRO SELLADORA, RAYA CENTRAL SENCILLA, CONTINUA A DISCONTINUA, FAJA DE 10 CM DE ANCHO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO SP-12 (INTERSECCION EN T), SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA ANTIRREFLEJANTE CON MEDIDAS DE 20 X 20 CM.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **665.00**  
 Población beneficiada: 716 HOMBRES Y 776 MUJERES Localidades beneficiadas: 01

**INVERSIÓN REGISTRADA**

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta <b>COPLADEMUN</b>		
No. de la sesión extraordinaria de cabildo numero catorce	22/ene/2025	\$ 2,016,597.24

**MODIFICACIONES (de Metas)**

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Ampliación de monto	03/mar/2025	\$ 279,199.56



**INVERSIÓN EJERCIDA**

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 21/feb/2025 AL 28/feb/2025	1,503,050.65 ✓	459,985.34 ✓
2	DEL 01/mar/2025 AL 07/mar/2025	267,279.23 ✓	81,796.67 ✓
3	DEL 01/mar/2025 AL 07/mar/2025	514,255.55 ✓	73,620.07 ✓

Importe del Contrato: (\$) 2,005,385.89 Importe total estimado: (\$) 2,284,585.43 ✓

Ampliación de Monto: (\$) 279,199.56 Monto total: (\$) 2,284,585.45 ✓

Importe deducciones: (\$) 615,402.08 ✓ Saldo por cancelar: (\$) 0.02 ✓

**TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

**ENTREGA-RECEPCIÓN**

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"  
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



**CUNDUACÁN**  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027

**ENTREGA:**

Por la Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Cargo RESIDENTE DE OBRA DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

Por el Contratista: LUCIA GARCIA MARTINEZ

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ

**RECIBE:**

Comité (  ) Dependencia (  )

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

**PRESIDENTE**

C. ELIZABETH TIQUET CORTAZAR

**SECRETARIO**

C. BRENDA ISELA JIMENEZ ARIAS

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**

C. MARIA URI TORRES PEREZ

**SEGUNDO VOCAL**

C. ADELIN ESCALANTE CUSTODIO

**TERCER VOCAL**

C. CARLOS MARIO TORRES LOPEZ.

C. ESCALANTE





**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027

**INTERVIENEN EN EL ACTO**

**Por la DEPENDENCIA EJECUTORA**


Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ING. BALDOMERO DÍAZ LÓPEZ

**Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Cargo Coordinación del ramo 33.

Nombre y Firma ING. JOSUE GOMEZ CONTRERAS



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias mencionadas al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

**OBSERVACIONES:**

NINGUNA

---

---

---

---

---

---