

VOYVUA
OSQ O OEU A
OOO VOU OUA
OSAEUVOWSU A
FG A O O SCA
SVOW A FFI A
UOE U OEU A
OOASOVSOUA
YA WT OUS A
UOY OEU OUA
UUO OUU A O A
SUUA
SO OEF O P VU
UA
OO P OUS OUA
OP AT OEU OUA
O O A
OSOE O O O W
P A A
O O U O S O U O W
O O W P A O O S C A
O O U T O O W
P O U O U T U A
U O E U O S C A
O S O U U O W
P A O A
X O U U W P O U A
U W O S O O E



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 13:00 hrs 29 ABRIL 2025
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO
Proyecto y Descripción de la Obra: K117-FIII.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN CUNDUACAN.
Localidad: 040.- EJ. LIBERTAD 3RA. SECC. (MONTE GRANDE).
Municipio: CUNDUACAN, TABASCO
Programa: K018.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL
Subprograma: 621.- EDIFICACION HABITACIONAL
Metas Registradas: Unidad: M2 Cantidad: 168.20
Fechas: Inicio Programada: 24/02/2025 Terminación Programada: 24/04/2025
Supervisor del Ayuntamiento: ING. VICENTE ARAGON LANDERO



DATOS DEL CONTRATO

Contratista: ÓSCAR MONTALVO DE LA CRUZ
R.F.C.: [REDACTED]
Domicilio: [REDACTED]
Contrato: CTO-CUND-DOOTSM-FISM-05-2025 Importe: \$ 747,622.35
Fecha: 17/02/2025. Anticipo: \$ 224,286.71
Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA Fecha de Adjudicación: 13/02/2025
Fecha Inicio según Contrato: 24/02/2025 Fecha de Term. Según Contrato: 24/04/2025
Fecha real inicio de obra: 24/02/2025 Fecha real de terminación de Obra: 24/04/2025
Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. EDGAR MONTALVO DE LA CRUZ



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 2323530 Importe: 224,286.71 Fecha de exp: 13/02/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. Vigencia: 60 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 2323534 Importe: \$ 74,762.24 Fecha de Exp.: 13/02/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. Vigencia: 60 DIAS

Fianza de vicios ocultos No. _____ Importe: \$ 74,762.24 Fecha de Exp: 29/04/2025

Nombre de la Cia. Afianzadora CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION CON MEDIOS MANUALES, RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO, CADENA DE DESPLANTE, SUMINISTRO Y COL. DE BLOCK MACIZO, CASTILLO DE CONCRETO ARMADO, CADENA DE CERRAMIENTO, MURO COMUN DE BLOCK HUECO, APLANADO EN MUROS, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS, PISO DE CONCRETO SIMPLE, SUMINISTRO Y COL. DE TUBULAR GALVANIZADO, SUM. Y COL. DE TEJA DE FIBROCEMENTO, SUM. Y COLOCACION DE CABALLETE, SELLADO DE ORIFICIO DE ONDULACION, FABRICACION Y COL. DE VENTANA DE ALUMINIO, FABRICACION Y COL. DE PUERTA DE HERRERIA, SUM. Y COL. DE WC, SUM. Y COL. DE LAVABO, TUBERIA PARA MUEBLE SANITARIO, SUM. Y COL. DE CESPOL, SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO, CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION ELECTRICA.

Metas alcanzadas: Unidad: **M2** Cantidad: **168.20 M2**

Población beneficiada: 1,492 PERSONAS Localidades beneficiadas: 01

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

| Documento | Fecha | Inversión (\$) |
|--------------------------|------------|----------------|
| No. de Acta COPLADEMUN | | |
| No. de Acta Cabildo # 14 | 22/01/2025 | \$ 751,326.35 |

MODIFICACIONES (de Metas)

| Documento | Fecha | Inversión(\$) |
|-------------------------|-------|---------------|
| Adecuación Presupuestal | | |



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

INVERSIÓN EJERCIDA

| No. de estimación | Periodo | Importe total (\$) | Deducciones (\$) |
|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | DEL 01/04/2025 AL 15/04/2025 | 730,928.74 | 228,697.47 |
| 2 | DEL 16/04/2025 AL 24/04/2025 | 16,693.61 | 100.74 |
| | | | |
| | | | |

Importe del Contrato (\$) 747,622.35 Importe total estimado (\$) 747,622.35

Ampliación de Monto: (\$) --- Monto total: (\$) 747,622.35

Importe deducciones (\$) 228,798.21 Saldo por cancelar (\$) 0.0

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. VICENTE ARAGON LANDERO

Por el Contratista: ÓSCAR MONTALVO DE LA CRUZ

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma C. ÓSCAR MONTALVO DE LA CRUZ



RECIBE:

Comité (X)

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTA

ROSALD

C. ROSA DOMINGUEZ LOPEZ

SECRETARIA

APV

C. ALVA KARINA PEREZ PEREZ

PRIMER VOCAL

Rinelda Dominguez Lopez

C. RINELDA DOMINGUEZ LOPEZ

SEGUNDO VOCAL

So H. P.

C. SANDRA HERNANDEZ PEREZ

TERCER VOCAL

MEGS

C. MARIA ESTELA GOMEZ SANCHEZ

DELEGADA MUNICIPAL

Maria Gomez Garcia





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ING. BALDOMERO DIAZ LOPEZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ING. JOSUE GOMEZ CONTRERAS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

