



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 10:00 20 Julio 2024
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra K139-FIII.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACAN, CEIBA 1RA SECCION

(JAHUACTAL), Localidad: 010.-CEIBA 1RA SECC. (JAHUACTAL) Municipio: Cunduacán

Programa: K018.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

Subprograma: 623.- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. Unidad: ML Cantidad: 1,480

Fechas: Inicio Programada: 06/06/2024 Terminación Programada: 20/07/2024

Supervisor del Ayuntamiento: ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO.

R.F.C.: HEAC6807073H8

Domicilio: CARRET. CARDENAS-HUIMANGUILLO POR EL POSTE No. 102, COL. PASO Y PLAYA

Contrato: CU-57-K139-FIII-2024

Importe: \$1,477,110.58 Fecha: 29/05/2024 Anticipo: No aplica

Modalidad de Adjudicación: Adjudicación Directa

Fecha de Adjudicación: 28 de Mayo de 2024

Fecha Inicio según Contrato: 06/06/2024 Fecha de Term. Según Contrato: 20/07/2024

Fecha real inicio de obra: 06/06/2024 Fecha real de terminación de Obra: 20/07/2024

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JOSE LUIS SANTIAGO CORNELIO



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 10:00 20 Julio 2024
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra K139-FIII.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACAN, CEIBA 1RA SECCION

(JAHUACTAL), Localidad: 010.-CEIBA 1RA SECC. (JAHUACTAL) Municipio: Cunduacán

Programa: K018.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

Subprograma: 623.- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. Unidad: ML Cantidad: 1,480

Fechas: Inicio Programada: 06/06/2024 Terminación Programada: 20/07/2024

Supervisor del Ayuntamiento: ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO.

R.F.C.: HEAC6807073H8

Domicilio: CARRET. CARDENAS-HUIMANGUILLO POR EL POSTE No. 102, COL. PASO Y PLAYA

Contrato: CU-57-K139-FIII-2024

Importe: \$1,477,110.58 Fecha: 29/05/2024 Anticipo: No aplica

Modalidad de Adjudicación: Adjudicación Directa

Fecha de Adjudicación: 28 de Mayo de 2024

Fecha Inicio según Contrato: 06/06/2024 Fecha de Term. Según Contrato: 20/07/2024

Fecha real inicio de obra: 06/06/2024 Fecha real de terminación de Obra: 20/07/2024

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JOSE LUIS SANTIAGO CORNELIO

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: no aplica Importe: \$ no aplica Fecha de Exp.: no aplica

Nombre de la Cia. Afianzadora: no aplica Vigencia: _____

Fianza de cumplimiento No.: 3002024012918 Importe: \$ 147,711.06 Fecha de Exp.: 29/05/2024

Nombre de la Cia. Afianzadora: AVLA SEGUROS S.A. DE C.V. Vigencia: 45 DIAS

Fianza de vicios ocultos No.: 3002024016416 Importe: \$ 147,699.61 Fecha de Exp.: 23/07/2024

Nombre de la Cia. Afianzadora: AVLA SEGUROS S.A. DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SUM. Y COLOCACION DE POSTES, TRANSFORMADORES DE 10,15, 25 Y 37.5 KVA, SUM. Y COL. DE LUMINARIAS, SUM E INST. DE CONDUCTOR ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION.

Metas alcanzadas: Unidad ML Cantidad 1,480

Población beneficiada: 1,995 PERSONAS Localidades beneficiadas: 010.-CEIBA 1RA SECC.

(JAHUACTAL)

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	31- 30/01/24	\$ 1,479,119.00

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
ESTIMACION No: 01 (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	16/06/2024	06/06/24- 15/06/2024	\$ 558,247.52	\$ 3,368.74
ESTIMACION No: 02 (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	01/07/2024	16/06/24- 30/06/2024	\$ 350,066.91	\$ 2,112.47
ESTIMACION No: 03 (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	16/07/2024	01/07/24- 15/07/2024	\$ 109,676.63	\$ 661.84
ESTIMACION No: 04 (DE CONCEPTOS NO PREVISTOS)	16/07/2024	01/07/24- 15/07/2024	\$ 164,422.10	\$ 992.21
ESTIMACION No: 05 (DE CANTIDADES ADICIONALES)	01/08/2024	16/07/24- 20/07/2024	\$ 71,415.64	\$ 430.96
ESTIMACION No: 06 FINIQUITO (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	01/08/2024	16/07/24- 20/07/2024	\$ 223,167.26	\$ 1,346.70

Importe del Contrato (\$) 1,477,110.58 Importe total estimado (\$) 1,476,996.06

Importe deducciones (\$) 8,912.92 Saldo por cancelar (\$) 114.52

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN.
TABASCO

Cargo RESIDENTE DE OBRAS

Nombre y Firma Jose Arturo Badal Juarez

Por el Contratista: JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ APORNO

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma Ing. Jose del Carmen Hernandez Adano

RECIBE:

Comité () Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. Candelaria Bautista de la Cruz

SECRETARIO

C. Araceli Ruiz Marañez

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Neemi Morales Soberano

C. N.M.S.

SEGUNDO VOCAL

C. Joe May Juarez

TERCER VOCAL

Bella Sanchez Lopez

C. Bella Sanchez Lopez

C. ROSA GONZALEZ MORALES





**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del Ramo 33

Nombre y Firma Lic. José Héctor Vicente Castañeda

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES: