



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 17 JULIO 2024
Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K140-FIII.- CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE
MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, CARLOS ROVIROSA (COL. MAYITO).

Localidad: 007.- CARLOS ROVIROSA (TULIPAN) Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR
SOCIAL.

Subprograma: 625.- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION.

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 820

Fechas: Inicio Programada: 15/06/2024 Terminación Programada: 14/07/2024

Supervisor del Ayuntamiento: ING. CRISTHIAN NATIVIDAD CALIX GASPAR

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: EDGAR RUIZ RAVERS

R.F.C: RURE770427K21

Domicilio: CALLE FRANCISCO I MADERO No. 203, COL. CUNDUCAN CENTRO,
CUNDUACAN TABASCO.

Contrato: CU-70-K140-FIII-2024 Importe: \$ 2,845,961.37 Fecha: 07/07/2024

Anticipo: N/A

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 06/JUNIO/2024

Fecha Inicio según Contrato: 15/06/2024 Fecha de Term. Según Contrato: 14/07/2024

Fecha real inicio de obra: 15/06/2024 Fecha real de terminación de Obra: 14/07/2024

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. HECTOR MANUEL RAMIREZ LOPEZ



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: N/A ; Importe: Fecha de exp:

Nombre de la Cia. Afianzadora:

Fianza de cumplimiento No.5165-00741-7 Importe:\$ Fecha de Exp.:07/06/2024

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.

Fianza de vicios ocultos No. 5165-00792-5 Importe: \$ 284,595.98 Fecha de Exp: 17/07/2024

Nombre de la Cia. Afianzadora: AVLA SEGUROS S.A DE C.V.

Vigencia: **1 AÑO**

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan **INCLUYE: OBRA EXTERIOR;** FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.50 X 1.20 MT. A BASE DE LAMINA GALVANIZADA SERIGRAFIADA (SEGUN DISEÑO) Y TUBULARES DE 1 1/2" DE DIAM. **TERRACERIA;** DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, DEPOSITANDO EL MATERIAL FUERA DE LOS HOMBROS DEL CAMINO; ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO POR LAS ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE; CAJEO CON MEDIOS MECANICOS; ADQUISICION DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO, ACARREO DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION VOLTEO, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL ARCILLOSO, ADQUISICION DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTO, ACARREO DE GRAVA PARA REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN CAMION DE VOLTEO, CONSTRUCCION DE BASE HIDRÁULICA. **PAVIMENTACION ASFALTICA;** RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIA P/CONSTRUCCION DE LA SUB-BASE, POREO CON ARENA LIMPIA PROPORCION DE 10 LTS/M2. BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR (SELLO), RIEGO DE LIGA P/CONSTRUCCION DE CARPETA DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO; ADQUISICION DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO, ACARREO EN CAMION VOLTEO; CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE GRANULOMETRIA DENSA CON GRAVA DE 1/2" A FINOS Y ASFALTO PG 64-22. **SELLO:** BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR (CARPETA), RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATONICA, ADQUISICION DE SELLO PREMEZCLADO EN CALIENTE, ACARREO DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION DE VOLTEO, OPERACIÓN DE TENDIDO, PLANCHADO Y REMOCION DE GRAVILLA (SELLO), **SEÑALAMIENTOS:** RAYA CENTRAL Y/O LATERAL SENCILLA, CONTINUA A DISCONTINUA. SP-12 Y SID-8.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **820.00**

Población beneficiada: **2,776 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **142**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:



ESTADO DE
TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 31 EXT	30/01/2024	\$ 2.850,000.00

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión (\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 15/JUNIO/2024 AL 30/JUNIO/2024	\$ 2,060,760.45	12,435.63
2	DEL 01/JULIO/2024 AL 14/JULIO/2024	\$ 692,291.62	4,177.63
3	DEL 01/JULIO/2024 AL 14/JULIO/2024	\$ 92,907.76	560.66

Importe del Contrato (\$) 2,845,961.37 Importe total estimado (\$) 2,845,959.83
 Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 0.00
 Importe deducciones (\$) 17,173.92 Saldo por cancelar (\$) 0.89

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TAB.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.R.T.S.M.

Nombre y Firma ING. CRISTIAN NATIVIDAD CALIX GASPAR

Por el Contratista: EDGAR RUIZ TRAUERS

Cargo ADMINISTRADOR UNICO

Nombre y Firma EDGAR RUIZ TRAUERS

RECIBE:

Comité () Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. Eden Torres de la Cruz

SECRETARIO

C. Nancy Rivera Torres

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. Humberto Gonzalez Ramos

SEGUNDO VOCAL

Yesenia O.L.
C. Yesenia Olan Lopez

TERCER VOCAL

C. Francisco Rivera Romero

C. Jose Altamirano Luna





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ



Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma LIC. JOSE HECTOR VICENTE CASTAÑEDA

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA
