



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 13:00 hrs 03 ABRIL 2024
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K142-FIII.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUNDUACAN, EN ESC. PRIM. "ADAN PEREZ RODRIGUEZ"

Localidad: 001.- CUNDUACAN. Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: K011.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Subprograma: 622.- EDIFICACION NO HABITACIONAL

Metas Registradas: Unidad: M2 Cantidad: 480.00

Fechas: Inicio Programada: 19/FEB/2024 Terminación Programada: 29/MAR/2024

Supervisor del Ayuntamiento: ING. VICENTE ARAGON LANDERO

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: CESAR AUGUSTO ARIAS RIVERA

R.F.C: AIRC921028A23

Domicilio: CALLE 8 DE SEPTIEMBRE PLANTA ALTA S/N, COL. CUNDUACAN CENTRO.

Contrato: CU-23-K142-FIII-2024 Importe: \$ 1,419,945.88 Fecha: 12/02/2024.

Anticipo: NO APLICA

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 10/02/2024

Fecha Inicio según Contrato: 19/02/2024 Fecha de Term. Según Contrato: 29/03/2024

Fecha real inicio de obra: 19/02/2024 Fecha real de terminación de Obra: 29/03/2024

Súper-intendente de Obra del Contratista: ARQ. ELIAS CANDELERO OROZCO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TLAXCALA

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: _____; Importe: _____ Fecha de exp: _____

Nombre de la Cia. Afianzadora: _____ Vigencia: _____

Fianza de cumplimiento No.: **4134-05516-5** Importe: **\$ 141,994.59** Fecha de Exp.: **12/02/2024**

Nombre de la Cia. Afianzadora: **Aseguradora Aserta, S.A. De C.V.** Vigencia: **45 DIAS**

Fianza de vicios ocultos No. **4134-05589-1** Importe: **\$ 141,148.98** Fecha de Exp: **03/04/2024**

Nombre de la Cia. Afianzadora: **Aseguradora Aserta, S.A. De C.V.** Vigencia: **1 AÑO**

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: FAB. Y COLOC. DE TABLERO INF. DE OBRA, TRAZO Y CORTE CON CORTADORA, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, DESMANTELAMIENTO Y REHUBICACION DE TABLERO, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL, PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO, DADO DE CONCRETO, CONTRATRABE CT-1 DE CONCRETO ARMADO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION, COLUMNA CIRCULAR C-1 DE CONCRETO ARMADO, TRABE T-E (EN EXTREMOS) DE CONCRETO ARMADO, PISO DE CONCRETO ARMADO, TRINCHERA O DUCTO PLUVIA, SUM. Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE APARENTE, SUM. Y APLICACIÓN PINTURA VINÍLICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR INDUSTRIAL LED, SALIDA PARA CONTACTO CHALUPA DE 2" x 4", INST. HIDROSANITARIAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CUBIERTA AUTOSOPORTANTE TIPO ARCOTECHO SUPER-SPAN SIN ESTRUCTURA

Metas alcanzadas: Unidad: **M2** Cantidad: **480.00**

Población beneficiada: **21,003 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta de Cabildo de La Trigésima Primera sesión ordinaria	30/enero/2024	\$ 1,422,445.87

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 19/02/2024 AL 29/02/2024	534,527.63	3,225.60
2	DEL 01/03/2024 AL 29/03/2024	876,952.18	5,291.96

Importe del Contrato: (\$) 1,419,945.88 Importe total estimado: (\$) 1,411,479.81

Ampliación de Monto: (\$) - Monto total: (\$) 1,411,479.81

Importe deducciones: (\$) 8,517.56 Saldo por cancelar: (\$) 8,466.07

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:



ESTADO DE TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. VICENTE ARAGON LANDERO

Por el Contratista: CESAR AUGUSTO ARIAS RIVERA

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ARQ. ELIAS CANDELERO OROZCO

[Firmas manuscritas]

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()



Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

[Firma manuscrita]

C. NORBERTO HERNANDEZ PEREZ

SECRETARIO

[Firma manuscrita]

C. KARLA BEATRIZ MARTINEZ ALVAREZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

[Firma manuscrita]

C. MARIA LUISA ALBERTO SANCHEZ

SEGUNDO VOCAL

[Firma manuscrita]

C. FLOR LIZBETH GARCIA CASTAÑON

TERCER VOCAL

[Firma manuscrita]

C. YURIDIA LISSETH IZQUIERDO TORRES



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"**

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Encargado de la Coordinación del ramo 33.

Nombre y Firma LIC. JOSE HECTOR VICENTE CASTAÑEDA

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

