



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 13:20 hrs 04 julio 2024
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K143-FIII.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO, EN CUNDUACAN, EN CERRADA CUAHUTEMOC.

Localidad: 001.- CUNDUACAN Municipio: CUNDUACÁN, TABASCO

Programa: E011.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO Subprograma: 623.- CONSTRUCCION DE OBRAS
PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

Metas Registradas: Unidad: 93.00 Cantidad: ML

Fechas: Inicio Programada: 10/JUN/2024 Terminación Programada: 4/JUL/2024

Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL

R.F.C: MOCJ870210JF4

Domicilio: CALLE CARLOS A MADRAZO S/N, COL. EL PALMAR

Contrato: CU-65-K143-FIII-2024 Importe: \$ 800,776.18 Fecha: 3/JUN/2024.

Anticipo: NO APLICA Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 01/JUN/2024

Fecha Inicio según Contrato: 10/JUN/2024 Fecha de Term. Según Contrato: 04/JUL/2024

Fecha real inicio de obra: 10/JUN/2024 Fecha real de terminación de Obra: 04/JUL/2024

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JOSE JESUS FIGUEROA REYES



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: **NO APLICA** Importe: NO APLICA Fecha de exp: **NO APLICA**

Nombre de la Cia. Afianzadora: **NO APLICA** Vigencia: **NO APLICA**

Fianza de cumplimiento No.: **094017-00000** Importe: **\$ 80,077.62** Fecha de Exp.: **30-OCT-2023**

Nombre de la Cia. Afianzadora: **TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V.** Vigencia: **1 MES**

Fianza de vicios ocultos No. _____ Importe: _____ Fecha de Exp: _____

Nombre de la Cia. Afianzadora: **TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V.** Vigencia: **1 AÑO**

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PISO DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN, FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, BOMBEO DE ACHIQUE, TAPONES A BASE DE COSTALES DE NYLON, PLANTILLA APISONADA, SUMINISTRO Y RELLENO DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD CORRUGADO DE 18"X6.10 MT., DESCARGA DOMICILIARIA, SUM. E INST. DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA, REGISTRO SANITARIO, POZO DE VISITA, ADQUISICION ACARREO Y TENDIDO DE GRAVA TRITURADA DE 1 ½" A FINOS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **93.00**

Población beneficiada: **10,094 HOMBRES Y 10,909 MUJERES** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de la Trigésima Primera sesión Ordinaria	30/enero/2024	\$ 803,274.19

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 10/JUN/2024 AL 30/JUN/2024	644,873.35	3,891.48
2	DEL 01/JUL/2024 AL 04/JUL/2024	153,732.70	927.70

Importe del Contrato: (\$) 800,776.18 Importe total estimado: (\$) 798,606.05
 Ampliación de Monto: (\$) - Monto total: (\$) 798,606.05
 Importe deducciones: (\$) 4,819.18 Saldo por cancelar: (\$) 2,170.13

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO

Cargo RESIDENTE DE OBRA DE LA D.O.C.T.S.M.

Nombre y Firma ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

Por el Contratista: JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. JOSE JESUS FIGUEROA REYES

RECIBE:

Comité ()

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

Ana Gabriela Diaz Cortez
C.

SECRETARIO

Candelario Perez Ramon
C.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

11750
C. Martha Esmeralda Jimenez Olivera

SEGUNDO VOCAL

Antonio Diaz Marcial
C.

TERCER VOCAL

Oswaldo de la Cruz
C.

Adriana
C.





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Encargado de la Coordinación del ramo 33.

Nombre y Firma LIC. JOSE HECTOR VICENTE CASTAÑEDA

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

