



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL. 2021 -2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 12:20 hrs 25 julio 2024
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K147-FIII.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO, EN LA CALLE REGINO HERNÁNDEZ.

Localidad: 001.- CUNDUACAN Municipio: CUNDUACÁN, TABASCO

Programa: E011.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO Subprograma: 623.- CONSTRUCCION DE OBRAS
PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Metas Registradas: Unidad: 143.00 Cantidad: ML

Fechas: Inicio Programada: 22/JUN/2024 Terminación Programada: 21/JUL/2024

Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: JAVIER RIVERA ALMEIDA

R.F.C: RIAJ790317CH8

Domicilio: CALLE 2 DE ABRIL No. 64, COL. CUNDUACÁN CENTRO

Contrato: CU-76-K147-FIII-2024 Importe: \$ 1,127,693.32 Fecha: 14/JUN/2024.

Anticipo: N/A Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 13/JUN/2024

Fecha Inicio según Contrato: 22/JUN/2024 Fecha de Term. Según Contrato: 21/JUL /2024

Fecha real inicio de obra: 22/JUN /2024 Fecha real de terminación de Obra: 05/JUL /2024

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: N/A Importe: N/A Fecha de exp: N/A

Nombre de la Cia. Afianzadora: N/A Vigencia: N/A

Fianza de cumplimiento No.: 10080-02803-4 Importe: \$ 112,769.33 Fecha de Exp.: 14-JUN-2024

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de vicios ocultos No. 10080-02868-7 Importe: \$ 112,760.93 Fecha de Exp: 25-JUL-24

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO, RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, DESMANTELAMIENTO DE LÍNEA SANITARIA CON TUBERÍA DE DIFERENTES DIAM, DESMANTELAMIENTO DE LINEAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE Ø, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA, GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE TRAFICO, EXCAVACION CON MAQUINARIA Y A MAQUINA, HINCADO DE PLACA METALICA PARA EVITAR DERRUMBES, BOMBEO DE ACHIQUE, SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PEAD CORRUGADO DE 18" X 6.10 MT, SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PEAD CORRUGADO DE 6" X 6.10 MT, DESCARGAS DOMICILIARIAS, REGISTROS SANITARIOS, DESCARGA Y REGISTROS PLUVIALES, POZOS DE VISITA, TAPA Y BROCALES, ADQUISICION Y ACARREOS DE MATERIAL INERTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ADQUISICION, ACARREO DE GRAVA PARA REVESTIMIENTO, TENDIDO Y COMPACTADO, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, CONCRETO F'C=150 KG/CM2.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **143.00**

Población beneficiada: 100094 HOMBRES Y 10909 MUJERES Localidades beneficiadas: 01

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de la trigésima primera sesión ordinaria	30/enero/2024	\$ 1,130,664.53

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 22/JUN/2024 AL 30/JUN/2024	1038161.94	6,264.77
2	DEL 01/JUL/2024 AL 21/JUL/2024	89,447.33	539.77

Importe del Contrato: (\$) 1,127,693.32 Importe total estimado: (\$) 1,127,609.27

Ampliación de Monto: (\$) - Monto total: (\$) 1,127,609.27

Importe deducciones: (\$) 6,804.54 Saldo por cancelar: (\$) 84.05

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

Por el Contratista: JAVIER RIVERA ALMEIDA

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ

RECIBE:

Comité ()

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. ADELA DE LA CRUZ COLORADO

SECRETARIO

C. ROSA MARIA CUSTODIO LOPEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. ELIZABETH GUZMAN MARQUEZ

SEGUNDO VOCAL

C. RAFAEL GARCIA RUCOB

TERCER VOCAL

C. KARLA DE LA CRUZ COLORADO

C. EVELIN HERNANDEZ HIGUERA





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Encargado de la Coordinación del ramo 33.

Nombre y Firma LIC. JOSE HECTOR VICENTE CASTAÑEDA

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

