



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 13:15 hrs 02 septiembre 2024
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K148-FIII.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE

SANITARIO EN AV. PEDRO MENDEZ, TRAMO CALLE COMALCALCO CON CALLE

JACINTO LÓPEZ

Localidad: 001.- CUNDUACÁN Municipio: CUNDUACÁN, TABASCO

Programa: E011.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO Subprograma: 623.- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

Metas Registradas: Unidad: ml Cantidad: 349.80

Fechas: Inicio Programada: 25/JUN/2024 Terminación Programada: 23/AGO/2024

Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: CÉSAR GERARDO BURELO BURELO

R.F.C: BUBC740819BKA Domicilio: CALLE PRINCIPAL MZ.7, CASA 1, LT5, COL.

GOBERNADORES, VILLA CHICHICAPA.

Contrato: CU-80-K148-FIII-2024 Importe: \$ 3,896,047.60 Fecha: 20/JUN/2024.

Anticipo: \$ 1,168,814.28 Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 18/JUN/2024

Fecha Inicio según Contrato: 25/JUN /2024 Fecha de Term. Según Contrato: 23/AGO/2024

Fecha real inicio de obra: 25/JUN /2024 Fecha real de terminación de Obra: 02/SEP/2024

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JOHANA SALAYA RODRIGUEZ



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: **24A32122** Importe: \$ **1,168,814.28** Fecha de exp: **19-JUN-24**

Nombre de la Cia. Afianzadora: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** Vigencia: **60 DIAS**

Fianza de cumplimiento No.: **24A32124** Importe: \$ **389,604.76** Fecha de Exp.: **19-JUN-24**

Nombre de la Cia. Afianzadora: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** Vigencia: **60 DIAS**

Fianza de vicios ocultos No. **24A50409** Importe: \$ **389,597.94** Fecha de Exp: **02-SEP-2024**

Nombre de la Cia. Afianzadora: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** Vigencia: **1 AÑO**

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RECOLOCACION DE TAPAS Y BROCALES DE POZO DE VISITA, RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO, REHABILITACION DE BASE HIDRAULICA: INCLUYE ESCARIGRAFIADO, EXCAVACION CON MAQUINARIA, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON CINTA Y HERRAMIENTAS DE MEDICIONES MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD CORRUGADO DE 12", BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA TRAFICO PESADO, REGISTRO PLUVIAL DE 1.03 X 1.24 X 0.90 MTS (MEDIDAS INTERIORES), DESAZOLVE CON EQUIPO MANUAL EN REGISTRO PLUVIALES, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMION DE VOLTEO, ACARREO DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION VOLTEO DEL KM. 2 AL KM. 20 SOBRE PAVIMENTO., CONSTRUCCIÓN DE BASE DE GRAVA CEMENTADA, CIMBRA METALICA EN FRONTERAS DE CIMENTACION, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PISO DE CONCRETO, JUNTA ASERRADA REFORZADA (JAR) CON CANASTILLA PASAJUNTAS DE 45 CM. DE ANCHO, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA, RAYA CENTRAL SENCILLA, FLECHAS DIRECCIONALES PARA CARRILES, SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **349.80**

Población beneficiada: **10,094 HOMBRES Y 10,909 MUJERES** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de la Trigésima Primera sesión Ordinaria	30/enero/2024	\$ 3,900,000.00

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 25/JUN/2024 AL 30/JUN/2024	975,153.97	298,430.74
2	DEL 01/JUL/2024 AL 15/JUL/2024	1,167,345.63	357,248.01
3	DEL 16/MAY/2024 AL 31/MAY/2024	1,146,527.53	350,876.96
4	DEL 01/JUN/2024 AL 08/JUN/2024	606,952.30	185,768.78

Importe del Contrato: (\$) 1,168,814.28 Importe total estimado: (\$) 3,895,979.42

Ampliación de Monto: (\$) - Monto total: (\$) 3,895,979.42

Importe deducciones: (\$) 1,192,324.49 Saldo por cancelar: (\$) 68.18

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

Por el Contratista: CESAR GERARDO BURELO BURELO.

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. JOHANA SALAYA RODRIGUEZ

RECIBE:

Comité ()

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

Jose del Real
C. Jose del Carmen de la Cruz Lorenz

Juana Riche Suarez
C. Juana Riche Juarez

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

C. Carlos Esteban Perez Hernandez

C. Noel Leon Silvan

TERCER VOCAL

Maria Magdalena Manuel Torres
C. Maria Magdalena Manuel Torres

C. [Signature]





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Encargado de la Coordinación del ramo 33.

Nombre y Firma LIC. JOSE HECTOR VICENTE CASTAÑEDA

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

