

VOYVU AOSQ Q OEU APO OAE WOU OU
OESAUVONWSU AFG AOO SCSV OUA A
FFI AUCU OEU APO OAS O VOA A
PWT OUCSA OY OEU OUA UAU O OUA
OASU UAS OCF O P VUUA
O P OUC OEU O P AT O V OUC O O A
OSCE O O OEU P A A
O O U O S OEU O O OEU P A O O S O A
O O U O T O OEU P O OEU O O U T U AUCU O A
S O O S OEU O OEU P A O O A O U O U P O U A
U W O S O O E J E



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 10:00 10 Junio 2024
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K157-FIII.-REHABILITACION A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CUNDUACAN, EN LIBERTAD 2DA. SECCION

Localidad: 083.- EJ. LIBERTAD 2DA. SECC. Municipio: Cunduacán

Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Subprograma: 623.- Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones.

Metas Registradas: Unidad: ml Cantidad: 1,510.00 ml

Fechas: Inicio Programada: 12 – 02 - 2024 Terminación Programada: 11 – 04 - 2024

Supervisor del Ayuntamiento: Ing. Victor Manuel Magaña Prudencio

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA

R.F.C.: XXXXXXXXXXXXVOYVU

Domicilio: XXXXXXXXXXXXOŠQ Q OEU

Contrato: CU-31-K157-FIII-2024

Importe: \$ 2,230,868.77 Fecha: 25 – MARZO - 2023 Anticipo: No Aplica

Modalidad de Adjudicación: Adjudicación Directa

Fecha de Adjudicación: 23 – MARZO - 2024

Fecha Inicio según Contrato: 01 – 04 - 2024 Fecha de Term. Según Contrato: 30 – 05 - 2024

Fecha real inicio de obra: 01 – 04 – 2024 Fecha real de terminación de Obra: 30 – 05 - 2024

Súper-intendente de Obra del Contratista: Ing. Francisco Vidal Jimenez





GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: N/A Importe: N/A Fecha de Exp.:
Nombre de la Cia. Afianzadora: Vigencia:

Fianza de cumplimiento No.: 3283-06159-7 Importe: \$ 223,086.88 Fecha de Exp.: 25-03-2024
Nombre de la Cia. Afianzadora: ASERTA, S. A. DE C. V. Vigencia: Entrega total de la obra

Fianza de vicios ocultos No.: 3283-06268-0 Importe: \$ 223,074.35 Fecha de Exp.: 10-06-2024
Nombre de la Cia. Afianzadora: ASERTA, S. A. DE C. V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: Se rehabilito la Red de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión, colocando 35 postes nuevos de 12-750, ya que los postes existente estaban en mal estado, 01 postes de 9-400, se coloco 08 piezas de transformadores: de 15kva (02 PZAS), 25kva (05 PZAS) y 37.5kva (01 PZA) kva en la red eléctrica abasteciendo la demanda eléctrica con energía de calidad, también se colocó 43 lámparas Led de alta eficiencia de 50 w, se reubico a los usuario a la red eléctrica nueva, se desmantelo la red existente y se revisó la calidad de energía eléctrica suministrada.

Metas alcanzadas: Unidad: ml Cantidad 1,721.00 ml
Población beneficiada: 1,124 Personas Localidades benef : 083.- Ej. Libertad 2da. Secc.

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	35, DEL 02/02/2024	\$ 2,234,362.40

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		





INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
01 (de Trabajos Ejecutados)	15/04/2024	01/04/24 - 15/04/24	\$ 1,016,655.54	\$ 6,134.99
02 (de Trabajos Ejecutados)	15/04/2024	01/04/24 - 15/04/24	\$ 509,687.48	\$ 3,075.70
03 (de Trabajos Ejecutados)	30/04/2024	16/04/24 - 30/04/24	\$ 370,929.33	\$ 2,238.36
04 (de Trabajos Ejecutados)	24/06/2024	16/05/24 - 30/05/24	\$ 188,079.08	\$ 1,134.96
05 Finiquito (de Cantidades Adicionales)	24/06/2024	16/05/24 - 30/05/24	\$ 145,392.11	\$ 877.37

Importe del Contrato (\$) 2,230,868.77 Importe total estimado (\$) 2,230,743.54
 Importe deducciones (\$) 13,461.38 Saldo por cancelar (\$) 125.23

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y función ando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.





ESTADO DE TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO

Cargo Super Visor de obra

Nombre y Firma Ing. Victor Manuel Magaña Prodeneco

Por el Contratista:

Cargo Representante Legal

Nombre y Firma C. Heber Samuel Rivera Valencia

RECIBE:

Comité () Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. Arnolfo Jimenez Sanchez

SECRETARIO

C. Juan Garcia Avales

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. Roberto Torres Hdez

SEGUNDO VOCAL

C. Adsonoo Gonzalez Mendez

TERCER VOCAL

C. Florentino Gallegos Norazo

C.



Com. Jorge de la Cruz



INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz



Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del Ramo 33

Nombre y Firma Lic. José Héctor Vicente Castañeda

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:
