

VÓYVU ÓSQ @ CÉU ÁCÓÁ  
CÉWOUÓU ÁCÉU VÓWSUÁ  
FG ÁCÓÁ SQV CÉU ÁFI Á  
ÚCÉU CÉU ÁCÓÁ SQÁ  
SÓV CÉU Á WT ÓUCSÁ  
ÚÓY CÉU CÉU UÁÚC CÉU UÁ  
CÓÁ SU UÁ SQ CÉU CÉU VU UÁ  
CÓP ÓU CÉU CÉU PÁ  
T CÉU CÉU CÉU  
CÓCÉU CÉU CÉU PÁ Á  
CÓU CÉU CÉU CÉU PÁ CÉU  
SQ CÉU CÉU T CÉU PÁ CÉU  
CÓU UÁ CÉU CÉU  
CÓCÉU UÁ CÉU PÁ CÉU  
CÓU CÉU PÁ CÉU CÉU CÉU

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

## Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 12:20 hrs 26 junio 2024  
Hora Día Mes Año

### ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K158-FIII.-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN CUNDUACAN, EN COLIMA

Localidad: 111.- COLIMA Municipio: CUNDUACÁN, TABASCO

Programa: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

Subprograma: 625.- CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN

Metas Registradas: Unidad: 860.00 Cantidad: ML

Fechas: Inicio Programada: 03/JUN/2024 Terminación Programada: 22/JUN/2024

Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

### DATOS DEL CONTRATO

Contratista: PATRICIA LOPEZ RAMIREZ

R.F.C: ██████████VÓYVU

Domicilio: ██████████ÓSQ @ CÉU

Contrato: CU-51-K158-FIII-2024 Importe: \$ 1,376,796.78 Fecha: 24/MAY/2024.

Anticipo: N/A Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 24/FEB/2024

Fecha Inicio según Contrato: 03/JUN/2024 Fecha de Term. Según Contrato: 22/JUN /2024

Fecha real inicio de obra: 03/JUN /2024 Fecha real de terminación de Obra: 22/JUN /2024

Súper-intendente de Obra del Contratista: ARQ. YEIMEY JAZZEL PEREZ NANDEZ

### GARANTÍAS



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

Fianza de anticipo No.: N/A Importe: \$ N/A Fecha de exp: N/A

Nombre de la Cia. Afianzadora: N/A Vigencia: N/A

Fianza de cumplimiento No.: 10080-02783-1 Importe: \$ 137,679.68 Fecha de Exp.: 24-MAY-2024

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de vicios ocultos No. 10080-02808-9 Importe: \$ 137,679.68 Fecha de Exp: 26-JUN-24

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

**OBJETO**

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA, EXCAV. CON MAQUINARIA EN TERRENO "B" DE 0 A 1.00 MT. DE PROFUNDIDAD, SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PEAD CORRUGADO DE 12" X 6.10 MT DE LONG POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SUM.Y TENDIDO DE ARENA PARA CAMA DE AJUSTE, DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, ESCARIFICADO, DISGREGADO, COMPACTADO Y ACAMELLONADO POR LAS ALAS, ADQUISICION DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO, ACARREO DEL MATERIAL INERTE, TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL INERTE, ADQUISICIÓN DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTO, ACARREOS DE GRAVA PARA REVESTIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA CUANDO SE EMPLEA UN MATERIAL PÉTREO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO SID-8 DE 30 X 147 CM.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **860.00**

Población beneficiada: 178 HOMBRES Y 191 MUJERES Localidades beneficiadas: 01

**INVERSIÓN REGISTRADA**

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
<b>No. de Acta COPLADEMUN</b>		
<b>No. de la trigésima quinta sesión extraordinaria</b>	02/febrero/2024	\$ 1,379,794.21

**MODIFICACIONES (de Metas)**

Documento	Fecha	Inversión(\$)
<b>Adecuación Presupuestal</b>		



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 03/JUN/2024 AL 15/JUN/2024	1,235,749.69	7,457.11
2	DEL 16/JUN/2024 AL 22/JUN/2024	141,047.08	851.14

Importe del Contrato: (\$) 1,376,796.78 Importe total estimado: (\$) 1,376,796.77

Ampliación de Monto: (\$) - Monto total: (\$) 1,376,796.77

Importe deducciones: (\$) 8,308.25 Saldo por cancelar: (\$) 0.01

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"  
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

Cargo RESIDENTE DE OBRA DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ARO. EDISON HERNANDEZ PEREZ

Por el Contratista: PATRICIA LOPEZ RAMIREZ

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

Nombre y Firma ARO. YEIMEY DAZEL PEREZ NANDEZ

RECIBE:

Comité ( X )

Dependencia ( )

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

Jonny Robert Mateo Aguilar  
C.

Gustavo de los Santos Vasconcelos  
C. Gustavo de los Santos Vasconcelos  
SEGUNDO VOCAL

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


Ismael Garcia Garcia  
C. Ismael Garcia Garcia

TERCER VOCAL

MIDL  
C. Marcia Candelaria de los Santos Vasconcelos

Maria Cristina de los Santos Vasconcelos  
C. Maria Cristina de los Santos Vasconcelos

MARCO GARCIA H  
C. Marco Garcia Hernandez





**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

**INTERVIENEN EN EL ACTO**

**Por la DEPENDENCIA EJECUTORA**

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

**Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Cargo Encargado de la Coordinación del ramo 33.

Nombre y Firma LIC. JOSE HECTOR VICENTE CASTAÑEDA

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

**OBSERVACIONES:**

NINGUNA

