



Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 02 / 08 / 2024
 día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K162-FIII.-CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, EN CUNDUACÁN, EN HUACAPA Y AMESTOY

Localidad: 024.- HUACAPA Y AMESTOY Municipio: Cunduacán

Programa: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

Sub-programa: 625.- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Metas Registradas: Unidad: KM Cantidad: 1.735

Fechas: Inicio Programada: 13/05/2024 Terminación Programada: 11/06/2024

Residente de Obra por parte del Ayuntamiento: ING. DANIEL EMILIO LÓPEZ GARCÍA

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: JOSÉ ALBERTO PÉREZ JIMÉNEZ

R.F.C: PEJA741001JA3

Domicilio: CALLE SÁNCHEZ MÁRMOL S/N, COL. CUNDUACÁN CENTRO, CUNDUACÁN,

TABASCO

Contrato: CU-43-K162-FIII-2024 Importe: \$ 1,898,767.88 Fecha: 04/05/2024

Anticipo: N/A


Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 03/05/2024

Fecha Inicio según Contrato: 13/05/2024 Fecha de Term. Según Contrato: 11/06/2024

Fecha real inicio de obra: 13/05/2024 Fecha real de terminación de Obra: 11/06/2024

Superintendente de Obra del Contratista: ING. JOSÉ ALBERTO PÉREZ JIMÉNEZ





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL, 2021-2024

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: N/A ; Importe: \$ N/A ; Fecha de exp.: N/A
Nombre de la Cia. Afianzadora: N/A . Vigencia: N/A

Fianza de cumplimiento No.: 4134-05629-8; Importe: \$ 189,876.79 ; Fecha de Exp.: 04/05/2024
Nombre de la Cia. Afianzadora: Aseguradora ASERTA S.A DE C.V. Vigencia: 1 año.

Fianza de vicios ocultos No. 4134-05821-0 ; Importe: \$ 189,872.83 Fecha de Exp.: 02/08/2024
Nombre de la Cia. Afianzadora: Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V. Vigencia: 1 año

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, ESCARIFICADO EN TRAMOS AISLADOS, BACHEO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIONES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS, ASÍ COMO CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO, RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN CALIENTE Y TENDIDO CON MACRO SELLADORA EN TODA LA LONGITUD DEL TRAMO, SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS, RAYAS LATERALES, ASÍ COMO TABLERO INFORMATIVO DE OBRA.



Metas alcanzadas: Unidad: KM Cantidad: 1.735

Población beneficiada: 1,413.00 Localidades beneficiadas: 1.00

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:


Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo (36)	08/02/2024	\$ 1,902,258.28



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"**

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
01 (UNO)	06/06/2024	13/05/2024 AL 31/05/2024	\$ 775,101.28	\$ 4,677.33
02 (DOS)	21/07/2024	01/06/2024 AL 11/06/2024	\$ 886,373.47	\$ 5,348.81
03 (TRES)	06/08/2024	01/06/2024 AL 11/06/2024	\$ 237,253.59	\$ 1,431.70

Importe del Contrato (\$) 1,898,767.88 Importe total estimado (\$) 1,898,728.34

Importe deducciones (\$) 11,457.84 Saldo por cancelar (\$) 39.54

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el **Artículo 69** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.



ENTREGA-RECEPCIÓN



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

K162-F11
Cunducan

ENTREGA:


Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán Tabasco
Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Noemí Vinagre Ruiz

Por el Contratista: José Alberto Pérez Jiménez

Cargo Administrador Unico

Nombre y Firma Ing. José Alberto Pérez Jiménez



RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. Román López Mendoza

SECRETARIO

C. Lilia Mantoso Carreón

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

M I E C

C. María Inés Estrada Castañeda

SEGUNDO VOCAL

C. CRISTINA MONTESO CARRETA

TERCER VOCAL

Estrella Estrada C.

C. Estrella Estrada Castañeda

C. Estrella Estrada Hernández






INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


Nombre y Firma ING. DANIEL EMILIO LÓPEZ GARCÍA



Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo ENCARGADO DEL RAMO 33

Nombre y Firma LIC. JOSÉ HÉCTOR VICENTE CASTAÑEDA



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

