



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 31 / 07 / 2024
 día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K165-FIII.- CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, EN CUNDUACÁN, EN RANCHO NUEVO (ENTRADA LOS OVANDOS)

Localidad: 054.- RANCHO NUEVO Municipio: Cunduacán

Programa: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

Sub-programa: 625.- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 197.00

Fechas: Inicio Programada: 22/06/2024 Terminación Programada: 06/07/2024

Residente de Obra por parte del Ayuntamiento: ING. DANIEL EMILIO LÓPEZ GARCÍA

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: MARIBEL ESPINOZA BERNAL

R.F.C: EIBM6311181J5

Domicilio: CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, No. 98 COL. EL PALMAR, CÁRDENAS,

TABASCO

Contrato: CU-71-K165-FIII-2024 Importe: \$ 577,501.33 Fecha: 14/06/2024

Anticipo: N/A

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 13/06/2024

Fecha Inicio según Contrato: 22/06/2024 Fecha de Term. Según Contrato: 06/07/2024

Fecha real inicio de obra: 22/06/2024 Fecha real de terminación de Obra: 06/07/2024

Superintendente de Obra del Contratista: ING. CARLOS ANTONIO CERÓN ÁLVAREZ



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: N/A ; Importe: \$ N/A ; Fecha de exp.: N/A
Nombre de la Cia. Afianzadora: N/A Vigencia: N/A

Fianza de cumplimiento No.: BKV-0625-0206552 ; Importe: \$ 57,750.13 ; Fecha de Exp.: 14/06/2024
Nombre de la Cia. Afianzadora: Berkeley International Compañia de Garantias Vigencia: 1 año
Guarantias Mexico, S.A. de C.V.

Fianza de vicios ocultos No. ; Importe: \$ 57,719.60 Fecha de Exp.: 31/02/2024
Nombre de la Cia. Afianzadora: Berkeley International Compañia de Garantias Vigencia: 1 año
Mexico, S.A. de C.V.

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, ESCARIFICADO DE LA SUPERFICIE, RELLENO CON MATERIAL INERTE, TENDIDO Y COMPACTADO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POREO CON ARENA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, TENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, SELLO PREMEZCLADO CON MACROSELLADORA, RAYAS LATERALES, SEÑALAMIENTOS Y TABLERO INFORMATIVO DE OBRA.



Metas alcanzadas: Unidad: ML Cantidad: 197.00

Población beneficiada: 1,160.00 Localidades beneficiadas: 1.00

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Table with 3 columns: Documento, Fecha, Inversión (\$). Row 1: No. de Acta COPLADEMUN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

No. de Acta Cabildo (36)	08/02/2024	\$ 580,000.00
---------------------------------	------------	---------------

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
01 (UNO)	12/07/2024	22/06/2024 AL 06/07/2024	544,935.32	3,288.40
02 (DOS)	12/07/2024	22/06/2024 AL 06/07/2024	32,260.69	194.67

Importe del Contrato (\$) 577,501.33 Importe total estimado (\$) 577,196.01
 Importe deducciones (\$) 3,483.07 Saldo por cancelar (\$) 305.32

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el **Artículo 69** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo: Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma: ARQ. KARLA NOHEMÍ VINAGRE RUÍZ

Por el Contratista: MARIBEL ESPINOZA BERNAL

Cargo: ADMINISTRADOR ÚNICO

Nombre y Firma: C. MARIBEL ESPINOZA BERNAL

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. MAURA OVANDO GÓMEZ

SECRETARIO

C. MA. KRISTELL OVANDO GÓMEZ

1ER. VOCAL

C. ADOLFO OVANDO GÓMEZ

2DO. VOCAL

C. YESSICA ANTONIA RODRÍGUEZ GUERRERO

3ER. VOCAL

C. AURORA GUERRERO OVANDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"**

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre y Firma ING. DANIEL EMILIO LÓPEZ GARCÍA

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo ENCARGADO DEL RAMO 33

Nombre y Firma LIC. JOSÉ HÉCTOR VICENTE CASTAÑEDA

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

