



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 09 JULIO 2024
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
 Proyecto y Descripción de la Obra: K177-FIII.-REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN PAVO, EN CUNDUACAN, EN PECTIVACCO
 Localidad: 077.-PECTIVACCO Municipio: Cunduacán
 Programa: PROG. MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL. Subprograma: 625.-CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION.
 Metas Registradas: Unidad: KM Cantidad: 1.313
 Fechas: Inicio Programada: 26 FEB/2024 Terminación Programada: 26 MAR/2024
 Supervisor del Ayuntamiento: ING. JOSE SIMON JIMENEZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: LIGIA MACDONALDO PACCOHI R.F.C.: MAPL77040829A
 Domicilio: CALLE EMILIANO PONTE 617 S/N, COC. CENTRO COMACALCO, TABASCO. Contrato: CU-GI-K177-FIII-2024
 Importe: \$ 4,000,335.11 Fecha: 03/JUNIO/2024 Anticipo: NO APLICA
 Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 Fecha de Adjudicación: 01/JULIO/2024
 Fecha Inicio según Contrato: 10/JUNIO/2024 Fecha de Term. Según Contrato: 09/JULIO/2024
 Fecha real inicio de obra: 10/JUNIO/2024 Fecha real de terminación de Obra: 09/JULIO/2024
 Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. EDGAR EDUARDO LOPEZ GARCIA



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: _____ Importe: NO APLICA Fecha de Exp.: _____
Nombre de la Cia. Afianzadora: _____ Vigencia: _____

Fianza de cumplimiento No.: 092435-00001 Importe: \$408,033.51 Fecha de Exp.: 03/06/2024
Nombre de la Cia. Afianzadora: TOKIO MARINE HCC Vigencia: UN AÑO

Fianza de vicios ocultos No.: 099300-00000 Importe: \$408,033.09 Fecha de Exp.: 09/07/2024
Nombre de la Cia. Afianzadora: TOKIO MARINE HCC Vigencia: UN AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE PIEDRA EN PUNTO EN DECUENCO, INCLUYE LOS TRABAJOS DE OBRA EXTERNA, FERRUCERIA, PAVIMENTO ASFALTICO, SELLO, SEÑALIZACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA EJECUCION.

Metas alcanzadas: Unidad KM Cantidad 1,414.00
Población beneficiada: 1,054 HABITANTES Localidades beneficiadas: 01

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo <u>MEDICINA OCTAVA</u>	<u>21/FEBRERO/2024</u>	<u>4,084,337.38</u>

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	17/06/2024	DEL 10 AL 15 JUNIO/2024	2,299,634.07	13,877.13
2	01/07/2024	DEL 16 AL 30 JUNIO/2024	1,268,968.32	7,657.57
3	10/07/2024	DEL 01 AL 09 JULIO/2024	484,805.15	2,925.55
4	10/07/2024	DEL 01 AL 09 JULIO/2024	26,918.32	162.44
5				
6				

Importe del Contrato (\$) 4,080,335.11 Importe total estimado (\$) 4,080,330.86
 Importe deducciones (\$) 24,622.69 Saldo por cancelar (\$) 4.25

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora:

Cargo DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma ANQ. KARIM MOHAMI VIXABRE RUIZ

Por el Contratista:

Cargo ADMINISTRADOR UNICO-

Nombre y Firma LIC. LIDIA MACDONADO FACCONI

RECIBE:

Comité ()

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. Abel Martín Rivera Burelo

SECRETARIO

C. Marisela Almeida Rivera

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. Ana María López Pérez

SEGUNDO VOCAL

Amalia López García

C. Amalia López García

TERCER VOCAL

A. G. Hdez

C. Adriana García Hernández

C.





INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo SUPERVISOR DE OBM

Nombre y Firma ING. HOR SURET SURET

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo ENCARGADO DE LA COORDINACION DE RAMOS 3

Nombre y Firma LIC. JOSE HERCTON VICENTE CASTAÑEDA

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

