



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 25 JUNIO 2021
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K178-FIII.- REHABILITACION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA CACIOTE, EN CUNDUACAN, COC. EMILIANO ZAPATA, EN CALLE INDEPENDENCIA

Localidad: 001.- CUNDUACAN Municipio: Cunduacán

Programa: KUB.- MEJORA Y MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE BIENES SOCIALES Subprograma: 625.- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION

Metas Registradas: Unidad: U1 Cantidad: 763.00 M2

Fechas: Inicio Programada: 26 FEB/2024 Terminación Programada: 26 JUN/2024

Supervisor del Ayuntamiento: ING. HOK JIMENEZ JIMENEZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: SAMUEL GUILLEN LOPEZ R.F.C.: CUCS031216C06

Domicilio: CALLE SECC. 10 42, 12, LT, 6, COC. PETROECAM Contrato: CU-50-K178-FIII-2024
CARDENAS, TABASCO

Importe: \$ 2,626,537.09 Fecha: 29/MAR/2024 Anticipo: 140 APCIAS

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 28/MAYO/2024

Fecha Inicio según Contrato: 06/JUN/2024 Fecha de Term. Según Contrato: 25/JUN/2024

Fecha real inicio de obra: 06/JUN/2024 Fecha real de terminación de Obra: 25/JUN/2024

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. ANDRÉS ENRIQUE AGUILAR MAYO



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: _____ Importe: NO APLICA Fecha de Exp.: _____

Nombre de la Cia. Afianzadora: _____ Vigencia: _____

Fianza de cumplimiento No.: 10839-01176-2 Importe: \$262,653.70 Fecha de Exp.: 29/05/2021

Nombre de la Cia. Afianzadora: 10 INSURGENTES Vigencia: UN AÑO

Fianza de vicios ocultos No.: 10839-01277-1 Importe: \$262,675.27 Fecha de Exp.: 26/06/2024

Nombre de la Cia. Afianzadora: INSURGENTES Vigencia: UN AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: REHABILITACION DE CALCE A BASE DE MEZCLA ASPACTICA EN CALIENTE EN COCINA EJECUCION ZAPATA CALCE INDEPENDENCIA, INCLUYE LOS TRABAJOS OBRERA EXTERNA, RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE AGUA HEGRAS, TERMINACION PAVIMENTO ASFALTICO, SELLO, SEÑALAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA EJECUCION.

Metas alcanzadas: Unidad UN Cantidad 755.00

Población beneficiada: 21,003 HABITANTES Localidades beneficiadas: 21

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo <u>INTERESIA OCTAVA</u>	<u>21 / FEBRERO / 2024</u>	<u>2,630,044.06</u>

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	26/JUN/2024	DE 06 AL 25 DE JUNIO/2024	2,451,964.79	14,796.34
2	26/JUN/2024	DE 06 AL 25 DE JUNIO/2024	157,889.05	952.78
3	26/JUN/2024	DE 06 AL 25 DE JUNIO/2024	16,598.83	100.17
4				
5				
6				

Importe del Contrato (\$) 2,626,537.04 Importe total estimado (\$) 2,626,452.66
 Importe deducciones (\$) 15,849.29 Saldo por cancelar (\$) 88.37

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
Municipio de Cunduacán, Tabasco

k178 - F01

Col Emiliano Zapata

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora:

Cargo DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma ARQ. KARLA YOLIEMIL VINDABNE RUIZ

Por el Contratista:

Cargo ADMINISTRADOR VEHICO

Nombre y Firma ARQ. SAMUEL QUICEN LOPEZ

RECIBE:

Comité ()

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

[Signature]

[Signature]

C. ISAIAS OLIVERA TERRONES

C. MARIA ESTRELLA DELOS SANTOS GARCIA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

[Signature]
C. ADRIANA LUCI ANAYA DE DIOS.

[Signature]
C. MARCELO CONSTANTE LOPEZ

TERCER VOCAL

[Signature]
C. ANITA ROSA GONZALEZ DIAZ



[Signature]



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo SUPERVISOR DE OBRAS

Nombre y Firma ING. NUC JIMENEZ JIMENEZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo ENCARGADO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33

Nombre y Firma LIC. JOSE HECTOR VICENTE CRISTANEDA.

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:
