



## Acta de Entrega - Recepción

### Obra por Contrato

Fecha: 10.30 01 AGOSTO 2024  
Hora día mes año

#### ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K179-FIII. - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CUNDUACAN, EN CARLOS ROVIROSA EN BOULEVARD,

Localidad: 007.- CARLOS ROVIROSA Municipio: Cunduacán

Programa: K018.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

Subprograma: 623.- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. Unidad: PZA Cantidad: 108

Fechas: Inicio Programada: 03/07/24 Terminación Programada: 01/08/2024

Supervisor del Ayuntamiento: ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ

#### DATOS DEL CONTRATO

Contratista: ELECTRIFICACIONES Y CATODICA DEL SUR, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ECS000118QB4

Domicilio: CALLE FRANCISCO I MADERO, No. 607, COL. CENTRO.

Contrato: CU-83-K179-FIII-2024

Importe: \$ 1,808,139.94 Fecha: 26/06/2024 Anticipo: NO APLICA

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 25 DE JUNIO DE 2024

Fecha Inicio según Contrato: 03/07/24 Fecha de Term. Según Contrato: 01/08/2024

Fecha real inicio de obra: 03/07/24 Fecha real de terminación de Obra: 01/08/2024

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. RAUL ESQUINCA ROSALES



**GARANTÍAS**

Fianza de anticipo No.: NO APLICA Importe: NO APLICA Fecha de Exp.: NO APLICA

Nombre de la Cia. Afianzadora: NO APLICA Vigencia: NO APLICA

Fianza de cumplimiento No.: 3002024013785 Importe \$ 180,813.99 Fecha de Exp.: 26/06/24

Nombre de la Cia. Afianzadora: AVLA SEGUROS S.A DE C.V. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de vicios ocultos No.: 3002024015660 Importe: \$180,598.71 Fecha de Exp.: 01/08/2024

Nombre de la Cia. Afianzadora: AVLA SEGUROS S.A DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

**OBJETO**

Descripción de los trabajos que se entregan: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SUM. E INST. DE POSTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 9.00 m. DE ALTURA CÓNICO CIRCULAR FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 11 CON NIPLE DE 52 mm DE DIÁMETRO X 150.00 mm DE LONGITUD O PERCHA(S) PARA BRAZO (S) O TAPA METÁLICA. ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CABLEADO (2H) CON THW-12 AWG. INSTALACION DE 110 LUMINARIAS Y REABILITACION DE MURETES DE MEDICION.

Metas alcanzadas: Unidad PZA Cantidad 110

Población beneficiada: 1,384 PERSONAS Localidades beneficiadas: 007.- CARLOS

ROVIROSA

**INVERSIÓN REGISTRADA**

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	38- 21/02/24	\$ 1,810,883.51

**MODIFICACIONES (de Metas)**

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
TABASCO

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades  
Federativas y Municipios"  
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

**INVERSIÓN EJERCIDA**

<b>No. de estimación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Periodo</b>	<b>Importe total (\$)</b>	<b>Deducciones (\$)</b>
No: 01 (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	16/07/2024	03/07/24-15/07/2024	\$ 986,660.38	\$ 5,953.99
ESTIMACION No: 02 (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	01/08/2024	16/07/24-31/07/2024	\$ 792,921.85	\$ 4,784.88
No: 03 FINIQUITO(DE CANTIDADES ADICIONALES)	02/08/2024	01/08/24-01/08/2024	\$ 26,404.86	\$ 159.34

Importe del Contrato (\$) 1,808,139.94 Importe total estimado (\$) 1,805,987.09  
 Importe deducciones (\$) 10,898.21 Saldo por cancelar (\$) 2,152.85

**TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

**ENTREGA-RECEPCIÓN**

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



**ENTREGA:**

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN. TABASCO

Cargo RESIDENTE DE OBRAS

Nombre y Firma ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ

Por el Contratista: ELECTRIFICACIONES Y CATODICA DEL SUR, S.A. DE C.V.

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma LIC. EDGAR ESQUINCA ROSALES

**RECIBE:**

Comité (  ) Dependencia (  )

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

**PRESIDENTE**

C. LUIS ENRIQUE DE DIOS LEEN

**SECRETARIO**

Maria Asuncion De los SFS  
C. MARIA ASUNCION DE LOS SANTOS

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**

C. JOSE DE DIOS LOPEZ

**SEGUNDO VOCAL**

C. PABLO DE DIOS LOPEZ

**TERCER VOCAL**

C. MARIA DEL ROCIO DE DIOS LOPEZ

C. JOSE DEL CARMEN  
DELEGADO





**INTERVIENEN EN EL ACTO**

**Por la DEPENDENCIA EJECUTORA**

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz

**Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Cargo Coordinador del Ramo 33

Nombre y Firma Lic. José Héctor Vicente Castañeda



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

**OBSERVACIONES:**