



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN

Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 10.30 05 AGOSTO 2024
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K183-FIII. -REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CUNDUACAN, EN HUACAPA Y AMESTOY CARRETERA CUNDUACAN-SAMARIA

Localidad: 024.-HUACAPA Y AMESTOY Municipio: Cunduacán

Programa: K018.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

Subprograma: 623.- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. Unidad: PZA Cantidad: 50

Fechas: Inicio Programada: 22/07/2024 Terminación Programada: 05/08/2024

Supervisor del Ayuntamiento: ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: JOSE IVAN DE DIOS TORRES

R.F.C.: DITI900228UMA

Domicilio: CARR. VILLAHERMOSA -CARDENAS S/N, CUCUYULAPA 2DA. SECC. (PUENTE SAMARIA). Contrato: CU-100-K183-FIII-2024

Importe: \$ 327,680.07 Fecha: 15/07/2024 Anticipo: NO APLICA

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 13 DE JULIO DE 2024

Fecha Inicio según Contrato: 22/07/2024 Fecha de Term. Según Contrato: 05/08/2024

Fecha real inicio de obra: 22/07/2024 Fecha real de terminación de Obra: 05/08/2024

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JULIO CESAR GARCIA VERA



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: NO APLICA Importe: NO APLICA Fecha de Exp.: NO APLICA

Nombre de la Cia. Afianzadora: NO APLICA Vigencia: NO APLICA

Fianza de cumplimiento No.: 3002024014563 Importe \$ 32,768.07 Fecha de Exp.: 15/07/24

Nombre de la Cía. Afianzadora: AVLA SEGUROS S.A DE C.V. Vigencia: 15 DIAS

Fianza de vicios ocultos No.: 3002024016115 Importe: \$32,768.07 Fecha de Exp.: 05/08/2024

Nombre de la Cia. Afianzadora: AVLA SEGUROS S.A DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: SUM. E INST. DE POSTE PC-9-400 PARA ALUMBRADO PÚBLICO INCLUYE APERTURA DE CEPA, PARADO DE POSTE Y PLOMEADO, INST. DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA SERVICIO A 110 V.C.A; INCLUYE: CABLE MÚLTIPLE AAC (1+1) #6 AWG Y DESMANTELADO DE LAMPARAS EN MAL ESTADO Y COLOCACION DE NUEVAS LUMINARIAS EN POSTES NUEVOS Y EXISTENTES, DE TECNOLOGIA LED 1P65 DE 50 W DE POTENCIA, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL DE COLOCACION PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Metas alcanzadas: Unidad PZA Cantidad 50 Población beneficiada: 3,122 PERSONAS

Localidades beneficiadas: 024.-HUACAPA Y AMESTOY

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	38- 21/02/24	\$ 329,641.96

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
ESTIMACION No: 01 (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	01/08/2024	22/07/24- 31/07/24	\$ 29,883.38	\$ 1,771.18
ESTIMACION No: 02 FINIQUITO (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	06/08/2024	01/08/24 - 05/08/24	\$ 34,170.05	\$ 206.20

Importe del Contrato (\$) 327,680.07

Importe total estimado (\$) 327,680.07

Importe deducciones (\$) 1,977.38

Saldo por cancelar (\$) 0.0

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO

Cargo RESIDENTE DE OBRAS

Nombre y Firma ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ

Por el Contratista: JOSE IVAN DE DIOS TORRES

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma LIC. JOSE IVAN DE DIOS TORRES

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

[Firma manuscrita]
TORRES CONSTRUCCION
SERVICIO Y CONSTRUCCION
POR LIC. JOSE IVAN DE DIOS TORRES

RFC: DIT90022BUMA
CARRETERA VHSÁ-CÁRDENA
S/N CUICUYULAPA 2DA. SECC.
(PUENTE SAMARRA) C.P. 86000
CUNDUACÁN, TAB.
957 129 65 20

PRESIDENTE

[Firma manuscrita]

C. MARIA SANTOS ARIAS ARELLANO

SECRETARIO

[Firma manuscrita]

C. JESUS ALEJANDRO RIVERA AGUILAR

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

[Firma manuscrita]

C. SANTOS AGUILAR MURILLO

SEGUNDO VOCAL

[Firma manuscrita]

C. SAUL CUSTODIO LOPEZ

TERCER VOCAL

[Firma manuscrita]

C. GUILLERMO DE LA CRUZ DE LA CRUZ



[Firma manuscrita]

C. ROCIO ESTRADA HERNANDEZ
(DELEGADA)



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Noheми Vinagre Ruiz

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del Ramo 33

Nombre y Firma Lic. José Héctor Vicente Castañeda

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES: