



Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 12:00 HRS 20 - Agosto - 2024
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K194-FIII - construcción de barda Perimetral en Cunduacán en Santo Tomás en Jardín de niñas Rosendo Taracena Padrón.

Localidad: 067 - Santo Tomás Municipio: Cunduacán

Programa: K011 - Infraestructura educativa Subprograma: 622 - Edificación no habitacional

Metas Registradas: Unidad: ml Cantidad: 178.15

Fechas: Inicio Programada: 25-Julio-2024 Terminación Programada: 13-Agosto-2024

Supervisor del Ayuntamiento: ING. Daniel Emilio López García

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: César Augusto Arias Rivera R.F.C.: A1RC921028A23

Domicilio: calle 8 de septiembre planta alta S/N, col. Cunduacán, Centro. Contrato: CU-106-K194-FIII-2024

Importe: \$651,357.91 Fecha: 22-Julio-2024 Anticipo: NO APLICA

Modalidad de Adjudicación: Adjudicación Directa

Fecha de Adjudicación: 20-Julio-2024

Fecha Inicio según Contrato: 25-Julio-2024 Fecha de Term. Según Contrato: 13-Agosto-2024

Fecha real inicio de obra: 25-Julio-2024 Fecha real de terminación de Obra: 13-Agosto-2024

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. Elías Candelero Orozco



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: _____ Importe: _____ Fecha de Exp.: _____
Nombre de la Cia. Afianzadora: _____ Vigencia: _____

Fianza de cumplimiento No.: 4134-05789-3 Importe: 65,135.79 Fecha de Exp.: 22-Julio-2024
Nombre de la Cia. Afianzadora: Aseguradora ASERTA, S.A de C.V Vigencia: 20 días

Fianza de vicios ocultos No.: 4134-05832-0 Importe: 65,135.60 Fecha de Exp.: 20-Agosto-2024
Nombre de la Cia. Afianzadora: Aseguradora ASERTA S.A de C.V Vigencia: 12 meses

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: Construcción de barda perimetral a base de zapatas aisladas, castillos, cadenas y muro de Block macizo de 10x20x40

Metas alcanzadas: Unidad m Cantidad 178.75

Población beneficiada: 668 hab Localidades beneficiadas: SANJO TOMAS

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo <u>39</u>	<u>26 - Febrero - 2024</u>	<u>653,401.63</u>

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	6-Agosto-2024	25/7/24 AL 31/7/24	539,412.70	3,255.07
2	19-Agosto-2024	01/8/24 AL 13/08/24	38,845.02	3,489.48
3	19-Agosto-2024	01/8/24 AL 13/08/24	73,098.28	441.71
4				
5				
6				

Importe del Contrato (\$) 651,357.91 Importe total estimado (\$) 651,356.01
 Importe deducciones (\$) 3,930.59 Saldo por cancelar (\$) 1.90

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Cargo Residente de Obra

Nombre y Firma Ing. Luis Arturo Campos Soler

Por el Contratista: Casa Augusto Arce Rivera

Cargo Superintendente de construcciones

Nombre y Firma Ing. Elías Candelero Orozco

RECIBE:

Comité (X)

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

Marika G. L.P.
C. Marika Guadalupe López Ruiz

I. D. R.
C. Israel Díaz Rodríguez

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

Fabiola
C. Fabiola Domínguez Braca

L. V. G.
C. Lilibeth Valenzuela García

TERCER VOCAL

Ana Patricia S. R.
C. Ana Patricia Sánchez Rodríguez

Aurelia B.
C. Aurelia B...



INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo DIP. DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE ROIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL RAMO 33

Nombre y Firma LIC. JOSÉ HÉCTOR VICENTE CASTAÑEDA

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

Four sets of horizontal lines for observations, each with a large handwritten squiggle below it.