



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 13:20 hrs 05 JULIO 2024
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO
Proyecto y Descripción de la Obra: K197-FIII.- REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN CUNDUACAN EN IGNACIO ZARAGOZA.

Localidad: 110.- IGNACIO ZARAGOZA. Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: K018.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

Subprograma: 625.-CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION

Metas Registradas: Unidad: KM Cantidad: 1.677

Fechas: Inicio Programada: 03/06/2024 Terminación Programada: 02/07/2024

Supervisor del Ayuntamiento: ING. VICENTE ARAGON LANDERO

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: KEVIN JAVIER HERNANDEZ LOPEZ

R.F.C: HELK041229716

Domicilio: CALLE ARMADILLO MANZANA 12, LOTE 13, COL. POMOCA, NACAJUCA TABASCO.

Contrato: CU-55-K197-FIII-2024 Importe: \$ 3, 946,024.20 Fecha: 24/05/2024.

Anticipo: NO APLICA

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 23/05/2024

Fecha Inicio según Contrato: 03/06/2024 Fecha de Term. Según Contrato: 02/07/2024

Fecha real inicio de obra: 03/06/2024 Fecha real de terminación de Obra: 02/07/2024

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: N/A Importe: N/A Fecha de exp: N/A

Nombre de la Cia. Afianzadora: _____ Vigencia: N/A

Fianza de cumplimiento No.: 4134-05652-0 Importe: \$ 394,602.42 Fecha de Exp.: 24/05/2024

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de vicios ocultos No. 4134-05759-8 Importe: \$ 394,451.35 Fecha de Exp: 05/07/2024

Nombre de la Cia. Afianzadora ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: SUM. Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD CORRUGADO DE 12", SUM Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS, DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, ESCARIFICADO, DISGREGADO Y COMPACTADO, DESPALME DEL TERRENO, ADQUISICION DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO, ACARREO DE LOS MATERIALES, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL ARCILLOSO, ADQUISICION DE GRABA TRITURADA, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIAS PARA EJECUTAR POREO CON ARENA LIMPIA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR, RIEGO DE LIGA PARA CONSTRUCCION DE CARPETA, ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, OPERACION Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, BARRIDO PARA TENDIDO DE SELLO PREMEZCLADO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMINETO RAPIDO MODIFICADA CON POLIMERO TIPO I, OPERACION DE TENDIDO, PLANCHADO Y REMOCION DE GRAVILLA SELLO, RAYA CENTRAL Y/O LATERAL SENCILLA CONTINUA A DISCONTINUA, FAJA DE 10 CM DE ANCHO CON MICROESFERAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA.

Metas alcanzadas: Unidad: **KM** Cantidad: **1.677**

Población beneficiada: 452 PERSONAS Localidades beneficiadas: 01

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 39	26/02/2024	\$ 3, 950,000.00

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 03/06/2024 AL 15/06/2024	3, 323,778.37	20,057.28
2	DEL 16/06/2024 AL 30/06/2024	475,677.09	2,870.46
2	DEL 01/07/2024 AL 02/07/2024	145,058.07	875.35

Importe del Contrato (\$) 3, 946,024.20 / Importe total estimado (\$) 3, 944,513.53
 Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 3, 944,513.53
 Importe deducciones (\$) 23,803.09 Saldo por cancelar (\$) 1,510.67

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien da recibe de conformidad.





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. VICENTE ARAGON LANDERO

Por el Contratista: KEVIN JAVIER HERNANDEZ LOPEZ

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. JUAN CARLOS PEREZ ULIN

SECRETARIO

C. JOSAFAT ULIN OVANDO

PRIMER VOCAL

C. DIANA SOLIS SUAREZ

SEGUNDO VOCAL

C. JOSE MANUEL RIVERA RAMIREZ

TERCER VOCAL

C. JUDYTH VENTURA PEREIRA

DELEGADO MUNICIPAL

C. SAUL HERNANDEZ OLAN





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Encargado de la Coordinación del ramo 33.

Nombre y Firma LIC. JOSE HECTOR VICENTE CASTAÑEDA

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

