

V0YVU A0SQ @ @EUA A00A
@0W0U0U A0S0E U0W0SUA
FG A00A0S0V0D0A A0F0 A
U0E U0E U0A00A0S0S0V0E U
Y A WT 0U0SA0Y0@00U U
U0U@ 0U0 A00S0U0A
S0@E @ P VU0A
00P 0U0S0U0A0 P A0 @/0U0A
00A0S0E U0@0E0W P A A
00U0S0E U0@0E0W P A00S0E
@0U0T @0W P @A0E0U0T U
U0E U0S0A0S0E0U0@0W P A
00A0U0U0W P 0U0A
UW0S0@E



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 01 de diciembre 2021
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K163-FIII.-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION Localidad: 023.-POB.GREGORIO MENDEZ

Municipio: Cunduacán

Programa: 37.- Electrificación Subprograma: AH27.- Ampliaciones a líneas de

Distribución Metas Registradas: Unidad POSTES Cantidad: 22.00

Fechas: Inicio Programada: 19 - 04 -2021 Terminación Programada 02- 06 - 2021

Supervisor del Ayuntamiento: ing. José Arturo Badal Juárez.

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: MANUEL ALEJANDRO JAVIER R.F.C. A0YVU A0SQ @ @EUA

Domicilio: A0YVU A0SQ @ @EUA Contrato: CU-38-K163-FIII-2021

Importe: \$ 1,364,033.08 Fecha: 17-ABRIL- 2021 Anticipo: _____

Modalidad de Adjudicación: DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 15-ABRIL-2021

Fecha Inicio según Contrato: 19 - 04 -2021 Fecha de Term. Según Contrato: 02- 06 - 2021

Fecha real inicio de obra: 19 - 04 -2021 Fecha real de terminación de Obra: 01- 12 - 2021

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. FIDENCIO MENDOZA BOLAINA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: _____ Importe: _____ Fecha de Exp.: _____

Nombre de la Cía. Afianzadora: _____ Vigencia _____

Fianza de cumplimiento No.: 10510-00106-6 Importe: \$ 136,403.3 Fecha de Exp.: 15-04-2021

Nombre de la Cía. Afianzadora: INSURGENTES, S. A. DE C. V. Vigencia: 45 días

Fianza de vicios ocultos No. _____ Importe: \$ _____ Fecha de Exp.: _____

Nombre de la Cía. Afianzadora: _____ Vigencia: 1 año

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión, Incluye: 22 Postes De Concreto Pcr 12-750, Vestido De Poste En Media Y Baja Tensión, Sum. Y Colocación De Transformador De 10,15 Y 25 Kva, Sum. Y Col. De luminarias, Sum. E Inst. De Conductor Eléctrico En Media Y Baja Tensión.

Metas alcanzadas: Unidad Postes Cantidad 22.00

Población beneficiada: 2,434 personas Localidades beneficiadas: 023.POB.GREGORIO

MENDEZ

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN	09 DEL 31/03/2021	\$ 1,370,984.99
No. de Acta Cabildo	74 DEL 16/03/2021	\$ 1,370,984.99

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión (\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1 (PARCIAL) TRABAJOS EJECUTADOS.	03/05/2021	19/04/2021-30/04/2021	\$ 258,086.63	\$ 1,557.42
2 (PARCIAL) TRAB. EJEC.	21/05/2021	01/05/2021-15/05/2021	\$ 447161.2	\$2,698.39
3 (VOL. EXCEDENTES)	04/06/2021	15/05/2021-02/06/2021	\$ 62,500.99	\$377.16
4 (FINIQUITO)	07/12/2021	15/05/2021-02/06/2021	\$ 594,705.88	\$11,081.94

Importe del Contrato (\$) \$ 1,364,033.08 Importe total estimado (\$) 1,362,454.70
Importe deducciones (\$) 15,714.91 Saldo por cancelar (\$) 1,578.38

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
Ciudad de Tabasco, Cuna de Hombres Grandes

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo Residente de Obras Públicas.

Nombre y Firma Ing. José Arturo Badal Juárez

Por el Contratista: MANUEL ALEJANDRO JAVIER

Cargo Representante Legal

Nombre y Firma C. MANUEL ALEJANDRO JAVIER

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

Hugo Enrique Madrigal Soberano
C. HUGO ENRIQUE MADRIGAL SOBERANO.

C. JESUS TORRES OSORIO

1er. VOCAL

C. JOSE GUADALUPE JIMENEZ H.

2do. VOCAL

3er. VOCAL

C. WENDY DE LA CRUZ GARCIA.

C. JAVIER MAY DIAZ



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"**

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN

Municipio de Tabasco. Casa de Memoria Histórica
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemí Vinagre Ruiz

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma Arq. Fernando Ruiz Ravers



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:
