

VÓYVU ÁÓŠQ @ @ÉU ÁÓÓ
@ÉWÓU ÓU ÁÓŠÁ
@ÉVÓWŠU ÁFG ÁÓÓŠCÁ
ŠV@ÁY ÁFFI ÁÚ@ÉÚ@ÉUÁ
@ÓÓÓŠC@ŠÓV@ÉUÁ Á
PWT ÓU@ŠÁ
ÚÓ@ÉÓU@ UÁ
ÚÚ@ ÓU@ ÓÓŠUÁ
Š@Ó@F @P VUÁ
ÓÓP ÓU@ ÓŠU@P Á
T @É/ÓU@ @ÉÓÁ
ÓŠ@É@Ó@Ó@P ÁYÁ
ÓÓU ÓŠ@É@Ó@Ó@P ÁÓÓ
Š@P ÓU ÚT @É@P @ÉU@Á
ÓU T UÁ@É@ÉŠCÁ
ÓŠ@ÓU Ú@É@P ÁÓÓÁ
XÓU@P ÓUÁ WÓŠ@É@É

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
Estado de Tabasco Casa de Hombres Nuevos
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

+Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 11:30 AM 23 JUN 2021
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K165-FIII.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION

Localidad: 011.- LOS CERROS Municipio: Cunduacán

Programa: 37 ELECTRIFICACION Subprograma: AH27.- AMPLIACION A LINEAS DE DISTRIB.

Metas Registradas: Unidad: POSTES Cantidad: 03

Fechas: Inicio Programada: 10/05/2021 Terminación Programada: 23/06/2021

Supervisor del Ayuntamiento: ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: JOSE LUIS MAITRET MOO R.F.C: VÓYVU ÁÓŠQ @ @ÉU

Domicilio: VÓYVU ÁÓŠQ @ @ÉU Contrato: CU-46-K165-FIII-2021

Importe: \$297,674.46 Fecha: 06/05/2021 Anticipo: \$ 89,302.34

Modalidad de Adjudicación: DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 30 DE ABRIL DE 2021

Fecha Inicio según Contrato: 10/05/2021 Fecha de Term. Según Contrato: 23/06/2021

Fecha real inicio de obra: 10/05/2021 Fecha real de terminación de Obra: 23/06/2021

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON





GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 4134-03809-0 Importe: \$89,302.34 Fecha de Exp.: 3/MAYO/2021

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASERTA Vigencia: 45 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 4134-03811-5 Importe: \$29,767.45 Fecha de Exp.: 3/MAYO/2021

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASERTA Vigencia: 45 DIAS

Fianza de vicios ocultos No.: 4134-03977-8 Importe: \$29,688.25 Fecha de Exp.: 23/JUNIO/2021

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASERTA Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: 2 POSTES PC-12-750 Y 1 POSTE DE PC-15-750, HERRAJES DE MEDIA Y BAJA TENSION INSTALADOS, CONDUCTOR ACSR 3/0 Y CONDUCTOR 2+1 1/0 EN BAJA TENSION INSTALADOS, RETENIDAS, Y 1 TRASNSFORMADOR DE 25 KVA YT INSTALADO

Metas alcanzadas: Unidad POSTES Cantidad: 3

Población beneficiada: 252 PERSONAS Localidades beneficiadas: 1

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN # 9	31/MARZO/2021	\$299,798.66
No. de Acta Cabildo 74	16/MARZO/2021	\$299,798.66

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal	09/ MARZO/2021	\$299,798.66





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN

ciudad de Tabasco Casa de Hombres Justos
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	04/JUNIO/2021	10/05/2021 - 31/05/2021 ✓	\$81,749.86 ✓	\$25,018.28
2	21/JUNIO/2021	01/06/2021 - 15/06/2021 ✓	\$172,571.81 ✓	\$52,812.92
3	05/JULIO/2021	16/06/2021 - 23/06/2021 ✓	\$42,560.85 ✓	\$13,262.67
4				
5				
6				

Importe del Contrato (\$) 297,674.46 ✓ Importe total estimado (\$) 296,882.52 ✓

Importe deducciones (\$) 91,093.87 ✓ Saldo por cancelar (\$) 791.94 ✓

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

[Handwritten signature]





GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN

Municios de Tabasco. Casa de Hombres Justos. GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TAB.

Cargo DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma: LIC. JHONNY RAMOS VASCONCELOS

Por el Contratista: JOSE LUIS MAITRET MOO

Cargo: ADMINISTRADOR UNICO

Nombre y Firma: ING. JOSE LUIS MAITRET MOO

RECIBE:

Comité ()

Dependencia ()

Por el **COMITÉ COMUNITARIO** (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSEFINA GARCIA GARCIA
C. JOSEFINA GARCIA GARCIA

C. ALICIA GONCHA AVALOS

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

MANUEL JESUS RIVERA BRITO
C. MANUEL JESUS RIVERA BRITO

SEGUNDO VOCAL

C. JOSÉ SAIN ALVAREZ GARCIA

TERCER VOCAL

C. ROSALBA JIMENEZ DIAZ





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
Ciudad de Tabasco Ciudad de Hombres Justos
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma: LIC. JHONNY RAMOS VASCONCELOS

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo: COORDINADOR MUNICIPAL DEL RAMO 33

Nombre y Firma: ING. SAMUEL MARTINEZ HERNANDEZ

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

Five horizontal lines for recording observations.

