

VÓYVU AŠQ @æU AŠQ
OŠWOUU AŠQ UŦWSUA
FG AŠQ ŠQŠVŦU AŠQ AŠQ
UŠQ UŠQ UŠQ UŠQ UŠQ
PWT OŠQŠUŦOŠQ UŠQ UŠQ
UŠQ OŠU AŠQŠUUA
ŠQ ŠQ @P VUUA
OŠP OŠQŠOU AŠQ @ŠQ UŠQ
OŠQŠQ UŠQ OŠQ UŠQ AŠQ
OŠQŠQ UŠQ OŠQ UŠQ AŠQ
OŠQ UŠQ OŠQ UŠQ UŠQ UŠQ
UŠQ OŠQŠQ UŠQ UŠQ UŠQ
XOUU @P OŠU AŠQŠQ UŠQ

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
Municipio de Tabasco. Casa de Hombres Nuevos
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 23 SEPTIEMBRE 2021
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Proyecto y Descripción de la Obra: K244-FIII.-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION Localidad: 014.-RA. CULICO 2DA.SECCION
Municipio: Cunduacán
Programa: 37.- Electrificación Subprograma: AH27.- Ampliaciones a líneas de Distribución
Metas Registradas: Unidad POSTES Cantidad: 12.00
Fechas: Inicio Programada: 11 - 05 -2021 Terminación Programada 24- 06 - 2021
Supervisor del Ayuntamiento: ing. José Arturo Badal Juárez.

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: BRENDA KAREN NARANJO MOHA R.F.C. VÓYVU AŠQ @æU
Domicilio: VÓYVU AŠQ @æU Contrato: CU-48-K244-FIII-2021
Importe: \$ 639,897.81 Fecha: 10-MAYO- 2021 Anticipo: _____
Modalidad de Adjudicación: DIRECTA
Fecha de Adjudicación: 06-MAYO-2021
Fecha Inicio según Contrato: 11 - 05 -2021 Fecha de Term. Según Contrato: 24- 06 – 2021
Fecha real inicio de obra: 11 - 05 -2021 Fecha real de terminación de Obra: 24- 06 – 2021
Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. ROGELIO COLORADO MEJIA



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
Municipio de Tabasco, Centro de Honduras Suror.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: Importe: Fecha de Exp.:
Nombre de la Cía. Afianzadora: Vigencia
Fianza de cumplimiento No. BKY-0488-0076805 Importe: \$ 63,989.78 Fecha de Exp.: 10/05/2021
Nombre de la Cía. Afianzadora: BERKLEY MEXICO FIANZAS S.A. DE C.V. Vigencia: 45 días
Fianza de vicios ocultos No. Importe: \$ Fecha de Exp.:
Nombre de la Cía. Afianzadora: Vigencia: 1 año

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión, Incluye: 12 Postes De Concreto Pcr 12-750, Vestido De Poste En Media Y Baja Tensión, Sum. Y Colocación De Transformador De 10,15 Y 25 Kva, Sum. Y Col. De luminarias, Sum. E Inst. De Conductor Eléctrico En Media Y Baja Tensión.

Metas alcanzadas: Unidad Postes Cantidad 12.00
Población beneficiada: 26 FAMILIAS Localidades beneficiadas: 014.-RA. CULICO
2DA. SECCION MENDEZ

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Table with 3 columns: Documento, Fecha, Inversión (\$). Row 1: No. de Acta COPLADEMUN, Row 2: No. de Acta Cabildo, 75 DEL 25/03/2021, \$ 639,897.81

MODIFICACIONES (de Metas)

Table with 3 columns: Documento, Fecha, Inversión (\$). Row 1: Adecuación Presupuestal

INVERSIÓN EJERCIDA



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN

Municipio de Tabasco, Campeche, Yucatán
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1 (PARCIAL) TRABAJOS EJECUTADOS.	04/06/2021	11/05/2021-30/05/2021	\$ 108,445.81	\$ 654.42
2 (PARCIAL) TRAB. EJEC.	21/06/2021	31/05/2021-15/06/2021	\$ 323,555.53	\$1,952.49
3 (FINIQUITO) TRABAJOS EJECUTADOS	23/09/2021	16/06/2021-24/06/2021	\$ 161,825.12	\$ 976.53

Importe del Contrato (\$) \$ 639,897.81 Importe total estimado (\$) 593,826.46
 Importe deducciones (\$) 3,583.44 Saldo por cancelar (\$) 46,071.34

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
Cabecera de Gobierno, Ciudad de Historia Viva

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo Residente de Obras Públicas.

Nombre y Firma Ing. José Arturo Badal Juárez

Por el Contratista: BRENDA KAREN NARANJO MOHA

Cargo Representante Legal

Nombre y Firma C. BRENDA KAREN NARANJO MOHA

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. SERGIO GONZALEZ OSORIO.

SECRETARIO

C. ROSARIO OSORIO LOPEZ

1er. VOCAL

C. JOSE ALBERTO OSORIO LOPEZ

2do. VOCAL

C. MARIANA COLORADO GARCIA

3er. VOCAL

C. MERCEDES DEL CARMEN GERONIMO DE DIOS





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"**

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN

Atlixco de Tabasco, Cuna de Hombres Grandes
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Lic. Johnny Ramos Vasconcelos

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma Ing. Samuel Martínez Hernández



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

