

VÓYVU.ĀŚQ. Q.ĀĒU.ĀĀŌĀ
QĒWŌŪŌU.ĀŚQ.ĒVŌWŚU
FG.ĀŌŌ.ŚQ.ŚVŌŪ.Ā.Ā.Ā.Ā
ŪQĒŪ.ĒŪ.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā
ŚŌVŌ.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā
ŪŌYQĒŪ.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā
ŌŌ.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā
ŌŌ.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā
T.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā
ŌŚQ.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā
ŌŪŌ.ŚQ.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā
ŚQ.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā
ŌŪT.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā
ŌŚQ.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā
XŌŪŪ.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā.Ā



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 10:00 01 Diciembre 2021
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Proyecto y Descripción de la Obra: K274-FIII.-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION
Localidad: 131.- RA. HUIMANGO 2DA SECCION Municipio: Cunduacán
Programa: 37.- Electrificacion Subprograma: AH27.- AMPLIACIONES A LINEAS DE DISTRIBUCION
Metas Registradas: Unidad: POSTES Cantidad: 5.00
Fechas: Inicio Programada: 18-06-2021 Terminación Programada: 01-08-2021
Supervisor del Ayuntamiento: ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO VÓYVU.ĀŚQ. Q.ĀĒU
Domicilio: VÓYVU.ĀŚQ. Q.ĀĒU
Contrato: CU-66-K274-FIII-2021
Importe: \$ 278,456.82 Fecha: 16-JUN-2021 Anticipo: \$ 83,537.05
Modalidad de Adjudicación: DIRECTA
Fecha de Adjudicación: 08-JUNIO-2021
Fecha Inicio según Contrato: 18-06-2021 Fecha de Term. Según Contrato: 01-08-2021
Fecha real inicio de obra: 18-06-2021 Fecha real de terminación de Obra: 15-11-2021
Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. FIDENCIO MENDOZA BOLAINA



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: \$ 6419-04475-0 Importe: \$ 83,537.05 Fecha de Exp.: 14/06/2021

Nombre de la Cia. Afianzadora: INSURGENTES, S.A. DE C.V. Vigencia: 45 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 6419-04476-5 Importe: \$ 27,845.68 Fecha de Exp.: 14-06-2021

Nombre de la Cia. Afianzadora: INSURGENTES, S. A DE C. V. Vigencia: 45 DIAS

Fianza de vicios ocultos No.: 3771-04325-4 Importe: \$ 26,111.15 Fecha de Exp.: 01/12/2021

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S. A. DE C. V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SUM. Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA, SUM. Y COL. DE LUMINARIAS, SUM E INST. DE CONDUCTOR ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION.

Metas alcanzadas: Unidad POSTES Cantidad 5.00

Población beneficiada: 280 PERSONAS Localidades beneficiadas: 131.- RA. HUIMANGO 2DA

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	78 DEL 24/04/2021	\$ 280,553.25

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1(Parcial) Trabajos ejecutados	16/07/2021	18/06/2021-15/07/2021	\$ 147,353.26	\$ 45,095.18
2(Finiquito) Trabajos ejecutados	01/12/2021	16/07/2021-01/08/2021	\$ 113,758.20	\$ 41,451.62

Importe del Contrato (\$) 278,456.82

Importe total estimado (\$) 261,111.46

Importe deducciones (\$) 86,546.80

Saldo por cancelar (\$) 17,345.36

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo Residente de Obras Públicas.

Nombre y Firma Ing. José Arturo Badal Juárez

Por el Contratista: ING. DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO

Cargo Representante Legal

Nombre y Firma ING. DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO

RECIBE:

Comité (X)

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

José del Carmen Xicotencatl Osorio

C. JOSE DEL CARMEN XICOTENCATL.

SECRETARIO

Maria Reyes Fuentes Xicot.

C. MARIA REYES FUENTES XICOTENCATL

VOCAL CONTROL Y VIGILANCIA

CARLOS. A. X. A.

C. CARLOS ANTONIO XICOTENCATL A.

2do. VOCAL


yeni del carmen Gomez manuel

C. YENI DEL CARMEN GOMEZ MANUEL.

3er. VOCAL

Lucia martinez Lopez

C. LUCÍA MARTÍNEZ LOPEZ





INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz



Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del Ramo 33

Nombre y Firma Arq. Fernando Ruiz Ravers

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

Presento Avance de obra