

VÓYVUÁŌŠQ @ CÉU AŌŌÁ
CÉWŌUŌUÁ ŠSÁ CÉVŌWSUÁ
FŌ ÁŌŌÁ ŠSÁ ŠVŌUÁ Á FŌ Á
ŪCÉŪŪCÉU ÁŌŌŌ ŠSÁ ŠŌVŌU
YÁ WT ŌŪCŠÁŌYŌCÉ ŌŪC U
ŪŪC ŌŪU ÁŌŌŠUÁ
ŠŌ ŌCÉ CŌVUŪÁ
ŌŌPŌŪCŠŌUÁŌ Á CÉVŌŪCÉ
ŌŌÁŌŠCÉŪŌŌŌŌPÁ
ŌŌUŌŠCÉŪŌŌŌŌPÁŌŌŠCÉ
CŌŪŪT CŌŪPÁ CŪŪŌUT U
ŪCÉŪCŠŌŠŌŪŪCŌPÁ
ŌŌÁŌŪŪPŌUÁ
ŪWŌŠŌŪÉ

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 11:00 17 NOVIEMBRE 2021
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: k275-FIII.- ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.

Localidad: 049.- Piedra 2da.. Municipio: Cunduacán

Programa: 37.- Electrificación Subprograma: AH27.- Amp. a líneas de Distribución

Metas Registradas: Unidad: Postes Cantidad: 6.00

Fechas: Inicio Programada: 18 - Junio -2021 Terminación Programada: 01- Agosto - 2021

Supervisor del Ayuntamiento: Ing. José Arturo Badal Juárez.

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: Manuel Alejandro javier R.F.C. VÓYVUÁŌŠQ @ CÉU

Domicilio: VÓYVUÁŌŠQ @ CÉU Contrato: CU-67-K275-FIII-2021

Importe: Ej. Quintin Arauz \$ 554,074,75 Fecha: 16 - Jun- 2021 Anticipo: \$ 166,222.43

Modalidad de Adjudicación: Adjudicación Directa

Fecha de Adjudicación: 21 de Mayo de 2020

Fecha Inicio según Contrato: 18 - Jun- 2021 Fecha de Term. Según Contrato: 01 - Ago - 2021

Fecha real inicio de obra: 18 -Jun- 2021 Fecha real de terminación de Obra: 15- Nov- 2021

Súper-intendente de Obra del Contratista: Ing. Fidencio Mendoza Bolainas



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 10510-00123-3 Importe: \$ 166,222.43 Fecha de Exp.: 14/06/2021
Nombre de la Cia. Afianzadora: Insurgentes Vigencia: 45 Dias

Fianza de cumplimiento No.: 10510-00119-4 Importe: \$ 55,407.48 Fecha de Exp.: 14/06/2021
Nombre de la Cia. Afianzadora: Insurgentes Vigencia: 45 Dias

Fianza de vicios ocultos No.: 10510-00xxx-x Importe: \$ 55,169.71 Fecha de Exp.: 09/09/2021
Nombre de la Cia. Afianzadora: Insurgentes Vigencia: UN AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión, Incluye: 6 Postes De Concreto Pcr 12-750, Vestido De Poste En Media Y Baja Tensión, Sum. Y Colocación De Transformador De 25 Kva, Sum. Y Col. De 6 luminarias tipo led, Sum. E Inst. De Conductor Eléctrico En Media Y Baja Tensión.

Metas alcanzadas: Unidad Postes Cantidad 6.00
Población beneficiada: 1636 Personas Localidades beneficiadas: 1.00

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN	DE 2021	558,025.96
No. de Acta Cabildo 78	24 DE ABRIL DE 2021	558,025.96

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		558,025.96



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	21/07/2021	18/06/2021 AL 15/07/2021	106,457.00	32,579.52
2	03/12/2021	16/07/2021 AL 01/08/2021	437,510.68	141,665.73
3				
4				
5				
6				

Importe del Contrato (\$) 554,074.75 Importe total estimado (\$) 543,967.68

Importe deducciones (\$) 174,245.25 Saldo por cancelar (\$) 10,107.07

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN

Municipio de Cunduacán, Com. de Tabasco, México
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tab.

Cargo Residente de Obras Públicas

Nombre y Firma Ing. José Arturo Badal Juárez

Por el Contratista: Manuel Alejandro Javiera

Cargo Representante legal

Nombre y Firma C. Manuel Alejandro Javiera

RECIBE:

Comité ()

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. Vidal Fuentes Juárez

SECRETARIO

C. Matilde Cortazar Adorno

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. Estrella de la Cruz Gomez

SEGUNDO VOCAL

C. Jose Manuel de la Cruz Gomez

TERCER VOCAL

C. Ignacio Zapata Gonzalez

C. Verónica



CUNDUACÁN
Municipio de Cunduacán, Com. de Tabasco, México
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

JEFE DE SECTOR

RA. PIEDRA 2DA. SECTOR ROMA



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.
Nombre y Firma Arq. Fernando Ruiz Ravers



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:
[Blank lines for observations]