



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 10:00 20 Diciembre 2021
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K345-FIII.-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION

Localidad: 134.- EJ. SAN BENITO LA BOLSA (TIERRA Y LIBERTAD) Municipio: Cunduacán

Programa: 37.- Electrificación Subprograma: AH27.- AMPLIACIONES A LINEAS DE DISTRIBUCION

Metas Registradas: Unidad: POSTES Cantidad: 24.00

Fechas: Inicio Programada: 25-11-2021 Terminación Programada: 19-12-2021

Supervisor del Ayuntamiento: ING. VICTOR MANUEL MAGAÑA PRUDENCIO

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V.

R.F.C.: PMI0202277FA

Domicilio: PROL. DE GUADALUPE VICTORIA No. 588, COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE

Contrato: CU-01-K345-FIII-2021

Importe: \$ 2,027,453.67 Fecha: 11-NOV.-2021 Anticipo: \$ 608,236.10

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 9 DE NOVIEMBRE DE 2021

Fecha Inicio según Contrato: 25-11-2021 Fecha de Term. Según Contrato: 19-12-2021

Fecha real inicio de obra: 25-11-2021 Fecha real de terminación de Obra: 19-12-2021

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. RAUL ESQUINCA ROSALES



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 21A60212 Importe: \$ 608,236.10 Fecha de Exp.: 10/11/2021

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA S. A DE C. V. Vigencia: 25 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 21A60223 Importe: \$ 202,745.37 Fecha de Exp.: 10-11-2021

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA S. A DE C. V. Vigencia: 25 DIAS

Fianza de vicios ocultos No.: 21A68138 Importe: 202,740.57 Fecha de Exp.: 20-11-2021

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA S. A DE C. V. Vigencia: 12 MESES

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SUM. Y COLOCACION DE POSTES, TRANSFORMADORES DE 10, 15 Y 25 KVA, SUM. Y COL. DE LUMINARIAS, SUM E INST. DE CONDUCTOR ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION.

Metas alcanzadas: Unidad POSTES Cantidad: 24.00

Población beneficiada: 163 PERSONAS Localidades beneficiadas: 134.- EJ. SAN BENITO LA BOLSA(TIERRA Y LIBERTad).

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	2 DEL 22/10/2021	\$ 2,031,145.42

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1(de Trabajos ejecutados)	01/12/2021	25/11/2021-30/11/2021	\$ 933,489.31	\$ 285,679.91
2(de Trabajos ejecutados)	16/12/2021	01/12/2021-15/12/2021	\$ 809,662.92	\$ 247,784.78
3(de cantidades adicionales)	16/12/2021	01/12/2021-15/12/2021	\$ 64,639.19	\$ 19,781.83
4 finiquito (de Trabajos ejecutados)	20/12/2021	16/12/2021-19/12/2021	\$ 219,614.32	\$ 67,223.93

Importe del Contrato (\$) 2,027,453.67

Importe total estimado (\$) 2,027,405.74

Importe deducciones (\$) 620,470.45

Saldo por cancelar (\$) 47.93

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN



Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo Residente de la obra

Nombre y Firma Ing. Victor Manuel Magaña Prudencio

Por el Contratista: Proveedora y Mantenimientos Integrales S.A. de C.V.

Cargo Representante Legal

Nombre y Firma C. Pilar del Carmen Castillo Gomez

RECIBE:

Comité (X)

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):



PRESIDENTE

SECRETARIO

C. HEBEA AGUILAR GARCIA

C. ROSARIO ESTRELLA DELACRUZ

TESORERO

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. Maria Elena Salis Monteño
PRIM. Vocal

C. Eleno Perez Rodriguez

SEGUNDO VOCAL

TERCER VOCAL

C. Guadalupe Virginia Arias

C. _____



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del Ramo 33

Nombre y Firma Arq. Fernando Ruiz Ravers



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:
