



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 11:00 hrs 08 Junio 2022
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K139-FIII.-CONSTRUCCION DE DOMO JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL CON CLAVE CT27EJN1628T

Localidad: 052.- PLATANO 1RA. SECC. Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: 41.- EDUCACION PRESCOLAR Subprograma: AH19.-AMPLIACIONES A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Metas Registradas: Unidad: DOMO Cantidad: 1.00

Fechas: Inicio Programada: 28/MAR/2022 Terminación Programada: 11/MAYO/2022

Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

R.F.C: NCE080301G46

Domicilio: CALLE ATLETISMO, MZ. 7 LT. 4, FRACC. SAN ANTONIO

Contrato: CU-24-K139-FIII-2022 Importe: \$ 510,895.83 Fecha: 22/MAR/2022.

Anticipo: \$ 153,268.75

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 18/MARZO/2022

Fecha Inicio según Contrato: 28/MAR/2022 Fecha de Term. Según Contrato: 11/MAYO/2022

Fecha real inicio de obra: 28/MAR/2022 Fecha real de terminación de Obra: 08/JUNIO/2022

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JOSE DE LOS SANTOS BUSQUET GARCIA



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 22A09961; Importe: \$ 153,268.75 Fecha de exp: 19/MAR/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 22A09963 Importe: \$ 51,089.58 Fecha de Exp.: 19/MAR/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. Vigencia: 1 AÑO

Fianza de vicios ocultos No. 22A25115 Importe: \$51081.13 Fecha de Exp: 08/JUN/22

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: FAB. Y COLOC. DE TABLERO INF. DE OBRA, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, DESMANTELAMIENTO DE LÍNEA ELÉCTRICA, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL, PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO, DADO DE CONCRETO, CONTRATRABE CT-1 DE CONCRETO ARMADO, COLUMNA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO, TRABE T-E (EN EXTREMOS) DE CONCRETO ARMADO, PISO DE CONCRETO ARMADO, SUM. Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE APARENTE, SUM. Y APLICACIÓN PINTURA VINÍLICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR INDUSTRIAL LED, SALIDA PARA CONTACTO CHALUPA DE 2" x 4", INST. HIDROSANITARIAS.

Metas alcanzadas: Unidad: **DOMO** Cantidad: **1.00**

Población beneficiada: **490 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta de séptima sesión extraordinaria	25/FEB/2022	\$ 513,941.53

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 28/MAR/2022 AL 15/ABRIL/2022	115,569.88	35,368.37
2	DEL 16/ABRIL/2022 AL 15/MAYO/2022	214,991.33	65,854.85
3	DEL 16/MAYO/2022 AL 08/JUNIO/2022	56,588.92	17,318.17
4	DEL 16/MAYO/2022 AL 08/JUNIO/2022	16,726.10	5,118.77
5	DEL 16/MAYO/2022 AL 08/JUNIO/2022	106,935.06	33,186.84

Importe del Contrato: (\$) 510,895.83 Importe total estimado: (\$) 510,811.29
 Ampliación de Monto: (\$) - Monto total: (\$) 510,811.29
 Importe deducciones: (\$) 156,847.00 Saldo por cancelar: (\$) 84.54

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

Por el Contratista: NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. JOSE DE LOS SANTOS BUSQUET GARCIA

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

C. JOHANA PATRICIA LEÓN MARTINEZ

C. MARIA CRUZ DOMINGUEZ ALEJO

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

C. CAROLINA MARIN MARTINEZ

C. MARIELA HERNANDEZ DOMINGUEZ

TERCER VOCAL

C. MARIA CRISTELL RIVERA SANCHEZ

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
J.N. "30 DE ABRIL"
CLAVE: 27EJN1628T
R/A. PLATANO 1a. SECC.
CUNDUACAN, TAB.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

