

V0YVU A0SA P AEU A00A
C0NV0U0U A0SA EUW0WU AFG A
00A0A0V0W A A FFI AUEU0WU A0
00A0A00V0W A A WT 0U0SA
U0Y000U0U A U0U0U 0U0 A00A
SU U0A00E P VU U A
00P 0U0S0U0P A T 0V0U0A00A
00A0A0000W P A A
00U0S0A0000W P A00A0A
P0U0T 00W P A0U00U0T U A
U0E0A0S0000U0U00W P A00A
X0U0W P 0U0A0W0S00E



Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 11:00 27 Abril 2022
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Proyecto y Descripción de la Obra K140-FIII.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LAS FINCAS).
Localidad: 001.- CD. CUNCUACAN. Municipio: Cunduacán
Programa: 37.- Electrificacion Subprograma: AH27.- AMPLIACIONES A LINEAS DE DISTRIBUCION
Metas Registradas: Unidad: POSTES Cantidad: 7.00
Fechas: Inicio Programada: 28/03/2022 Terminación Programada: 26/04/2022
Supervisor del Ayuntamiento: ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: JOSE IVAN DE DIOS TORRES
Domicilio: A0YVU A0SA P AEU
Contrato: CU-23-K140-FIII-2022
Importe: \$ 620,452.08 Fecha: 22-MARZO.-2022 Anticipo: \$ 186,135.62
Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA
Fecha de Adjudicación: 18 DE MARZO DE 2022
Fecha Inicio según Contrato: 28-03-2022 Fecha de Term. Según Contrato: 26-04-2022
Fecha real inicio de obra: 28-03-2022 Fecha real de terminación de Obra: 26-04-2022
Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. RAUL ESQUINCA ROSALES



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 22A09755 Importe: \$ 186,135.62 Fecha de Exp.: 19/03/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA S. A DE C. V. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 22A09762 Importe: \$ 62,045.21 Fecha de Exp.: 19/03/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA S. A DE C. V. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de vicios ocultos No.: 22A19709 Importe: 62,028.99 Fecha de Exp.: 30/06/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA S. A DE C. V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SUM. Y COLOCACION DE POSTES, TRANSFORMADORES DE 15 Y 25 KVA, SUM. Y COL. DE LUMINARIAS, SUM E INST. DE CONDUCTOR ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION.

Metas alcanzadas: Unidad POSTES Cantidad 7:00

Población beneficiada: 19,824 PERSONAS Localidades beneficiadas: 001.-CD. CUNDUACAN (LAS FINCAS).

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	7 DEL 25/02/2022	\$ 624,090.27

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1(DE TRABAJOS EJECUTADOS)	06/04/2022	28/03/22 - 31/03/2022	\$ 130,628.31 ✓	\$ 57,606.27 ✓
2(DE TRABAJOS EJECUTADOS)	18/04/2022	01/04/22 - 15/04/2022	\$ 204,157.46 ✓	\$ 90,032.17 ✓
3(DE CANTIDADES ADICIONALES)	02/05/2022	16/04/2022-26/04/2022	\$ 20,956.09 ✓	\$ 9,241.49 ✓
4 FINIQUITO (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	18/05/2022	16/04/2022-26/04/2022	\$ 74,669.33 ✓	\$ 32,998.81 ✓

Importe del Contrato (\$) 620,452.08 ✓ Importe total estimado (\$) 620,289.93 ✓
 Importe deducciones (\$) 189,878.74 ✓ Saldo por cancelar (\$) 162.15 ✓

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN. TABASCO

Cargo RESIDENTE DE OBRAS

Nombre y Firma ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ

Por el Contratista: JOSE IVAN DE DIOS TORRES

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma ING. JOSE IVAN DE DIOS TORRES

RECIBE:

Comité ()

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

Vasilio Frias Juarez
C.

Heidi Zapata Ramos
C.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

Hazalia Png
C.

Francisco Gerardo Lopez Silvan
C.

TERCER VOCAL

Maria C. Zapata Ramos
C.





INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del Ramo 33

Nombre y Firma Arq. Fernando Ruiz Ravers



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

Blank lines for recording observations.