

VOYVU AOSQ @ CEU A ZOA  
CEWOU OU A SAE VOWSUA  
FG A O O SAE VOW A FFI A  
UOE U CEU A O O SAE S O NCE A  
PWT OUCSAUOY CE OUC U A  
U U A O U A O S U A  
S O C E T @ P V U A  
O O P O U C S O U A P A T C E V O U C A  
O O O S C E U C O C O W P A A  
O O U O S C E U C O C O W P A O O S C A  
O Z U I T C E W P E C E J O U T U A  
U O E C S O A O S O U U C O W P A O O A  
X O U U W P O U A U M O S O C E J E



## Acta de Entrega - Recepción

### Obra por Contrato

Fecha: 12:00 hrs 16 Mayo 2022  
Hora día mes año

#### ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K113-FIII.- Rehabilitación de camino a base de mezcla asfáltica en frío.

Localidad: 014.- Ra. Culico 2da secc. Municipio: Cunduacán

Programa: 83- Carreteras Subprograma: MB24.- Mantenimiento, conservación y rehabilitación a caminos rurales.

Metas Registradas: Unidad: ml Cantidad: 2,102.00

Fechas: Inicio Programada: 01/abril/22 Terminación Programada: 03/mayo/22

Supervisor del Ayuntamiento: Ing. Luis Arturo Campos Soberano.

#### DATOS DEL CONTRATO

Contratista: César Gerardo Burelo Burelo

Domicilio: VOYVU AOSQ @ CEU Contrato: CU-28-K113-FIII-2022

Importe: \$ 4,318,315.66 Fecha: 28/MARZO/2022 Anticipo: \$ 1,293,549.74

Modalidad de Adjudicación: Invitación a cuando menos tres personas

Fecha de Adjudicación: 24 de marzo del 2022

Fecha Inicio según Contrato: 01/Abril/2022 Fecha de Term. Según Contrato: 03/Mayo/2022

Fecha real inicio de obra: 01/Abril/2022 Fecha real de terminación de Obra: 03/Mayo/2022

Súper-intendente de Obra del Contratista: Ing Santos Ramirez Mena

## GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 22A10702 Importe: \$1,293,549.74 Fecha de Exp.: 25/MARZO/2022  
 Nombre de la Cia. Afianzadora: Dorama, Institucion de garantias, S.a. Vigencia: 03/MAYO/2022  
 Fianza de cumplimiento No.: 22A10705 Importe: \$431,183.24 Fecha de Exp.: 25/MARZO/2022  
 Nombre de la Cia. Afianzadora: Dorama, Institucion de garantias, S.a. Vigencia: 03/MAYO/2022  
 Fianza de vicios ocultos No.: 22A20121 Importe: \$431,160.22 Fecha de Exp.: 16/MAYO/2022  
 Nombre de la Cia. Afianzadora: Dorama, Institucion de garantias, S.a. Vigencia: 12 meses

## OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: Colocacion de tuberia ADS de 18" para pases de agua; adquisicion, tendido y compactado de grava para revestimiento; adquisicion tendido y compactado de mezcla asfaltica en frio; suministro, tendido y planchado de sello premezclado en caliente; pintado de rayas.

Metas alcanzadas: Unidad ml Cantidad 2,102.00

Población beneficiada: 1,408 personas Localidades beneficiadas: 014.- Ra Culico 2da secc.

## INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:



Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo de la septima sesión extraordinaria	25 de febrero del 2022	\$ 4,318,315.66

## MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco  
Cargo Residente de Obra  
Nombre y Firma Ing. Luis Arturo Campos Seberano   
Por el Contratista: César Gerardo Burela Burela  
Cargo Superintendente de construcción  
Nombre y Firma Ing. Santos Ramirez Mena 

RECIBE:

Comité (  ) Dependencia (  )

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

Eva Briso Badal Gaito  
C.

Maria Mercedes Hernandez Badal  
C.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

Diana Badal Arias  
C.

C.

TERCER VOCAL

C.

Maria Juvelina Lopez Badal  
C.



## INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	02-MAY/2022	04/Abril/2022-30/Abril/2022	\$2,039,663.87	\$624,207.47
2	01-JUNIO/2022	01/Mayo/2022-03/Mayo/2022	\$1,916,024.98	\$586,369.71
3	01-JUNIO/2022	01/Mayo/2022-03/Mayo/2022	\$355,913.32	\$108,990.84
4				
5				
6				

Importe del Contrato (\$) 4,311,832.15 Importe total estimado (\$) 4,311,602.17  
 Importe deducciones (\$) 1,319,568.02 Saldo por cancelar (\$) 230.28

## TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

## ENTREGA-RECEPCIÓN


Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.






**INTERVIENEN EN EL ACTO**

**Por la DEPENDENCIA EJECUTORA**

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinage Ruiz 

**Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Cargo Coordinador de Desarrollo Social Municipal (Ramo 33)  
Nombre y Firma Arq. Fernando Ruiz Rovers 

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

**OBSERVACIONES:**

Sin Observaciones

