



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 11:00 hrs 21 Abril 2022
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K128-FIII.- PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (ESQUIPULA)

Localidad: 028.- HUIMANGO Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: 83.- CARRETERAS Subprograma: MB24.- MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION A CAMINOS RURALES

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 771.00

Fechas: Inicio Programada: 17/MAR/2022 Terminación Programada: 15/ABRIL/2022

Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V.

R.F.C: PIL160902B43

Domicilio: CALLE MIGUEL HIDALGO, MZA. 10B, LT. 202, COL. VICENTE GUERRERO, CD. INDUSTRIAL

Contrato: CU-17-K128-FIII-2022 Importe: \$ 2,132,316.37 Fecha: 10/MAR/2022.

Anticipo: \$ 639,694.91

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 08/MARZO/2022

Fecha Inicio según Contrato: 17/MAR/2022 Fecha de Term. Según Contrato: 15/ABRIL/2022

Fecha real inicio de obra: 17/MAR/2022 Fecha real de terminación de Obra: 21/ABRIL/2022

Súper-intendente de Obra del Contratista: ARQ. JOSE ORLANDO BADAL GARCIA

GARANTÍAS



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 4134-04221-9; Importe: \$ 639,694.91 Fecha de exp: 09/MAR/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GPO. FIN. A. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 4134-04222-2 Importe: \$ 213,231.64 Fecha de Exp.: 09/MAR/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GPO. FIN. A. Vigencia: 1 AÑO

Fianza de vicios ocultos No. 5165-00023-0 Importe: \$ 241,862.30 Fecha de Exp: 1 AÑO

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GPO. FIN. A. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: FAB. Y COLOC. DE TABLERO INF. DE OBRA, SUM. Y COLOC. Y MANIOBRA DE TUBO PEAD CORRUGADO DE 36", CABEZAL DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" EN AMBOS SENT. CON UNA RESIS. DE F'C=150 KG/CM2 T.MA. 3/4" PARA UN TUBO DE 91.00 CM DE Ø (L=3.60 M, H=1.80M Y B=1.50 M) Y OTRO DE (L=5.27 M, H=2.10M Y B=1.50 M), DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, ESCARIFICADO, DISGREGADO, COMPACTADO Y ACAMELLONADO, ADQ. DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO, ACARREO DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION DE VOLTEO, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL ARCILLOSO, ADQ. DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CUANDO SE EMPLEA MATERIAL PETREO, RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIA, POREO CON ARENA LIMPIA PROPORCION DE 10 LTS/M2, CONST. DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA Densa CON GRAVA DE 1/2" A FINOS Y ASFALTO MODIFICADO, RAYA LATERALES, SEÑALAMIENTOS TIPO CRUCERO Y SEÑALAMIENTOS DE RECOMENDACIÓN SP-12 INTER. EN T.

Metas alcanzadas: Unidad: ML Cantidad: 771.00

Población beneficiada: 2,496 PERSONAS Localidades beneficiadas: 01

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo Quinta Sesión Ordinaria	29/ENE/2022	\$ 2,136,573.09

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"**

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 17/MAR/2022 AL 31/MAR/2022	656,940.17	201,046.35
2	DEL 01/ABRIL/2022 AL 21/ABRIL/2022	114,328.93	34,988.60
3	DEL 01/ABRIL/2022 AL 21/ABRIL/2022	1,475,376.21	417,217.31
4	DEL 01/ABRIL/2022 AL 21/ABRIL/2022	171,977.69	1,037.79

Importe del Contrato: (\$) 2,132,316.37 Importe total estimado: (\$) 2,418,622.99

Ampliación de Monto: (\$) 286,802.43 Monto total: (\$) 2,418,622.99

Importe deducciones: (\$) 654,290.05 Saldo por cancelar: (\$) 495.81

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.Q.T.S.M.

Nombre y Firma ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

Por el Contratista: PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V.

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ARQ. JOSE ORLANDO BADAL GARCIA



RECIBE:

Comité ()

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. Sebastian Penabaz Torres

SECRETARIO

C. Lidio Méndez Hernández

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. Luis Enrique Hernández

SEGUNDO VOCAL

C. Mercedes Torres Vujcarcelo

TERCER VOCAL

Marcia Cristina Arias T.
C. Marcia Cristina Arias Torres

C. _____



ESTADOS DEL
ESTADO DE
TABASCO

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"**

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

