



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

## Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 11:00 hrs 22 Abril 2022  
Hora Día Mes Año

### ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K138-FIII.- REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO

Localidad: 036.- EJ. MARIN Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: 83.- CARRETERAS Subprograma: MB24.- MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION A CAMINOS RURALES

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 1,938.00

Fechas: Inicio Programada: 17/MAR/2022 Terminación Programada: 15/ABRIL/2022

Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

### DATOS DEL CONTRATO

Contratista: EMSULUKA, S.A. DE C.V.

R.F.C: EMS1903027J6

Domicilio: CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, S/N, COL. ABRAHAM DE LA CRUZ

Contrato: CU-18-K138-FIII-2022 Importe: \$ 4,986,398.76 Fecha: 10/MAR/2022.

Anticipo: \$ 1,495,919.63

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 08/MAR/2022

Fecha Inicio según Contrato: 17/MAR/2022 Fecha de Term. Según Contrato: 15/ABRIL/2022

Fecha real inicio de obra: 17/MAR/2022 Fecha real de terminación de Obra: 22/ABRIL/2022

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. SANTOS RAMIREZ MENA



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

**GARANTÍAS**

Fianza de anticipo No.: 3283-05648-9; Importe: \$ 1,495,919.63 Fecha de exp: 09/MAR/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GPO. FIN. A. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 3283-05649-0 Importe: \$ 498,639.88 Fecha de Exp.: 09/MAR/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GPO. FIN. A. Vigencia: 1 AÑO

Fianza de vicios ocultos No. 3283-05661-0 Importe: \$ 498,635.24 Fecha de Exp: 22/04/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GPO. FIN. A. Vigencia: 1 AÑO

**OBJETO**

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA, SUMINISTRO, COLOC. Y MANIOBRA DE ALCANTARILLAS DE 0.45 X 1.35 MTS. DE CONCRETO, CABEZAL DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.MA. 1 1/2" PARA UN TUBO DE 45.00 CM DE Ø (L=1.80 M, H=0.95M Y B=0.65 M), DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, ESCARIFICADO, DISGREGADO, COMPACTADO Y ACAMELLONADO, ADQUISICION DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO, ACARREO DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION DE VOLTEO, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL ARCILLOSO, ADQUISICION DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CUANDO SE EMPLEA MATERIAL PETREO, RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIA, POREO CON ARENA LIMPIA PROPORCION DE 10 LTS/M2, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIQ, SELLADO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO, RAYA LATERALES, SEÑALAMIENTOS TIPO CRUCERO Y SEÑALAMIENTOS DE RECOMENDACIÓN SP-12 INTER. EN T .

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **1,938.00**

Población beneficiada: 2,496 PERSONAS Localidades beneficiadas: 01

**INVERSIÓN REGISTRADA**

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo Sexta Sesión Extraordinaria	04/FEB/2022	\$ 4,992,578.21

**MODIFICACIONES (de Metas)**

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

**INVERSIÓN EJERCIDA**

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 17/MAR/2022 AL 31/MAR/2022	1,944,234.19	595,002.71
2	DEL 01/ABRIL/2022 AL 15/ABRIL/2022	136,223.49	41,689.09
3	DEL 01/ABRIL/2022 AL 15/ABRIL/2022	1,716,804.32	525,401.33
4	DEL 01/ABRIL/2022 AL 15/ABRIL/2022	150,117.54	905.88
5	DEL 16/ABRIL/2022 AL 22/ABRIL/2022	1,038,972.82	363,010.68

Importe del Contrato: (\$) 4,986,398.76 Importe total estimado: (\$) 4,986,352.35

Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 4,986,352.35

Importe deducciones: (\$) 1,526,009.69 Saldo por cancelar: (\$) 46.41

**TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

**ENTREGA-RECEPCIÓN**

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"  
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO  
Cargo RESIDENTE DE OBRA DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ABO. EDISON HERNANDEZ PEREZ

Por el Contratista: EMSULUKA, S.A. DE C.V.

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. SANTOS RAMIREZ MENA

RECIBE:

Comité (  ) Dependencia (  )

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

Nallely Garcia Jimenez.  
c. Nallely Garcia Jimenez  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Damaris M. V.  
c. Damaris Martinez Velazquez  
TERCER VOCAL

Marlene Lopez de la Cruz  
c. Marlene Lopez de la Cruz

C. Vega de Dios Carmen Hdez  
de de Dios  
SEGUNDO VOCAL

Rosa Isela Hdez Jimenez  
c. Rosa Isela Hdez Jimenez

Sebastiana V.J.  
c. Sebastiana V.J.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
TABASCO

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades  
Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

**INTERVIENEN EN EL ACTO**

**Por la DEPENDENCIA EJECUTORA**


Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

**Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

**OBSERVACIONES:**

NINGUNA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_