

VOYVU/OSQ @ OEU AEO OAO WOU OUA OESAEUVOWSU/FG ADOASOSVOWA  
FFI AJCEU OEU ADO O SCSOVNAEYAWT OUSAJOY OEU OUA UAJUA OUA  
OOSUUSO OET O P VU U/O O P OUSOU A P AT CE/OU OZO O SCEL O O O W P  
Y/O O O S E U O O O W P A O O S O A P O U T O O W P E A E U O U T U A J E U O S C A  
O S C E U U O O W P A O O X O U W P O U A W O S O E J E



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**  
**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

## Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 11:00 hrs 27 ABRIL 2022  
Hora Día Mes Año

### ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

Proyecto y Descripción de la Obra: K142-FIII.-REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE PROLONGACION 1ro DE NOVIEMBRE EN LA COL. EMILIANO ZAPATA

Localidad: 001.-Cd. CUNDUACAN Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: 83.- CARRETERAS Subprograma: MB24.-MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION A CAMINOS RURALES

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 203.00

Fechas: Inicio Programada: 28/03/2022 Terminación Programada: 26/04/2022

Supervisor del Ayuntamiento: ING. VICENTE ARAGON LANDERO

### DATOS DEL CONTRATO

Contratista: ELIZAMA LÓPEZ NARANJO

R.F.C: 

Domicilio: 

Contrato: CU-27-K142-FIII-2022 Importe: \$ 500,147.17 Fecha: 24/03/2022.

Anticipo: \$ 150,044.15

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 19/03/2022

Fecha Inicio según Contrato: 28/03/2022 Fecha de Term. Según Contrato: 26/04/2022

Fecha real inicio de obra: 28/03/2022 Fecha real de terminación de Obra: 26/04/2022

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. MARCONIS FLORES HERNÁNDEZ



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

**GARANTÍAS**

Fianza de anticipo No.: 4996-00408-0; Importe: \$ 150,044.15 Fecha de exp: 21/03/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. De C.V. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 4996-00409-7 Importe: \$ 50,014.72 Fecha de Exp.: 21/03/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. De C.V. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de vicios ocultos No. 4996-00427-1 Importe: \$ 50,014.61 Fecha de Exp: 26-03-23

Nombre de la Cia. Afianzadora Aseguradora Aserta, S.A. De C.V. Vigencia: 1 AÑO

**OBJETO**

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: RENIVELACION DE POZOS DE VISITA DE 60 CMS DE DIAMETRO INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, BACHEO DE PAVIMENTO EXISTENTE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR, RIEGO DE LIGA PARA CONSTRUCCION DE CARPETA, ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, ACARREOS DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION DE VOLTEO, OPERACION DE MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA EN FRIO, ADQUISICION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA, ACARREO DE LOS MATERIALES, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA CON GRAVA DE 1/2" A FINOS Y ASFALTO MODIFICADO SUPERPAVE PG-64-22, RAYA CENTRAL Y/O LATERAL SENCILLA CONTINUA A DISCONTINUA, FAJA DE 10 CM DE ANCHO CON MICROESFERAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVO DE RECOMENDACION SP-12 Y SID-8 COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **203.00**

Población beneficiada: 19,824 PERSONAS Localidades beneficiadas: 01

**INVERSIÓN REGISTRADA**

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 07	25/02/2021	\$ 502,952.56

**MODIFICACIONES (de Metas)**

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
TABASCO

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

**INVERSIÓN EJERCIDA**

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 28/03/2022 AL 15/04/2022	468,950.31 /	143,514.97 /
2	DEL 16/04/2022 AL 26/04/2022	31,195.76 /	9,547.31 /

Importe del Contrato (\$) 500,147.17 / Importe total estimado (\$) 500,146.07 /

Ampliación de Monto: (\$) --- Monto total: (\$) 500,146.07 /

Importe deducciones (\$) 153,062.28 / Saldo por cancelar (\$) 1.10 /

**TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

**ENTREGA-RECEPCIÓN**

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. VICENTE ARAGON LANDERO

Por el Contratista: ELIZAMA LÓPEZ NARANJO

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. MARCONIS FLORES HERNÁNDEZ

RECIBE:

Comité ( X ) Dependencia ( )

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

C. CONCEPCION ARIAS HERNANDEZ

C. CARLOS GOMEZ ZAPATA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

C. IRENE HERNANDEZ POZO

C. EDI ALBERTO NARANJO

TERCER VOCAL

C. CLAUDIA GOMEZ ZAPATA





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal




CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.


Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ



Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_