



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 11:00 13 JULIO 2022
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra K162-FIII.-AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION).

Localidad: 014.- RA. CULICO 2DA. SECC.

Municipio: Cunduacán

Programa: K004.- ELECTRIFICACION

Subprograma: 62305.- ELECTRIFICACION

Unidad: POSTES Cantidad: 31.00

Fechas: Inicio Programada: 26/05/2022 Terminación Programada: 24/06/2022

Supervisor del Ayuntamiento: ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C.V.

R.F.C.: PMI0202277FA

Domicilio: PROL. DE GUADALUPE VICTORIA No.588, COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE

Contrato: CU-49-K162-FIII-2022

Importe: \$1,949,060.79

Fecha: 19/05/2022

Anticipo: \$ 584,718.24

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 17 DE MAYO DE 2022

Fecha Inicio según Contrato: 26/05/2022

Fecha de Term. Según Contrato: 24/06/2022

Fecha real inicio de obra: 26/05/2022

Fecha real de terminación de Obra: 13/07/2022

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. RAUL ESQUINCA ROSALES



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 22A18493 Importe: \$ 584,718.24 Fecha de Exp.: 18/05/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA S. A. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 22A18500 Importe: \$ 194,906.08 Fecha de Exp.: 18/05/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA S. A. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de vicios ocultos No.: 22A36197 Importe: \$ 194,869.41 Fecha de Exp.: 13/07/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA S. A. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SUM. Y COLOCACION DE POSTES, TRANSFORMADORES DE 10, 15 Y 25 KVA, SUM. Y COL. DE LUMINARIAS, SUM E INST. DE CONDUCTOR ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION.

Metas alcanzadas: Unidad POSTES Cantidad 32

Población beneficiada: 1,408 PERSONAS Localidades beneficiadas: 014.-RA. CULICO 2DA. SECC.

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	17 DEL 20/04/2022	\$ 1,953,859.75

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1(DE TRABAJOS EJECUTADOS)	06/06/2021	26/05/22-31/05/2022	\$ 524,293.15	\$ 160,451.77
2(DE TRABAJOS EJECUTADOS)	20/06/2021	01/06/22-15/06/2022	\$ 730,181.46	\$ 223,460.70
3(DE CANTIDADES ADICIONALES)	01/07/2022	16/06/2022-24/06/2022	\$ 262,253.02	\$ 80,258.47
4(DE TRABAJOS EJECUTADOS)	01/07/2022	16/06/2022-24/06/2022	\$ 277,161.36	\$ 84,820.93
5(FINIQUITO)	16/07/2022	25/06/2022-30/06/2022	\$ 154,805.09	\$ 47,485.71

Importe del Contrato (\$) 1,949,060.79 Importe total estimado (\$) 1,948,694.08
 Importe deducciones (\$) 596,477.58 Saldo por cancelar (\$) 366.71

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN. TABASCO

Cargo RESIDENTE DE OBRAS

Nombre y Firma ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ

Por el Contratista: PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A DE C.V.

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma C. PILAR DEL CARMEN CASTILLO GÓMEZ

RECIBE:

Comité () Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. SARAI HERNANDEZ BADAL

SECRETARIO

C. NEREYDA BADAL HERNANDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Beatriz Adriana G. G.
C. BEATRIZ ADRIANA GARCIA GARCIA

SEGUNDO VOCAL

Catalina G.C.
C. CATALINA GARCIA CUSTODIO

TERCER VOCAL

C. MARIA JESUS RODRIGUEZ VASCONCELOS





**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del Ramo 33

Nombre y Firma Arq. Fernando Ruiz Ravers

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

Five horizontal lines for recording observations.