



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRAS

PROYECTO No. :	K179-HT.-PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA DE HIDALGO.
LOCALIDAD :	001.- CD. CUNDUACAN.
CONTRATO No. :	CU-E7-K179-HT-2022.
MODALIDAD DE EJECUCION :	CONTRATO
MODALIDAD DE INVERSION :	RAMO 23, FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES.

FECHAS:

DE INICIO : 06-jun-2022

DE TERMINACION : 05-jul-2022

DESCRIPCION DEL TRABAJO

K179-HT.-PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA DE HIDALGO. INCLUYE: TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR: COLOCACIÓN DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.50 X 1.20 MT, TRABAJOS DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO TRAZO: TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN CONCRETO HIDRÁULICO, RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 3.00 M. DE PROFUNDIDAD, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTES EN CAMIÓN VOLTEO, SUM. Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACT. C/ PISÓN Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. ESP. COLOC. DE TUBERÍA 12" X 6.10 MT DE LONG. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 4" DE Ø Y MOTOR DE 12 H.P, DESCARGA DOMICILIARIA CONECTADA A TUBERIA DE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12, REGISTRO SANITARIO DE 0.60 x 0.60 x 0.60 MTS. (MEDIDAS INTERIORES) C/BLOCK MACIZO, RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO CON DIMENSIONES DE HASTA 1.00 X 1.00 MTS., ALTURA HASTA 0.42 MTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA, MARCO Y COTRA MARCO DE REGISTRO PLUVIAL. TRABAJOS DE TERRACERIA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTO (BANCO AMPETSA), ACARREOS DE GRAVA PARA REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN CAMION DE VOLTEO SOBRE TERRACERIA Y PAVIEMNTO. TRABAJOS DE PAVIMENTACION ASFALTICA: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C= 250 KG/CM2 ARMADO CON ELECTROMALLA 6-6/10-10 DE 15 CM DE ESP. ACAB. RAYADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN EJECUCION.

ESTIMACION 1 (UNO) PARCIAL (TRABAJOS EJECUTADOS)	\$ 140,011.15		
ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL (TRABAJOS EJECUTADOS)	\$ 193,676.63		
ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO (VOLUMEN EXCEDENTE)	\$ 30,940.18		
MONTO TOTAL EJERCIDO	\$ 364,627.96		

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SIENDO LAS 08:00 HRS. DEL 05 DE JULIO DE AÑO 2022, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA ANTES DESCRITAS POR LAS AUTORIDADES Y HABITANTES DE LA COMUNIDAD, CONSTATAN QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS FIRMANDO LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



LIC. JESUS DEL CARMEN LOPEZ RICARDEZ
SECRETARIO DEL AYUNATAMIENTO

ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. OMAR ANTONIO SANTOS MADRIGAL
REPRESENTANTE LEGAL Y/O ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. NOE JIMENEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA