



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRAS

PROYECTO No.	K180-HM.-MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (PRIMERA ETAPA)
LOCALIDAD	023.- POB. GREGORIO MENDEZ
CONTRATO No.	CU-E5-K180-HM-2022
MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRATO
MODALIDAD DE INVERSION	RAMO 23.- FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO MARITIMO

FECHAS:

DE INICIO : 28 DE MAYO DE 2022


DE TERMINACION : 16 DE JUNIO DE 2022


DESCRIPCION DEL TRABAJO


CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO Y PAVIMENTO EN FRIO , DESORILLE CUNETEO Y LIMPIEZA DE CAMINO DEPOSITANDO EL MATERIAL DE DESPERDICIO EN LA ORILLA, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL ARCILLOSO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MAQUINARIA, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CUANDO SE EMPLEA UN MATERIAL PETREO, INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%, RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIA P/CONSTRUCCION DE LA SUB-BASE. (EMULSION PUESTA EN PLANTA) A RAZON DE 1.3 LTS/M2, POREO CON ARENA LIMPIA PROPORCION DE 10 LTS/M2, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA PUESTO EN OBRA. RIEGO DE LIGA P/CONSTRUCCION DE CARPETA DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO. ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON PROPORCION OPTIMA DE EMULSION PARA CARPETA ASFALTICA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO PARA TENDIDO DE SELLO EN PROPORCION 1.2 LT/M2, ADQUISICION DE SELLO PREMEZCLADO EN CALIENTE CON ASFALTO PG 64 -22 Y GRAVA DE 3/8" TIPO 3-A, RAYA CENTRAL Y/O LATERAL SENCILLA, CONTINUA A DISCONTINUA, FAJA DE 10 CM DE ANCHO CON MICROESFERAS (P.U.O.T.); INCL. SUMINISTROS DE LOS MATERIALES Y SU APLICACION Y SEÑALAMIENTOS VERTICALES


01 (PARCIAL) TRABAJOS EJECUTADOS	\$1,222,339.02
02 (FINIQUITO) TRABAJOS EJECUTADOS	\$543,668.63
MONTO TOTAL EJERCIDO	\$1,766,007.65

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SIENDO LAS 8 : 00 HRS. DEL DIA 22 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. LAS AUTORIDADES Y HABITANTES DE LA COMUNIDAD, CONSTATAN QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS, FIRMANDO LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


ING. LIZBETH GARCIA MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


PROF. SERGIO DE LA CRUZ RODRIGUEZ
DELEGADO MUNICIPAL


ING. ISIDRO SEGOVIA BOLAINA
RESIDENTE DE OBRA