

VOYVU/OSA ΦΑΘΟΥ ΑΙΘΟΑ
ΑΕΩΟΥΟΥ ΑΣΑΕΥΝΩΝΣΑ
FGI ΑΟΟ/ΣΑΕΣΝΟΑΥ ΑΦΙ Α
ΥΕΥΟΥΑΥ ΑΠΟΟ/ΣΑ
ΣΟΝΑΕΥ ΑΠΤ ΟΥΕΣΑ
ΟΥΟΟΥΟΥ ΑΥΟΥ ΟΥΟΥ
ΟΟ/ΣΑ ΑΣΦ ΟΕΤ ΦΕΥΟΥΑ
ΟΠ ΟΥΕΣΟΥ Α
Τ ΑΕΟΥ ΑΙΘΟΑ
ΟΣΑΕΥ ΑΠΟΟ/ΣΑ
ΟΟΥΟΣΑΕΥ ΑΠΟΟ/ΣΑ
ΣΑΕΥ ΑΠΤ ΑΕΟΥ ΑΙΘΟΑ
ΟΥΤ ΑΥΑΕΥ ΑΣΑ
ΟΣΑΕΥ ΑΠΟΟ/ΣΑ
ΧΟΥΟΥ ΑΠΟΟ/ΣΑ

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 11:00 hrs 20 JUNIO 2022
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

Proyecto y Descripción de la Obra: K160-FIII.-CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (COL. LOS RIOS)

Localidad: 001.-Cd. CUNDUACAN Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: K005.-URBANIZACION Subprograma: 625.-CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 1,199.00

Fechas: Inicio Programada: 23/05/2022 Terminación Programada: 16/06/2022

Supervisor del Ayuntamiento: ING. VICENTE ARAGON LANDERO

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ

Domicilio: ΑΑ/ΟΥΟΥ ΑΣΑΕΥΝΩΝΣΑ



Contrato: CU-47-K160-FIII-2022 Importe: \$ 2,955,484.08 Fecha: 24/03/2022.

Anticipo: \$ 886,645.22

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 14/05/2022

Fecha Inicio según Contrato: 23/05/2022 Fecha de Term. Según Contrato: 16/06/2022

Fecha real inicio de obra: 23/05/2022 Fecha real de terminación de Obra: 16/06/2022

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JOSE ALFREDO GOMEZ COLLADO



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 22A18324; Importe: \$ 886,645.22 Fecha de exp: 15/05/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: Dorama, Institución de garantías, S.A. De C.V. Vigencia: 25 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 22A18327 Importe: \$ 295,548.41 Fecha de Exp.: 15/05/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: Dorama, Institución de garantías, S.A. De C.V. Vigencia: 25 DIAS

Fianza de vicios ocultos No. 22A28462 Importe: \$ 295,547.13 Fecha de Exp: 20/06/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora Dorama, Institución de garantías, S.A. De C.V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: DESPALME EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA, TALA Y DESENRAICE DE ARBOL, SUMUNISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 8", RENIVELACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PESADO,REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, ESCARIFICADO, DISGREGADO, COMPACTADO Y ACAMELLONADO, CAJEO CON MEDIOS MECANICOS, ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (ARENILLA), ACARREO DE LOS MATERIALES, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL ARCILLOSO, ADQUISICION DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIAS, POREOCON ERENA LIMPIA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR, RIEGO DE LIGA PARA CONSTRUCCION DE CARPETA, ADQUISICION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA, ACARREO DE LOS MATERIALES, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA CON GRAVA DE 1/2"A FINOS Y ASFALTO MODIFICADO SUPERPAVE PG-64-22, RAYA CENTRAL Y/O LATERAL SENCILLA CONTINUA A DISCONTINUA, FAJA DE 10 CM DE ANCHO CON MICROESFERAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVO DE RECOMENDACION SP-12 Y SID-8 COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **1,199.00**

Población beneficiada: **19,824 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 09	20/04/2021	\$2,960,441.34

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 23/05/2022 AL 31/05/2022	2,504,735.12	766,535.32
2	DEL 01/06/2022 AL 16/06/2022	300,979.51	137,040.94
3	DEL 01/06/2022 AL 16/06/2022	149,756.68	903.70

Importe del Contrato (\$) 2,955,484.08 Importe total estimado (\$) 2,955,471.31
Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 2,955,471.31
Importe deducciones (\$) 904,479.96 Saldo por cancelar (\$) 12.77

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. VICENTE ARAGON LANDERO

Por el Contratista: ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. JOSE ALFREDO GOMEZ COLLADO

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. NOHEMI GARCIA MARIN

SECRETARIO

C. CLEMENTE F. ARIZPE ROSETE

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. OCTAVIO URBINA GONZALEZ

SEGUNDO VOCAL

C. LAZARO GARCIA GARCIA

TERCER VOCAL

C. JUANA GARCIA BAUTISTA





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA



Virginia Hdez. S.