



Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 09:00 hrs 16 julio 2022
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K164-FIII.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO SUAREZ Y CENTENARIO INST. JUAREZ

Localidad: 001.- CD. CUNDUACAN Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: E002.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO Subprograma: 613.-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 249.33

Fechas: Inicio Programada: 23/MAY/2022 Terminación Programada: 06/JUL/2022

Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

R.F.C: FCC140211CNA

Domicilio: PROL. RAMON MENDOZA S/N, COL. LA FINCA

Contrato: CU-48-K164-FIII-2022 Importe: \$ 2,460,356.02 Fecha: 17/MAY/2022.

Anticipo: \$ 738,106.81

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 14/MAY/2022

Fecha Inicio según Contrato: 23/MAY/2022 Fecha de Term. Según Contrato: 06/JUL/2022

Fecha real inicio de obra: 23/MAY/2022 Fecha real de terminación de Obra: 16/JUL/2022

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. MARCONIS FLORES HERNANDEZ



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 10839-00605-4; Importe: \$ 738,106.81 Fecha de exp: 16/MAY/2022
Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. GPO. FIN. A. Vigencia: 30 DIAS
Fianza de cumplimiento No.: 10839-00606-3 Importe: \$ 246,035.60 Fecha de Exp.: 16/MAY/2022
Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. GPO. FIN. A. Vigencia: 1 AÑO
Fianza de vicios ocultos No.: 10839-00640-5 Importe: \$ 246,030.94 Fecha de Exp: 16/MAY/2022
Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. GPO. FIN. A. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS, TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, PLANTILLA APISONADA, ADQUISICION DE MATERIAL INERTE, ACARREOS DE MATERIALES, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL, BOMBEO DE ACHIQUE, SUM. E INST. DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO 14" SERIE 20, CONST. DE POZOS DE VISITA, BROCALES Y TAPAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA P.V.C. DE 6" SERIE 20, REGISTROS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE TRINCHERA PLUVIAL, FAB. Y COLOC. DE REJILLAS PLUVIALES DE CONCRETO, CONST. DE PISO DE CONCRETO, DEMOLICION Y REPOSICION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **771.00**
Población beneficiada: **19,824 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo de la Novena Sesión Extraordinaria	20/abril/2022	\$ 2,464,441.87

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 23/MAY/2022 AL 15/JUN/2022	868,239.91 ✓	265,711.35 ✓
2	DEL 16/JUN/2022 AL 30/JUN/2022	582,794.49 ✓	178,355.22 ✓
3	DEL 01/JUL/2022 AL 15/JUL/2022	404,750.80 ✓	123,867.71 ✓
4	DEL 01/JUL/2022 AL 15/JUL/2022	268,837.61 ✓	82,273.57 ✓
5	DEL 15/JUL/2022 AL 16/JUL/2022	19,221.20 ✓	5,882.35 ✓
6	DEL 01/JUL/2022 AL 16/JUL/2022	316,465.39 ✓	96,863.31 ✓

Importe del Contrato: (\$) 2,460,356.02 ✓ Importe total estimado: (\$) 2,460,309.39 ✓

Ampliación de Monto: (\$) 0.00 Monto total: (\$) 2,460,309.39 ✓

Importe deducciones: (\$) 752,953.51 ✓ Saldo por cancelar: (\$) 46.63 ✓

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.T.S.M

Nombre y Firma ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

Por el Contratista: FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. MARCONIS FLORES HERNANDEZ

RECIBE:

Comité ()

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

[Signature]

SECRETARIO

[Signature]

C. Ernesto Martínez Morales Fequerda

C. Felipe Inguiera Fequerda

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Rosa Esther Iguiera Rivera

C. Rosa Esther Iguiera Rivera

SEGUNDO VOCAL

[Signature]

C. Jose Javier Leon Torres

TERCER VOCAL

Juan Carlos Leon Torres

C.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

