

VOYVU... (Cursive text from stamp)



# Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 26 / 08 / 2022  
                  día                      mes                      año

## ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco  
Proyecto y Descripción de la Obra: K167-FISE-05000289.-REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO

Localidad: 123.- EJ. DOMINGO AMADO BRITO SALGADO Municipio: Cunduacán

Programa: K005.- URBANIZACIÓN Sub-programa: 625.- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 1,120.00

Fechas: Inicio Programada: 12/05/2022 Terminación Programada: 25/06/2022

Residente de Obra por parte del Ayuntamiento: ING. DANIEL EMILIO LÓPEZ GARCÍA

## DATOS DEL CONTRATO

Contratista: ESDRAS TARACENA GÓMEZ

Domicilio: VOYVU... (Stamp)

Contrato: CU-40-K167-289-FISE-2022 Importe: \$ 3,965,368.97 ✓ Fecha: 05/05/2022

Anticipo: \$ 1,189,610.69 ✓

Modalidad de Adjudicación: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 03/05/2022 ✓

Fecha Inicio según Contrato: 12/05/2022 ✓ Fecha de Term. Según Contrato: 25/06/2022 ✓

Fecha real inicio de obra: 12/05/2022 Fecha real de terminación de Obra: 16/08/2022 ✓

Superintendente de Obra del Contratista: ING. LUCAS DE JESÚS PINTADO TORRES



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**GARANTÍAS**

Fianza de anticipo No.: 3771-04470-7; Importe: \$ 1,189,610.69 ; Fecha de exp.: 04/05/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASERTA Vigencia: N/A

Fianza de cumplimiento No.: 3771-04469-3; Importe: \$ 396,536.90; Fecha de Exp.:04/05/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASERTA Vigencia: N/A

Fianza de vicios ocultos No. 3771-04552-8 Importe: \$ 395,669.59 Fecha de Exp.: 24/08/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASERTA Vigencia: 365 DÍAS (1 AÑO)

**OBJETO**

Descripción de los trabajos que se entregan: DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, ESCARIFICADO, RECOMPACTACIÓN Y RASTREO EN TERRACERÍA, CAJEO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE EN TRAMOS AISLADOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 ½" A FINOS, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POREO CON ARENA LIMPIA, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR, RAYAS CENTRAL Y LATERALES, SEÑALAMIENTOS VERTICALES.

Metas alcanzadas: Unidad: ML Cantidad: 1,120.00

Población beneficiada: 155 PERSONAS Localidades beneficiadas: 1.0

**INVERSIÓN REGISTRADA**

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo (9)	20/04/2022	\$ 3,971,549.61



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**MODIFICACIONES (de Metas)**

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

**INVERSIÓN EJERCIDA**

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	06/06/2022	12/05/2022 – 31/05/2022	1,305,829.97 ✓	399,629.00 ✓
2	06/07/2022	12/05/2022 – 31/05/2022	157,818.97 ✓	48,298.04 ✓
3	06/07/2022	01/06/2022 AL 06/06/2022 Y DEL 22/06/2022 AL 30/06/2022	1,997,479.83 ✓	611,297.71 ✓
4	POR AUTORIZAR	01/07/2022 – 10/07/2022	495,567.16 ✓	155,870.91 ✓

Importe del Contrato (\$) 3,965,368.97 ✓ Importe total estimado (\$) 3,956,695.93 ✓

Importe deducciones (\$) 1,215,095.66 ✓ Saldo por cancelar (\$) 8,673.04 ✓

**TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el **Artículo 69** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2013

TABASCO

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo: Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma: ARQ. KARLA NOHEMÍ VINAGRE RUÍZ

Por el Contratista: ESDRAS TARACENA GÓMEZ

Cargo: ADMINISTRADOR ÚNICO

Nombre y Firma: C. ESDRAS TARACENA GÓMEZ

RECIBE:

Comité ( X )                      Dependencia (    )

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

**PRESIDENTE**

SONIA SÁNCHEZ CAMARGO

**VOCAL 1**

**SECRETARIO**

GRISELDA PÉREZ SÁNCHEZ

**VOCAL 2**

FRANCISCO MIGUEL BTA. RAMÍREZ

**VOCAL 3**

SANDY PÉREZ RUÍZ

*Karla Vianey R. B.*  
KARLA VIANEY RODRÍGUEZ BTA.



TABASCO

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2014

**INTERVIENEN EN EL ACTO**

**Por la DEPENDENCIA EJECUTORA**

Cargo RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre y Firma ING. DANIEL EMILIO LÓPEZ GARCÍA

**Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Cargo COORDINADOR DEL RAMO 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUÍZ RAVERS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_